

الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ فى الفترة من ٢٠٢٢/٦/٥ وحتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

المركز	الموقع	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	حالة المشروع	اسم المشروع	وحدة القياس	الكم/العدد	الجهة المنفذة	اعتماد البنك	الاعتماد الذاتي	موقف التنفيذ
شبين الكوم	حي شرق	الطرق والنقل	رصف داخل المدن والقرى	إحلال وتجديد	ش مصطفى كامل القبلي	رصف داخل المدن (كم)	٠,٩	هيئة الطرق	١٥٠٠	-	نسبة التنفيذ ١٠٠%
شبين الكوم	حي شرق	الطرق والنقل	رصف داخل المدن والقرى	جديد	ش حضامة الفاروق	رصف داخل المدن (كم)	٠,٥	هيئة الطرق	١٥٠٠	-	نسبة التنفيذ ١٠٠%
شبين الكوم	حي شرق	الطرق والنقل	رصف داخل المدن والقرى	جديد	ش سعيد راضي	رصف داخل المدن (كم)	٠,٥	هيئة الطرق	١٠٠٠	-	نسبة التنفيذ ١٠٠%
شبين الكوم	حي شرق	الطرق والنقل	رصف داخل المدن والقرى	إحلال وتجديد	ش النقيلي والشرقاوي والبياجوري	رصف داخل المدن (كم)	٢,٧	هيئة الطرق	٢٠٠٠	-	نسبة التنفيذ ١٠٠%
شبين الكوم	حي شرق	الطرق والنقل	رصف داخل المدن والقرى	إحلال وتجديد	ش بجوار مدرسة عبد المنعم رياض	رصف داخل المدن (كم)	٠,٦	هيئة الطرق	١٨٠٠	-	نسبة التنفيذ ١٠٠%
شبين الكوم	حي شرق	الطرق والنقل	رصف داخل المدن والقرى	جديد	ش سعد سالماني	رصف داخل المدن (كم)	٠,٢٥	هيئة الطرق	١٧٥٠	-	نسبة التنفيذ ١٠٠%
شبين الكوم	حي شرق	الطرق والنقل	رصف داخل المدن والقرى	جديد	عدد ٨ شوارع متفرعة من شارع حضامة الفاروق	رصف داخل المدن (كم)	١,٧٥	هيئة الطرق	٤٥٠٠	-	نسبة التنفيذ ١٠٠%
شبين الكوم	حي شرق	الطرق والنقل	رصف داخل المدن والقرى	جديد	ش السكة التحتانية (كفر المصيلحه)	رصف داخل المدن (كم)	١,٤	هيئة الطرق	٢٨٠٠	-	نسبة التنفيذ ٧٠%
شبين الكوم	حي شرق	الكهرباء	معدات إنارة	جديد	شراء أدوات ومهمات إنارة	معدات إنارة	معدة إنارة	الإدارة المالية	٥٠٠	-	نسبة التنفيذ ١٠٠%
شبين الكوم	حي شرق	احتياجات الوحدة	معدات تحسين بيئة	جديد	شراء معدة لإنتاج بلاط انترلوك	معدده	معدده	حي شرق	٣٥٠	-	تم سحب مبالغ الشراء لمشروع اخر بناء على موافقة محافظ علي المذكرة المعروضة
شبين الكوم	حي شرق	تحسين البيئة	معدات نظافة	إحلال وتجديد	تنفيذ عميرات جثميه لمعدات الحملة	معدده	4	شركة المنوفية لصيانه الاليات	١٣٠٠	-	تم إرسال عدد ٤ معدات للإصلاح تم استلام ٣ معدة بعد الاصلاح
الإجمالي									19.000	-	

المصدر : إدارة التخطيط بحى شرق شبين الكوم
التاريخ : ٢٠٢٢/٦/٣٠