

تقرير متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات خطة التنمية المحلية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ ( القيمة بالآلف جنيه )

الموقف التنفيذى	نسبة التنفيذ	قيمة التنفيذ	منصرف بنكي	تمويل ذاتي	تمويل بنك	جهة التنفيذ	الجملة الفعلية	ذاتى مدبر	جملة	اعتماد ذاتي	اعتماد حكومى	المشروع	القطاع	
تم التنفيذ	100%					هيئة الطرق والكباري	1615	— -	1615	— -	1615	-إعادة رصف طريق ترعة المسلك من شارع اسكاروس وحتى نهاية المنطقة السكنية بعرض 6م بطول 800م	الطرق والنقل (الرصف)	
تم التنفيذ	100%				1500		— -	1500	— -	1500	— -	-إعادة رصف شارع الطيار وأبو النور خلف محطة المياه المرشحة بقبلى بطول 600م بعرض 6م		
تم التنفيذ	100%				720		— -	720	— -	720	— -	-إعادة رصف شارع عمارة بجوار استراحة مدير الامن من جمال عبد الناصر القبلى بطول 300م بعرض 7م		
تم التنفيذ	100%				1200		— -	1200	— -	1200	— -	-إعادة رصف شارع الامين من شارع صبرى أبو علم بعرض 7م بطول 500م		
تم التنفيذ	100%				2500		— -	2500	— -	2500	— -	-رصف انشائى لشوارع حى عبد المنعم رياض بالعزبة الغربية امتداد شارع القرط خلف مصنع كوكاكولا بطول 1كم		
تم التنفيذ	100%				1200		— -	1200	— -	1200	— -	-إعادة رصف شارع خليفة من شارع طلعت حرب وشوارع عمر بن عبد العزيز وأبو النبال من شارع الامين بطول 500م		
تم التنفيذ	100%				750		— -	750	— -	750	— -	750		-إعادة رصف شارع عبد الحميد كليب من طريق ترعة المسلك بطول 250م بعرض 6م
تم التنفيذ	100%				750		— -	750	— -	750	— -	750		-إعادة رصف شارع القفاص من طريق ترعة المسلك بطول 250م بعرض 6م
تم التنفيذ	100%				750		— -	750	— -	750	— -	750		-إعادة رصف شارع محمد بدر من طريق ترعة المسلك بطول 250م بعرض 6م
تم التنفيذ	100%				750		— -	750	— -	750	— -	750		-إعادة رصف شارع القط من طريق ترعة المسلك بطول 250م بعرض 6م
تم التنفيذ	100%				750		— -	750	— -	750	— -	750		-إعادة رصف شارع رجب عوض من طريق ترعة المسلك بطول 250م بعرض 6م
تم التنفيذ	100%				1210		— -	1210	— -	1210	— -	1210		-إعادة رصف شارع ترعة بط من جمال عبد الناصر قبلى حتى امتداد الجلاء القبلى بطول 500م بعرض 10م
تم التنفيذ	100%				945		— -	945	— -	945	— -	945		-إعادة رصف شارع درب العالم بطول 250م بعرض 8م

تم التنفيذ	١٠٠%					٧٦٥	—	٧٦٥	—	٧٦٥	-إعادة رصف شارع العريان من شارع مسجد سملك خلف محطة المياه المرشحة بطول ٢٠٠م بعرض ٦م	الطرق والنقل (الرصف)
تم التنفيذ	١٠٠%					٥٤٠	—	٥٤٠	—	٥٤٠	-إعادة رصف شارع أحمد عرابي من شارع سعد زغول حتشارع الشبان المسلمين بطول ١٥٠م بعرض ١٢م	
تم التنفيذ	١٠٠%					١٢٠٠	—	١٢٠٠	—	١٢٠٠	-إعادة رصف امتداد شارع صبرى أبو علم حتى مصنع غزل شبين الكوم بعرض ٢٠م بطول ٢٠٠م	
تم التنفيذ	١٠٠%					١٥٠٠	—	١٥٠٠	—	١٥٠٠	-إعادة رصف تقسيم أبو الغار من شارع صبرى أبو علم بطول ٢٥٠م بعرض ١٢م	
تم التنفيذ	١٠٠%					٧٢٠	—	٧٢٠	—	٧٢٠	-إعادة رصف شارع مساكن حمدى فنديل من شارع صبرى أبو علم بعرض ١٢م بطول ٢٠٠م	
تم التنفيذ	١٠٠%					٩٦٠	—	٩٦٠	—	٩٦٠	-إعادة رصف شارع بجوار قصرالثقافة من شارع جمال عبد الناصر بحرى خلف قصرالثقافة بطول ٤٠٠م بعرض ٨م	
تم التنفيذ	١٠٠%					٢٣١٠	—	٢٣١٠	—	٢٣١٠	-إعادة رصف شارع اسكاروس من نفق البساتين حتى مزلقان العبوربعرض ٨م بطول ١كم	
تم التنفيذ	١٠٠%					١٨٠	—	١٨٠	—	١٨٠	-شراء وتوريد عدد(٢٠)عامود كامل بالمشمتملات للشوارع المستحدثة المتفرعة من الجلاء البحرى (منطقة حوض الجزيرة) بطول ٨م	
تم التنفيذ	١٠٠%					٦٧٥	—	٦٧٥	—	٦٧٥	-شراء وتوريد أدوات ومهمات انارة	
تم التنفيذ	١٠٠%					٢٠	—	٢٠	—	٢٠	توريد وتركيب عدد(١)حنفية حريق بجوار الحماية المدنية	الامن والاطفاء
تم التنفيذ	١٠٠%					١٠	—	١٠	—	١٠	تغييرعدد(٢)حنفية حريق امام الحماية المدنية بجوار ميدان الجبرى وامام تلاجحة الموز بشارع صبرياوعلم	
جارى التنفيذ من قبل هيئة الابنية التعليمية	٢٥%					٢٢٠٠	—	٢٢٠٠	—	٢٢٠٠	-تطوير ورفع كفاءة مخازن حى غرب	بم باجات ى
تم التنفيذ	١٠٠%					٦٠٠	—	٦٠٠	—	٦٠٠	رفع كفاءة واحلال الكوبرى القائم على ترعة بطا	رى فاق
تم التوريد	١٠٠%					٥٥٠	—	٥٥٠	—	٥٥٠	شراء وتوريد عدد(١) قلاب ٦ طن	تحسين البنية
تم التنفيذ	١٠٠%					١٧٤٠	—	١٧٤٠	—	١٧٤٠	عمل عميرات حسيمة لمعدات الحملة	

تم التوريد	١٠٠%					٥٥٠	—	٥٥٠	—	٥٥٠	شراء وتوريد عدد(١) قلاب ٦ طن	تحسين البنية
تم التنفيذ	١٠٠%					١٧٤٠	—	١٧٤٠	—	١٧٤٠	عمل عميرات حسيمة لمعدات الحملة	

تم التنفيذ	١٠٠%						٩٠	—	٩٠	—	٩٠	تعديل وصلات المياه المقامة لمساكن سيدى خميس (مخزن حى غرب )	
------------	------	--	--	--	--	--	----	---	----	---	----	---	--

المصدر : البوابة الالكترونية

التاريخ : ٢٠٢١/٦/٣٠م