

الموقف التنفيذي لمشروعات خطة التنمية المحلية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ ( القيمة بالآلاف جنيه )

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	قيمة تنفيذ العيوني	مدي صرف بنكي	تمويل ذاتي	تمويل بنكي	جهة التنفيذ	الجملة الفعلية	ذاتي مدبر	جملة	اعتماد ذاتي	اعتماد حكومي	المشروع	القطاع
						هيئة الطرق والكباري	١٦١٥	—	١٦١٥	—	١٦١٥	-اعادة رصف طريق ترعة المسلك من شارع اسكاروس وحتى نهاية المنطقة السكنية بعرض ٦م بطول ٨٠٠م	الطرق والنقل (الرصف)
							١٥٠٠	—	١٥٠٠	—	١٥٠٠	-اعادة رصف شارع الطيار وأبو النور خلف محطة المياه المرشحة بقبلي بطول ٦٠٠م بعرض ٦م	
							٧٢٠	—	٧٢٠	—	٧٢٠	-اعادة رصف شارع عمارة بجوار استراحة مدير الامن من جمال عبد الناصر القبلي بطول ٣٠٠م بعرض ٧م	
							١٣٠٠	—	١٣٠٠	—	١٣٠٠	-اعادة رصف شارع الامين من شارع صبرى أبو علم بعرض ٧م بطول ٥٠٠م	
							٢٥٠٠	—	٢٥٠٠	—	٢٥٠٠	-رصف انشائى لشوارع حى عبد المنعم رياض بالعزبة الغربية امتداد شارع القرط خلف مصنع كوكاكولا بطول ١كم	
							١٢٠٠	—	١٢٠٠	—	١٢٠٠	-اعادة رصف شارع خليفة من شارع طلعت حرب وشوارع عمر بن عبد العزيز وأبو النبايل من شارع الامين بطول ٥٠٠م	
							٧٥٠	—	٧٥٠	—	٧٥٠	-اعادة رصف شارع عبد الحميد كليب من طريق ترعة المسلك بطول ٢٥٠م بعرض ٦م	
							٧٥٠	—	٧٥٠	—	٧٥٠	-اعادة رصف شارع القفاص من طريق ترعة المسلك بطول ٢٥٠م بعرض ٦م	
							٧٥٠	—	٧٥٠	—	٧٥٠	-اعادة رصف شارع محمد بدر من طريق ترعة المسلك بطول ٢٥٠م بعرض ٦م	
							٧٥٠	—	٧٥٠	—	٧٥٠	-اعادة رصف شارع القط من طريق ترعة المسلك بطول ٢٥٠م بعرض ٦م	
							٧٥٠	—	٧٥٠	—	٧٥٠	-اعادة رصف شارع رجب عوض من طريق ترعة المسلك بطول ٢٥٠م بعرض ٦م	
							١٣١٠	—	١٣١٠	—	١٣١٠	-اعادة رصف شارع ترعة بط من جمال عبد الناصر قبلي حتى امتداد الجلاء القبلي بطول ٥٠٠م بعرض ١٠م	
							٩٤٥	—	٩٤٥	—	٩٤٥	-اعادة رصف شارع درب العالم بطول ٤٥٠م بعرض ٨م	

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	قيمة التنفيذ	منصرف بنكي	تمويل ذاتي	تمويل بنكي	جهة التنفيذ	الجملة الفعلية	ذاتي مدبر	جملة	اعتداد ذاتي	اعتداد حكومي	المشروع	القطاع	
						هيئة الطرق والكباري	٧٦٥	—	٧٦٥	—	٧٦٥	-إعادة رصف شارع العريان من شارع مسجد سملك خلف محطة المياه المرشحة بطول ٢٠٠م عرض ٦م	الطرق والنقل (الرصف)	
							٥٤٠	—	٥٤٠	—	٥٤٠	-		-إعادة رصف شارع أحمد عرابي من شارع سعد زغلول حتشارع الشبان المسلمين بطول ١٥٠م عرض ١٢م
							١٢٠٠	—	١٢٠٠	—	١٢٠٠	-		-إعادة رصف امتداد شارع صبرى أبو علم حتى مصنع غزل شبين الكوم بعرض ٢٠م بطول ٢٠٠م
							١٥٠٠	—	١٥٠٠	—	١٥٠٠	-		-إعادة رصف تقسيم أبو الغار من شارع صبرى أبو علم بطول ٢٥٠م عرض ١٢م
							٧٢٠	—	٧٢٠	—	٧٢٠	-		-إعادة رصف شارع مساكن حمدى قنديل من شارع صبرى أبو علم بعرض ١٢م بطول ٢٠٠م
							٩٦٠	—	٩٦٠	—	٩٦٠	-		-إعادة رصف شارع بجوار قصرالثقافة من شارع جمال عبد الناصر بحرى خلف قصرالثقافة بطول ٤٠٠م عرض ٨م
							٦٠	—	٦٠	—	٦٠	-		-عمل بلاط انترلوك بشوارع النحل من شارع اسكاروس حتى طريق الماي الجديد بعرض ٥م بطول ٦٠م
							٤٠	—	٤٠	—	٤٠	-		-عمل بلاط انترلوكامتداد شارع مسجد الرحمن الرحيم من شارع القلغاط بعرض ٥م بطول ٤٠م
							٤٠	—	٤٠	—	٤٠	-		-عمل بلاط انترلوكامتداد شارع الشبلنجى من طريق الماي بطول ٤٠م عرض ٥م
							٤٠	—	٤٠	—	٤٠	-		-عمل بلاط انترلوكامتداد شارع السنطاوى من طريق الماي بطول ٤٠م عرض ٥م
							٤٠	—	٤٠	—	٤٠	-		-عمل بلاط انترلوكامتداد شارع الحامديةمن طريق الماي بطول ٤٠م عرض ٥م
							٢٠	—	٢٠	—	٢٠	-		-عمل بلاط انترلوكامتداد شارع أبو الذهب من طريق الماي بطول ٢٠م عرض ٥م
							٣٠	—	٣٠	—	٣٠	-		-عمل بلاط انترلوكامتداد شارع باشا من طريق الماي بطول ٣٠م عرض ٥م
							٣٠	—	٣٠	—	٣٠	-		-عمل بلاط انترلوكامتداد شارع أبو صوان من طريق الماي بطول ٣٠م عرض ٥م
							٣٠	—	٣٠	—	٣٠	-		-عمل بلاط انترلوكامتداد شارع المجلدة من طريق الماي بطول ٢٠م عرض ٥م
						٥٤٠	—	٥٤٠	—	٥٤٠	-	-عمل بلاط انترلوكشارع درب فاضل بطول ٦٠٠م عرض ٤م		

						١٤٤٠	—	١٤٤٠	—	١٤٤٠	عمل بلاط انترلوكلعدد(١٥)شارع متفرع من شارع الجلاء القبلى حتى السكة الحديد بطول ١.٨ كم بعرض ٤م	
					المالية الادارة	١٨٠	—	١٨٠	—	١٨٠	-شراء وتوريد عدد(٢٠)عامود كامل بالمشمتملات للشوارع المستحدثة المتفرعة من الجلاء البحرى (منطقة حوض الجزيرة )بطول ٨م	الكهرباء
						٦٧٥	—	٦٧٥	—	٦٧٥	-شراء وتوريد أدوات ومهمات اناثة	
					هيئة الابنظمة التخطيطية	٢٣٠٠	—	٢٣٠٠	—	٢٣٠٠	-تطوير ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية بالحى	تدعيم الجدران
					شركة الشرب	٢٠	—	٢٠	—	٢٠	توريد وتركيب عدد(١)حنفية حريق بجوار الحماية المدنية	الامن والاطفاء
					شركة مياه	١٠	—	١٠	—	١٠	تغييرعدد(٢)حنفية حريق امام الحماية المدنية بجوار ميدان الجبرى وأمام ثلاجة الموز بشارع صيرابوعلم	
					الادارة المال	٥٥٠	—	٥٥٠	—	٥٥٠	شراء وتوريد عدد(١) قلاب ٦ طن	تحسين البيئة
					شركة المنوليات	١٧٤٠	—	١٧٤٠	—	١٧٤٠	عمل عميرات جسيمة لمعدات الحملة	
					شركة المياه /حى غرب	٩٠	—	٩٠	—	٩٠	تعديل وصلات المياه المقامة لمساكن سيدى خميس (مخزن حى غرب )	
					الادارة لى العامة	٦٠٠	—	٦٠٠	—	٦٠٠	رفع كفاءة واحلال الكوبرى القائم على ترعة بطا	كبار واتقاف
						٢٠٠٠٠	—	٢٠٠٠٠	—	٢٠٠٠٠	الاجمالى	

المصدر : البوابة الالكترونية

التاريخ : ٢٠٢٠/٧/٢٠