

تقرير متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات خطة التنمية المحلية للعام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ من ٧/ ٢٠١٩ حتى ٢٠/٦/٢٠٢٠ (القيمة بالألف جنيه)

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	قيمة التنفيذ	مصرف بنكي	تمويل ذاتي	تمويل بنك	جهة التمويل	الجملة الفعلية	ذاتي	جملة	اعتماد ذاتي	اعتماد حكومي	المشروع	القطاع
جارى التنفيذ	٦٠%					مديرية الطرق	٢١٠٠	—	٢١٠٠	—	٢١٠٠	اعادة رصف مربع سكنى بأجمالي طول ١.٤ كم ويشمل (اعادة رصف شارع سيدى لاشين بطول ٦×٣٥٠م - رصف عدد٢ شارع خلف مسجد سيدى خميس بطول ٦×٤٥٠م -اعادة رصف شارع درب مهير بطول ٦×٣٠٠م - اعادة رصف شارع وابور النور من نفق البساتين حتى المركز الطبي بطول ١٠×٤٠٠م	الطرق والنقل (الرصف)
تم التنفيذ	١٠٠%					حي غرب	١٥٠	—	١٥٠	—	١٥٠	انشاء السور القبلي للحملة الميكانيكية وتعليق باقى الاسوار	تدعيم احتياجي
تم الاستلام والتركيب	١٠٠%					الإدارة المالية	٣٣٠	—	٣٣٠	—	٣٣٠	شراء وتوريد عدد(٣٠) اعمدة انارة بالمشتملات لشارع مصنع الغزل	شبكة الكهرباء (ملا وتدعيم)
	١٠٠%					الإدارة المالية	١١٠	—	١١٠	—	١١٠	شراء وتوريد عدد(١٠) اعمدة انارة بالمشتملات لطريق معهد الكبد	

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	قيمة لتنفيد بالعملة	منصرف بنكي	تمويل ذاتي	تمويل بنك	جهة التنفيذ	الجملة الفعلية	ذاتي مدبر	جملة	اعتماد ذاتي	اعتماد حكومي	المشروع	لقطاع
تم الاستلام	100%					الادارة المالية	600	—	600	—	600	شراء وتوريد ادوات ومهمات انارة للحى	الكهرباء معدات انارة
تم الاستلام	100%					الادارة المالية	850	—	850	—	850	شراء وتوريد سيارة رش مياه	تحسين البيئة (ادارة المخططات)
تم الاستلام	100%					الادارة المالية	1500	—	1500	—	1500	شراء وتوريد عدد (1) سيارة قلاب 10طن	
تم الاستلام	100%					الادارة المالية	4000	—	4000	—	4000	شراء وتوريد لودر كبير 2متر يفضل كاتربيلر (h938)	
							9640	—	9640	—	9640	الإجمالي	

المصدر : البوابة الالكترونية

التاريخ : 2020/7/18