

تقرير متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات خطة التنمية المحلية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ ( القيمة بالآلف جنيهه )

الموقف التنفيذى	نسبة التنفيذ	قيمة التنفيذ	مدي صرفى	تمويل ذاتى	تمويل بنك	جهة التنفيذ	الجملة الفعلية	ذاتى مدي	جملة	اعتماد ذاتى	اعتماد حكومى	المشروع	القطاع
تمالتنفيذ	١٠٠%					هيئة الطرق والكباري	١٦١٥	—	١٦١٥	—	١٦١٥	-اعادة رصف طريق ترعة المسلك من شارع اسكاروس وحتى نهاية المنطقة السكنية بعرض ٦م بطول ٨٠٠م	الطرق والنقل (الرصف)
جارى التنفيذ	٦٠%				١٥٠٠		—	١٥٠٠	—	١٥٠٠	—	-اعادة رصف شارع الطيار وأبو النور خلف محطة المياه المرشحة بقبلى بطول ٦٠٠م بعرض ٦م	
لم يبدأ العمل	٤٠%				٧٢٠		—	٧٢٠	—	٧٢٠	—	-اعادة رصف شارع عمارة بجوار استراحة مدير الامن من جمال عبد الناصر القبلى بطول ٢٠٠م بعرض ٧م	
جارى التنفيذ	٦٠%				١٢٠٠		—	١٢٠٠	—	١٢٠٠	—	-اعادة رصف شارع الامين من شارع صبرى أبو علم بعرض ٧م بطول ٥٠٠م	
جارى التنفيذ	٣٠%				٢٥٠٠		—	٢٥٠٠	—	٢٥٠٠	—	-رصف انشائى لنشوارع حى عبد المنعم رياض بالعزبة الغربية امتداد شارع القرط خلف مصنع كوكاكولا بطول ١كم	
تم التنفيذ	١٠٠%				١٢٠٠		—	١٢٠٠	—	١٢٠٠	—	-اعادة رصف شارع خليفة من شارع طلعت حرب وشوارع عمر بن عبد العزيز وأبو النبال من شارع الامين بطول ٥٠٠م	
تم التنفيذ	١٠٠%				٧٥٠		—	٧٥٠	—	٧٥٠	—	-اعادة رصف شارع عبد الحميد كليب من طريق ترعة المسلك بطول ٢٥٠م بعرض ٦م	
تم التنفيذ	١٠٠%				٧٥٠		—	٧٥٠	—	٧٥٠	—	-اعادة رصف شارع القفاص من طريق ترعة المسلك بطول ٢٥٠م بعرض ٦م	
تم التنفيذ	١٠٠%				٧٥٠		—	٧٥٠	—	٧٥٠	—	-اعادة رصف شارع محمد بدر من طريق ترعة المسلك بطول ٢٥٠م بعرض ٦م	
تم التنفيذ	١٠٠%				٧٥٠		—	٧٥٠	—	٧٥٠	—	-اعادة رصف شارع القط من طريق ترعة المسلك بطول ٢٥٠م بعرض ٦م	
تم التنفيذ	١٠٠%				٧٥٠		—	٧٥٠	—	٧٥٠	—	-اعادة رصف شارع رجب عوض من طريق ترعة المسلك بطول ٢٥٠م بعرض ٦م	
جارى التنفيذ	٦٠%				١٢١٠		—	١٢١٠	—	١٢١٠	—	-اعادة رصف شارع ترعة بط من جمال عبد الناصر قبلى حتى امتداد الجلاء القبلى بطول ٥٠٠م بعرض ١٠م	
جارى التنفيذ	٦٠%				٩٤٥		—	٩٤٥	—	٩٤٥	—	-اعادة رصف شارع درب العالم بطول ٤٥٠م بعرض ٨م	

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	قيمة التنفيذ	مدى صرف بنك	تمويل ذاتي	تمويل بنك	جهة التنفيذ	الجملة الفعلية	ذاتي مدبر	جملة	اعتداد ذاتي	اعتداد حكومي	المشروع	القطاع
جارى التنفيذ	60%					هيئة الطرق والكبارى	760	-	760	-	760	-اعادة رصف شارع العريان من شارع مسجد سملك خلف محطة المياه المرشحة بطول 200م بعرض 6م	الطرق والنقل (الرصف)
جارى التنفيذ	60%				540		-	540	-	540	-اعادة رصف شارع أحمد عرابى من شارع سعد زغلول حتشارع الشبان المسلمين بطول 150م بعرض 12م		
جارى التنفيذ	60%				1200		-	1200	-	1200	-اعادة رصف امتداد شارع صبرى أبو علم حتى مصنع غزل شبين الكوم بعرض 20م بطول 200م		
جارى التنفيذ	60%				1500		-	1500	-	1500	-اعادة رصف تقسيم أبو الغار من شارع صبرى أبو علم بطول 250م بعرض 12م		
جارى التنفيذ	60%				720		-	720	-	720	-اعادة رصف شارع مساكن حمدى قنديل من شارع صبرى أبو علم بعرض 12م بطول 200م		
جارى التنفيذ	60%				960		-	960	-	960	-اعادة رصف شارع بجوار قصرالثقافة من شارع جمال عبد الناصر بحرى خلف قصرالثقافة بطول 400م بعرض 8م		
جارى التنفيذ	60%				2210		-	2210	-	2210	-اعادة رصف شارع اسكاروس من نفق البساتين حتى مزلقان العبور بعرض 8م بطول 1كم		
تم اصدار أمر التوريد بتاريخ 2021/2/6						الادارة المالية	180	-	180	-	180	-شراء وتوريد عدد(20)عامود كامل بالمشمات للشوارع المستحدثة المتفرعة من الجلاء البحرى (منطقة حوض الجزيرة) بطول 8م	الكهرباء
جارى التوريد لبعض الاصناف					675		-	675	-	675	-شراء وتوريد ادوات ومهمات انارة		
تم التنفيذ	100%					شركة مياه الشرب	20	-	20	-	20	توريد وتركيب عدد(1)حنفية حريق بجوار الحماية المدنية	الامن والاطفاء
تم التنفيذ	100%				10		-	10	-	10	-تغيير عدد(2)حنفية حريق امام الحماية المدنية بجوار ميدان الجبرى وامام تلاجة الموز بشارع صبرياوعلم		
جارى البت الفنى						هيئة الاينة	2200	-	2200	-	2200	-تطوير ورفع كفاءة المخازن بحى غرب شبين الكوم	تدعيم اجهزة
تم التنفيذ	100%					مدير الرى	600	-	600	-	600	رفع كفاءة واحلال الكوبرى القائم على ترعة بطا	كبارى وأنفاق

تم الاستلام	١٠٠%					الادارة المالية بالمحا فظة	٥٥٠	— -	٥٥٠	—	٥٥٠	شراء وتوريد عدد(١) فلاب ٦ طن	تحسين البيئة
جارى التنفيذ	٩٠%					شركة المنو فيه للاليات	١٧٤٠	—	١٧٤٠	—	١٧٤٠	عمل عميرات جسيمة لمعدات الحملة	
تم التنفيذ	١٠٠%					شركة مياه الشر ب - حى غرب	٩٠	—	٩٠	— -	٩٠	تعديل وصلات المياه المقامة لمساكن سيدى خميس (مخزن حى غرب )	

المصدر : البوابة الالكترونية

التاريخ : ٢٠٢١/٣/٣٠م