

تقرير متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات خطة التنمية المحلية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ (القيمة بالآلف جنيه)

القطاع	المشروع	اعتماد حكومى	اعتماد ذاتى	جملة ذاتى مدير	جملة الفعلية	جهة التنفيذ	تمويل بنك	تمويل ذاتى	منصرف بنكى	قيمة ال تنفيذ العيني	نسبة التنفيذ	الموقف التنفيذى	
الطرق والنقل (الرصف)	-إعادة رصف طريق ترعة المسلك من شارع اسكاروس وحتى نهاية المنطقة السكنية بعرض ٦م بطول ٨٠٠م	١٦١٥	—	١٦١٥	١٦١٥	هيئة الطرق والكباري					٢٥%	جارى التنفيذ	
	-إعادة رصف شارع الطيار وأبو النور خلف محطة المياه المرشحة بقبلى بطول ٦٠٠م بعرض ٦م	١٥٠٠	—	١٥٠٠	١٥٠٠						١٠%	جارى التنفيذ	
	-إعادة رصف شارع عمارة بجوار استراحة مدير الامن من جمال عبد الناصر القبلى بطول ٣٠٠م بعرض ٧م	٧٢٠	—	٧٢٠	٧٢٠						١٠%	جارى التنفيذ	
	-إعادة رصف شارع الامين من شارع صبرى أبو علم بعرض ٧م بطول ٥٠٠م	١٢٠٠	—	١٢٠٠	١٢٠٠						٣٠%	جارى التنفيذ	
	-رصف انشائى لشوارع حي عبد المنعم رياض بالعزبة الغربية امتداد شارع القرط خلف مصنع كوكاكولا بطول ١كم	٢٥٠٠	—	٢٥٠٠	٢٥٠٠						١٠%	جارى التنفيذ	
	-إعادة رصف شارع خليفة من شارع طلعت حرب وشوارع عمر بن عبد العزيز وأبو النبايل من شارع الامين بطول ٥٠٠م	١٢٠٠	—	١٢٠٠	١٢٠٠						٢٥%	جارى التنفيذ	
	-إعادة رصف شارع عبد الحميد كليب من طريق ترعة المسلك بطول ٢٥٠م بعرض ٦م	٧٥٠	—	٧٥٠	٧٥٠								بها اعمال للشركة المصرية للاتصالات
	-إعادة رصف شارع القفاص من طريق ترعة المسلك بطول ٢٥٠م بعرض ٦م	٧٥٠	—	٧٥٠	٧٥٠								بها اعمال للشركة المصرية للاتصالات
	-إعادة رصف شارع محمد بدر من طريق ترعة المسلك بطول ٢٥٠م بعرض ٦م	٧٥٠	—	٧٥٠	٧٥٠								بها اعمال للشركة المصرية للاتصالات
	-إعادة رصف شارع القط من	٧٥٠	—	٧٥٠	٧٥٠								بها اعمال للشركة

المصرية للاتصالات										طريق ترعة المسلك بطول ٢٥٠م بعرض ٦م	
بها اعمال للشركة المصرية للاتصالات						٧٥٠	—	٧٥٠	—	٧٥٠	-إعادة رصف شارع رجب عوض من طريق ترعة المسلك بطول ٢٥٠م بعرض ٦م
جارى التنفيذ						١٢١٠	—	١٢١٠	—	١٢١٠	-إعادة رصف شارع ترعة بط من جمال عبد الناصر قبلى حتى امتداد الجلاء القبلى بطول ٥٥٠٠م بعرض ١٠م
جارى التنفيذ						٩٤٥	—	٩٤٥	—	٩٤٥	-إعادة رصف شارع درب العالم بطول ٤٥٠م بعرض ٨م

جارى التنفيذ	١٠%					٧٦٥	—	٧٦٥	—	٧٦٥	-إعادة رصف شارع العريان من شارع مسجد سملك خلف محطة المياه المرشحة بطول ٢٠٠م بعرض ٦م	الطرق والنقل (الرصف)
جارى التنفيذ	١٠%					٥٤٠	—	٥٤٠	—	٥٤٠	-إعادة رصف شارع أحمد عرابى من شارع سعد زغلول حتشارع الشبان المسلمين بطول ١٥٠م بعرض ١٢م	
جارى التنفيذ	٢٥%					١٢٠٠	—	١٢٠٠	—	١٢٠٠	-إعادة رصف امتداد شارع صبرى أبو علم حتى مصنع عزل شبين الكوم بعرض ٢٠م بطول ٢٠٠م	
جارى التنفيذ	١٠%					١٥٠٠	—	١٥٠٠	—	١٥٠٠	-إعادة رصف تقسيم أبو الغار من شارع صبرى أبو علم بطول ٢٥٠م بعرض ١٢م	
جارى التنفيذ	٥٠%					٧٢٠	—	٧٢٠	—	٧٢٠	-إعادة رصف شارع مساكن حمدى فنديل من شارع صبرى أبو علم بعرض ١٢م بطول ٢٠٠م	
جارى التنفيذ	١٠%					٩٦٠	—	٩٦٠	—	٩٦٠	-إعادة رصف شارع بجوار فصرالثقافة من شارع جمال عبد الناصر بحرى خلف فصرالثقافة بطول ٤٠٠م بعرض ٨م	
جارى التنفيذ	١٠%					٢٢١٠	—	٢٢١٠	—	٢٢١٠	-إعادة رصف شارع اسكاروس من نفق البساتين حتى مزلقان العبور بعرض ٨م بطول ١كم	
تم اعتماد محضر البت الفنى بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٢						١٨٠	—	١٨٠	—	١٨٠	-شراء وتوريد عدد(٢٠)عامود كامل بالمشمولات للشوارع المستحدثة المتفرعة من الجلاء البحرى (منطقة حوض الجزيرة بطول ٨م	
تم اعتماد محضر البت الفنى بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٢						٦٧٥	—	٦٧٥	—	٦٧٥	-شراء وتوريد أدوات ومهمات ائارة	

هيئة الطرق والكباري

الادارة المالية
بالمحافظة

تم التنفيذ	١٠٠%					شركة مياه والصرف الشرب	٢٠	—	٢٠	—	٢٠	توريد وتركيب عدد(١) حنفية حريق بجوار الحماية المدنية	الامن والاطفاء
تم التنفيذ	١٠٠%						١٠	—	١٠	—	١٠	تغيير عدد(٢) حنفية حريق امام الحماية المدنية بجوار ميدان الجبرى وأمام تلاجحة الموز بشارع صبرا بوعلم	
جارى اعداد المقاييسات من قبل الهيئة العامة للابنية التعليمية						الهيئة العامة للأبنة التعليمية	٢٢٠٠	—	٢٢٠٠	—	٢٢٠٠	تطوير ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية بالحى	تدء يم احتيا جان الحى
جارى اصدار أمر الشغل						الادارة العامة لرى المنو فية	٦٠٠	—	٦٠٠	—	٦٠٠	رفع كفاءة واحلال الكوبرى القائم على ترعة بطا	كبار ى وأيقا ق
تم الطرح من قبل وزارة التنمية المحلية للشراء المركزى على مستوى محافظات الجمهورية							٥٥٠	—	٥٥٠	—	٥٥٠	شراء وتوريد عدد(١) فلاب ٦ طن	تحسين البيئة
جارى التنفيذ	٣٠%						١٧٤٠	—	١٧٤٠	—	١٧٤٠	عمل عميرات حسيمة لمعدات الحملة	
جارى التنفيذ							٩٠	—	٩٠	—	٩٠	تعديل وصلات المياه المقامة لمساكن سيدى خميس (مخزن حى غرب)	

المصدر : البوابة الالكترونية

التاريخ : ٢٠٢٠/١١/١٥