

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ في الفترة من ٢٠٢٥-١١-١ وحتى ٢٠٢٥-١١-٢٥

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني		بيان الموقف التنفيذي
							قيمة التنفيذ	النسبة %	
أولاً: مشروعات الإدارة المالية									
شراء وتوريد سيارة قلاب ٥٠ طن بمدينة أشمون	مشارك محافظة	١٤٠٠٠	٢٠١٥	١٦٠١٥				٠.٠	
إنارة الطريق الرابط بين قرية طليا وعزبة سليم الموجود به محطة قطار محلة سبك (مشارك مركز) بعدد ٣٠ عامود +محول	طليا/ عزبة سليم	٢٩٠٠		٢٩٠٠			٢٠٠٠	٦٩.٠	سيتم إعادة الطرح للاعمدة كما تم الانتهاء من توريد وتركيب المحول
شراء وتوريد وتركيب أعمدة أناره عامه ومحول بمشتملاتهما لإنارة عزبه المهندس بمدينة أشمون بعدد ٣٠عامود+ محول	عزبة المهندس	٢٩٠٠		٢٩٠٠			٢٠٠٠	٦٩.٠	سيتم إعادة الطرح للاعمدة كما تم الانتهاء من توريد وتركيب المحول
شراء وتوريد وتركيب أعمدة أناره عامه بمشتملاتها لإنارة بمدينة أشمون بعدد ٣٦عامود	مدينة أشمون	١٠٨٠		١٠٨٠				٠.٠	سيتم إعادة الطرح للاعمدة
شراء وتوريد وتركيب عدد ١٤٢ عامود أناره عامه بمشتملاتها+ عدد ٣محول بمشتملاتها لإنارة قرى مركز أشمون	مركز أشمون	١٠٣٦٠		١٠٣٦٠			٦٠٠٠	٥٨.٥	سيتم إعادة الطرح للاعمدة كما تم الانتهاء من توريد وتركيب ٢محولات وباقي محول
توريد مهمات ومستلزمات لتدعيم إنارة الطرق بمركز ومدينة أشمون	مركز أشمون	٨٠٠٠		٨٠٠٠				٠.٠	في انتظار إصدار أمر الأسناد
اجمالي الادارة المالية		٣٩١٤٠	٢٠١٥	٤١١٥٥			١٠٠٠٠	٢٤.٣	
ثانياً: شركة المنوفية لصيانة الاليات									
عمل عميرات جسيمة لعدد ١٨ معدة لمعدات الحملة (١ برج انارة+ ٨ قلاب ٤ طن+ ٢ لودر مفصلي واخر زاحف+ ١ قلاب ٦طن+١ قلاب ٢٠ طن+ ١ سيارة كسح +جرار ٣+ سيارة بيك اب)	مركز أشمون	٤٦١٠	٠	٤٦١٠				٠.٠	جارى العمل
اجمالي الصيانة		٤٦١٠	٠	٤٦١٠				٠.٠	

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ في الفترة من ١-١١-٢٠٢٥ وحتى ٢٥-١١-٢٠٢٥

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني		بيان الموقف التنفيذي
							قيمة التنفيذ	النسبة %	
ثالثا: الوحدة				٠					
رفع كفاءة الحملة الميكانيكية بإنشاء وحدة غسيل وتنشيم بالحملة الميكانيكية بمدينة أشمون	مدينة أشمون	٤٠٠	٠	٤٠٠				٠.٠	جارى عمل المقايسات
اجمالي الوحدة		٤٠٠	٠	٤٠٠				٠.٠	
رابعا: مشروعات الصرف									
تركيب إنترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكني من (ش اسماء بنت ابي بكر- سعد زغلول - العبور- الجلاء) وعددهم ٧ شوارع بطوال متوسطة ٧٠م وعروض (٣-٨)	مدينة أشمون	٣٠٠٠		٣٠٠٠			١٥٠	٥.٠	جارى قطع الفرمة
تركيب إنترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكني (خالد بن الوليد / الثورة/ صلاح الدين الشرقى- خلف المجلس) وعددها ٩ شوارع بطول ٢٢٠ متر وعرض ٦ للشارع الواحد	مدينة أشمون	١٢٥٤٠		١٢٥٤٠			١٨٨٥	١٥.٠	ع الفرمة ويتم تسوية الشوارع لحين إستلام الغرفة
تركيب إنترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكني (محمد محسن حمد- الشهداء - الجلاء) بعرض ٦ ل ٥ م لكل شارع وعددها ١٠ شارع	مدينة أشمون	٦٨٤٠		٦٨٤٠				٠.٠	تم الرفع المساحي
تركيب أنترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكني أمتداد (محسن حمد- ش الروضة) بجوار بنزينة الرويني بعدد ٦ متفرعات بأطوال متوسطة ٥٠م وعروض متوسطة (٤-٥م)	مدينة أشمون	١٥٠٠		١٥٠٠			١٥٠	١٠.٠	جارى قطع الفرمة
رصف مدخل شما متفرع من الطريق الاقليمي (من شما حتى بهواش) بطول ٣.٥ وعرض ٨م	مشترك محافظة	١٠٠٠٠	٥٩٠١	١٥٩٠١			٨٠٠	٥.٠	جارى قطع الفرمة

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ في الفترة من ١-١١-٢٠٢٥ وحتى ٢٥-١١-٢٠٢٥									
اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني		بيان الموقف التنفيذي
							قيمة التنفيذ	النسبة %	
رصف طريق ٢١ من الكوادي حتى طريق القناطر بطول ٥ كم وعرض ٨ م	مشارك محافظة	٢٠٠٠٠	٥٠٠٠	٢٥٠٠٠			٢٥٠٠	١٠.٠	جارى قطع الغرمة
اجمالي الرصف		٥٣٨٨٠	١٠٩٠١	٦٤٧٨١			٥٣٣٥.٠٠٠	٨.٢	
اجمالي الخطة		٩٨٠٣٠.٠٠٠	١٢٩١٦.٠٠٠	١١٠٩٤٦.٠٠٠			١٥٣٣٥.٠٠٠	١٣.٨	

المصدر : إدارة التخطيط
التاريخ : ٢٥-١١-٢٠٢٥