

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٥- ٢٠٢٦ في الفترة من ١-١-٢٠٢٦ وحتى ٢٥-١-٢٠٢٦

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني		بيان الموقف التنفيذي
							قيمة التنفيذ	النسبة %	
أولاً: مشروعات الإدارة المالية									
شراء وتوريد سيارة قلاب ٥٠ طن بمدينة أشمون	مشارك محافظة	١٤٠٠٠	٢٠١٥	١٦٠١٥			٠	٠.٠	لم يتم التوريد
إنارة الطريق الرابط بين قرية طليا وعزبة سليم الموجود به محطة قطار محلة سبك (مشارك مركز) بعدد ٣٠ عامود +محول	طليا/ عزبة سليم	٢٩٠٠		٢٩٠٠			٢٠٠٠	٦٩.٠	سيتم الفتح المالي يوم ٢٠٢٦/١/٢١ كما تم الانتهاء من توريد وتركيب المحول
شراء وتوريد وتركيب أعمدة أنارة عامه ومحول بمشتملاتهما لإنارة عزبه المهندس بمدينة أشمون بعدد ٣٠ عامود+ محول	عزبة المهندس	٢٩٠٠		٢٩٠٠			٢٠٠٠	٦٩.٠	سيتم الفتح المالي يوم ٢٠٢٦/١/٢١ كما تم الانتهاء من توريد وتركيب المحول
شراء وتوريد وتركيب أعمدة أنارة عامه بمشتملاتها لإنارة بمدينة أشمون بعدد ٣٦ عامود	مدينة أشمون	١٠٨٠		١٠٨٠				٠.٠	سيتم الفتح المالي للاعمدة يوم ٢٠٢٦/١/٢١
شراء وتوريد وتركيب عدد ١٤٢ عامود أنارة عامه بمشتملاتها+ عدد ٣ محول بمشتملاتها لإنارة قرى مركز أشمون	مركز أشمون	١٠٣٦٠		١٠٣٦٠			٦٠٠٠	٥٨.٥	سيتم الفتح المالي يوم ٢٠٢٦/١/٢١ كما تم الانتهاء من توريد وتركيب المحولات
توريد مهمات ومستلزمات لتدعيم إنارة الطرق بمركز ومدينة أشمون	مركز أشمون	٨٠٠٠		٨٠٠٠				٠.٠	تم إصدار أمر الأسناد وفي انتظار التوريد
اجمالي الادارة المالية		٣٩١٤٠	٢٠١٥	٤١١٥٥			١٠٠٠٠	٢٤.٣	
ثانياً: شركة المنوفية لصيانة الاليات									
عمل عميرات جسيمة لعدد ١٨ معدة لمعدات الحملة (١ برج انارة+ ٨ قلاب ٤ طن+ ٢ لودر مفصلي واخر زاحف+ ١ قلاب ٦طن+١ قلاب ٣٠ طن+ ١ سيارة كسح +جرار +٣ سيارة بيك اب)	مركز أشمون	٤٦١٠	٠	٤٦١٠			٢٣٠٥	٥٠.٠	جارى العمل
اجمالي الصيانة		٤٦١٠	٠	٤٦١٠			٢٣٠٥	٥٠.٠	
ثالثاً: الوحدة				٠					
رفع كفاءة الحملة الميكانيكية بإنشاء وحدة غسيل وتشحيم بالحملة الميكانيكية بمدينة أشمون	مدينة أشمون	٤٠٠	٠	٤٠٠				٠.٠	جارى البت الفنى

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٥-٢٠٢٦ في الفترة من ١-١-٢٠٢٦ وحتى ٢٥-١-٢٠٢٦

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني		بيان الموقف التنفيذي
							قيمة التنفيذ	النسبة %	
اجمالي الوحدة		٤٠٠	٠	٤٠٠				٠.٠	
رابعاً: مشروعات الصرف									
تركيب انترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكني من (ش اسماء بنت ابي بكر- سعد زغلول - العبور- الجلاء) وعددهم ٧ شوارع باطوال متوسطة ٧٠م وعروض (٣-٨)	مدينة أشمون	٣٠٠٠		٣٠٠٠			٩٠٠	٣٠.٠	جارى فرد السن
تركيب إنترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكني (خالد بن الوليد / الثورة/ صلاح الدين الشرقى- خلف المجلس) وعددها ٩ شوارع بطول ٢٢٠ متر وعرض ٦ للشارع الواحد	مدينة أشمون	١٢٥٤٠		١٢٥٤٠			٣٨٠٠	٣٠.٣	جارى تشغيل السن أستعداد للتسليم
تركيب انترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكني (محمد محسن حمد- الشهداء - الجلاء) بعرض ٥ ل ٦ م لكل شارع وعددها ١٠ شارع	مدينة أشمون	٦٨٤٠		٦٨٤٠			١٣٧٠	٢٠.٠	جارى قطع الفرمة
تركيب انترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكني أمتداد (محسن حمد- ش الروضة) بجوار بنزينة الرويني بعدد ٦ متفرعات بأطوال متوسطة ٥٠م وعروض متوسطة (٤-٥م)	مدينة أشمون	١٥٠٠		١٥٠٠			٢٢٥	١٥.٠	جارى قطع الفرمة
رصف مدخل شما متفرع من الطريق الاقليمي (من شما حتى بهواش) بطول ٣.٥ وعرض ٨م	مشترك محافظة	١٠٠٠٠	٥٩٠١	١٥٩٠١			٥٥٧٠	٣٥.٠	تم الانتهاء من ١.٦ كم فرمة وجارى الانتهاء باقى قطع الفرمة
رصف طريق ٢١ من الكوادي حتى طريق القناطر بطول ٥ كم وعرض ٨م	مشترك محافظة	٢٠٠٠٠	٥٠٠٠	٢٥٠٠٠			٧٥٠٠	٣٠.٠	تم تسليم الطبقة الأولى من السن
اجمالي الصرف		٥٣٨٨٠	١٠٩٠١	٦٤٧٨١			١٨٤٦٥.٠٠٠	٢٨.٥	
اجمالي الخطة		٩٨٠٣٠.٠٠٠	١٢٩١٦.٠٠٠	١١٠٩٤٦.٠٠٠			٣٠٧٧٠.٠٠٠	٢٧.٧	

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٥-١-٢٠٢٦