

محافظة المنوفية  
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون  
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ في الفترة من ٢٠٢٤-٦-١ وحتى ٢٠٢٤-٦-٢٥

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني		بيان الموقف التنفيذي
							قيمة التنفيذ	النسبة %	
أولاً: مشروعات الإدارة المالية									
توريد وتركيب كاشك كامل بالمحول قدرة ٢٤٠×٣ ك ف أ + كابل متوسط ٢٤٠×٣ لتغذية المحول لانارة مجمع المواقف بمدينة أشمون	مدينة أشمون	٢٢٠٠		٢٢٠٠			٢٢٠٠	١٠٠.٠	تم الانتهاء من الأعمال
شراء وتوريد مهمات إنارة	مدينة أشمون	٣٩٩٧		٣٩٩٧			٣٩٩٧	١٠٠.٠	تم الانتهاء من الأعمال
مد وتدعيم الشوارع المستجدة بمركز ومدينة أشمون	مدينة أشمون	٢٠٠٠		٢٠٠٠			٢٠٠٠	١٠٠.٠	تم توريد عدد ٣٦ عامود فقط وتم الانتهاء من تركيبهم وتم إطلاق التيار
اجمالي الادارة المالية									
ثانياً: شركة المنوفية لصيانة الآليات									
عمل عمرات جسيمة لمعدات الحملة الميكانيكية	مركز ومدينة أشمون	٥٧٣٩.٥		٥٧٣٩.٥			٤٦٠٠	٨٠.١	جاري العمل
اجمالي									
ثالثاً: هيئة الأبنية التعليمية									
انشاء وتطوير سوق حضاري بمنطقة زلابية بمدينة اشمون	مدينة أشمون	٣٠٠٠.٠		٣٠٠٠.٠			٣٠٠٠	١٠٠.٠	تم الانتهاء من الاعمال وتسليم المشروع تسليم ابتدائي
اجمالي									
رابعاً: شركة المدار									
تطوير وتجميل الجزيرة الوسطي بالطريق الدائري بمدينة اشمون	مدينة أشمون	١١٣١٠.٠		١١٣١٠.٠			١١٣١٠.٠	١٠٠.٠	تم الانتهاء من الاعمال وتسليم المشروع تسليم ابتدائي
اجمالي									
رابعاً قطاع : - الصرف									
أستكمال رصف شارع بورسعيد بطول ١٦٠٠ متر بعرض ١٠ متر	مدينة أشمون	١٢٠٠٠		١٢٠٠٠			٧٧٩٩.٠	٦٥.٠	تم إستلام السن وجارى تعليية غرف الري وعمل غرف المطر

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ في الفترة من ٢٠٢٤-٦-١ وحتى ٢٠٢٤-٦-٢٥

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني	
							قيمة التنفيذ	النسبة %
رصف ش كوم اوسيم من ش الجلاء مارا بشارع العبور ومارا بمقابرالمسيحين بطول ٦٥٠ متر وعرض ٨ متر	مدينة أشمون	٣٩٠٠		٣٩٠٠			٣٣١٥	٨٥.٠
أعادة رصف ش الحبيبي الموازي ش الروضة ( ش مدرسة الثانوي بنات ) بطول ٧٥٠ م وعرض ٧	مدينة أشمون	٣٩٣٧.٥		٣٩٣٧.٥			٣٣٤٦	٨٥.٠
تركيب أنتر لوك لشارع الجلاء بداية من حلواني السماح بشارع سعد زغلول حتى مسجد أبو طرطور بطول ٨٠٠ م بعرض ٦ متر	مدينة أشمون	١٨٠٠		١٨٠٠			٠	٠.٠
اعادة رصف امتداد شارع الجلاء من مسجد ابو طرطور حتى شارع العبور وامتداده فى شارع رابعه العدوية وطلعت حرب حتى المدارس	مدينة أشمون	٤٥٠٠		٤٥٠٠			٢٨٢٥	٨٥.٠
رصف ش متفرع من ش سعد زغلول أمام المركز الطبي حتى الدائري بطول ٥٠٠ م* عرض ١٠ م	مدينة أشمون	٣٧٥٠		٣٧٥٠			٠	٠.٠
اعادة رصف شارع ابو زيد الشرقى وامتدده بطول ٥٥٠ م وعرض ٦ م	مدينة أشمون	٢٤٧٥		٢٤٧٥			٢١٠٣	٨٥.٠
اعادة رصف شارع طه حسين بامتداده بطول ٥٠٠ م بعرض ٧	مدينة أشمون	٢٦٢٥		٢٦٢٥			٢٢٣٢	٨٥.٠
اعادة رصف شارع محمد فريد بطول ٥٤٠ م بعرض ٧ م	مدينة أشمون	٢٨٢٥		٢٨٢٥			٢٤١٠	٨٥.٠
توريد وتركيب بلاط انترلوك لمقابر المسلمين بمدينة اشمون	مدينة أشمون	٣٧٥٠		٣٧٥٠			٠	٠.٠
أجمالي قطاع الرصف		٤١٥٧٢.٥		٤١٥٧٢.٥			٢٥٠٣٠.٠٠٠	٦٠.٢
الاجمالي العام		٦٩٨١٩.٠٠٠		٦٩٨١٩.٠٠٠			٥٢١٣٧.٠٠٠	٧٤.٧

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٤-٦-٢٥