

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
إدارة التخطيط الاستراتيجي

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ في الفترة من ١-١٢-٢٠٢٥ وحتى ٢٥-١٢-٢٠٢٥

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني		بيان الموقف التنفيذي
							قيمة التنفيذ	النسبة %	
أولاً: مشروعات الإدارة المالية									
شراء وتوريد سيارة قلاب ٥٠ طن بمدينة أشمون	مشارك محافظة	١٤٠٠٠	٢٠١٥	١٦٠١٥				٠.٠	
إنارة الطريق الرابط بين قرية طليا وعزبة سليم الموجود به محطة قطار محلة سبك (مشارك مركز) بعدد ٣٠ عامود +محول	طليا/ عزبة سليم	٢٩٠٠		٢٩٠٠			٢٠٠٠	٦٩.٠	تم إعادة الطرح للاعمدة وسيتم فتح المظاريف الفنية ٢٥/١٢/٢٠٢٥ كما تم الانتهاء من توريد وتركيب المحول
شراء وتوريد وتركيب أعمدة إنارة عامه ومحول بمشتملاتهما لإنارة عزبه المهندس بمدينة أشمون بعدد ٣٠ عامود + محول	عزبة المهندس	٢٩٠٠		٢٩٠٠			٢٠٠٠	٦٩.٠	تم إعادة الطرح للاعمدة وسيتم فتح المظاريف الفنية ٢٥/١٢/٢٠٢٥ كما تم الانتهاء من توريد وتركيب المحول
شراء وتوريد وتركيب أعمدة إنارة عامه بمشتملاتها لإنارة بمدينة أشمون بعدد ٣٦ عامود	مدينة أشمون	١٠٨٠		١٠٨٠				٠.٠	تم إعادة الطرح للاعمدة وسيتم فتح المظاريف الفنية ٢٥/١٢/٢٠٢٥
شراء وتوريد وتركيب عدد ١٤٢ عامود أنارة عامه بمشتملاتها + عدد ٣ محول بمشتملاتها لإنارة قرى مركز أشمون	مركز أشمون	١٠٢٦٠		١٠٢٦٠			٦٠٠٠	٥٨.٥	تم إعادة الطرح للاعمدة وسيتم فتح المظاريف الفنية ٢٥/١٢/٢٠٢٥ كما تم الانتهاء من توريد وتركيب ٢ محولات وباقي محول
توريد مهمات ومستلزمات لتدعيم إنارة الطرق بمركز ومدينة أشمون	مركز أشمون	٨٠٠٠		٨٠٠٠				٠.٠	في انتظار إصدار أمر الأسناد
اجمالي الادارة المالية		٣٩١٤٠	٢٠١٥	٤١١٥٥			١٠٠٠٠	٢٤.٣	
ثانياً: شركة المنوفية لصيانة الاليات									
عمل عميرات جسيمة لعدد ١٨ معدة لمعدات الحملة (١ برج انارة + ٨ قلاب ٤ طن + ٢ لودر مفصلي واخر زاحف + ١ قلاب ٦ طن + ١ قلاب ٣٠ طن + ١ سيارة كسح + جرار + ٣ سيارة بيك اب)	مركز أشمون	٤٦١٠	٠	٤٦١٠			٢٣٠٥	٥٠.٠	جارى العمل
اجمالي الصيانة		٤٦١٠	٠	٤٦١٠				٠.٠	

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
إدارة التخطيط الاستراتيجي

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ في الفترة من ١-١٢-٢٠٢٥ وحتى ٢٥-١٢-٢٠٢٥

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني		بيان الموقف التنفيذي
							قيمة التنفيذ	النسبة %	
ثالثا: الوحدة				٠					
رفع كفاءة الحملة الميكانيكية بإنشاء وحدة غسيل وتشحيم بالحملة الميكانيكية بمدينة أشمون	مدينة أشمون	٤٠٠	٠	٤٠٠				٠.٠	البت الفني يوم ٢٤/١٢/٢٠٢٥
اجمالي الوحدة		٤٠٠	٠	٤٠٠				٠.٠	
رابعا: مشروعات الصرف									
تركيب أنترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكني من (ش اسماء بنت ابي بكر- سعد زغلول - العبور- الجلاء) وعددهم ٧ شوارع بطوال متوسطة ٧٠م وعروض (٣-٨)	مدينة أشمون	٣٠٠٠		٣٠٠٠			٤٥٠	١٥.٠	تم قطع الفرمة
تركيب إنترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكني (خالد بن الوليد / الثورة/ صلاح الدين الشرقى- خلف المجلس) وعددها ٩ شوارع بطول ٣٣٠ متر وعرض ٦ للشارع الواحد	مدينة أشمون	١٢٥٤٠		١٢٥٤٠			٣٢٠٠	٢٥.٥	تم إستلام الفرمة
تركيب أنترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكني (محمد محسن حمد- الشهداء - الجلاء) بعرض ٥ ل ٦ م لكل شارع وعددها ١٠ شارع	مدينة أشمون	٦٨٤٠		٦٨٤٠			٦٨٤	١٠.٠	تم الرفع المساحي
تركيب أنترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكني أمتداد (محسن حمد- ش الروضة) بجوار بنزينة الرويني بعدد ٦ متفرعات بأطوال متوسطة ٥٠م وعروض متوسطة (٤-٥م)	مدينة أشمون	١٥٠٠		١٥٠٠			١٥٠	١٠.٠	جارى قطع الفرمة
رصف مدخل شما متفرع من الطريق الاقليمي (من شما حتى بهواش) بطول ٣.٥ وعرض ٨م	مشارك محافظة	١٠٠٠٠	٥٩٠١	١٥٩٠١			٤٠٠٠	٢٥.٢	جارى قطع الفرمة

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
إدارة التخطيط الاستراتيجي

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ في الفترة من ١-١٢-٢٠٢٥ وحتى ٢٥-١٢-٢٠٢٥

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني		بيان الموقف التنفيذي
							قيمة التنفيذ	النسبة %	
رصف طريق ٢١ من الكوادي حتى طريق القناطر بطول ٥ كم وعرض ٨ م	مشارك محافظة	٢٠٠٠٠	٥٠٠٠	٢٥٠٠٠			٦٣٠٠	٢٥.٢	جارى قطع الفرمة
اجمالي الرصف		٥٣٨٨٠	١٠٩٠١	٦٤٧٨١			١٤٣٣٤.٠٠٠	٢٢.١	
اجمالي الخطة		٩٨٠٣٠.٠٠٠	١٣٩١٦.٠٠٠	١١٠٩٤٦.٠٠٠			٣٤٣٣٤.٠٠٠	٣١.٩	

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٥-١٢-٢٠٢٥