

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ في الفترة من ١-٨-٢٠٢٤ وحتى ٢٥-٨-٢٠٢٤

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني	
							قيمة التنفيذ	النسبة %
أولاً: مشروعات الإدارة المالية								
توريد عدد ٢ سيارات شفط مياه	مدينة أشمون	٧٠٠٠		٧٠٠٠				٠.٠
توريد ١ قلاب ٢٠ طن	مدينة أشمون	١١٠٠٠		١١٠٠٠				٠.٠
توريد عدد ١ سيارات قلاب ٥٠ طن بمدينة أشمون (مشترك محافظة)	مشترك محافظة	١١٠٠٠	٦٥٠٠	١٧٥٠٠				
توريد مهمات ومستلزمات لتدعيم إنارة الطرق (١١٠٠٠لمبة ليد+٢٥٠عدسة+٢٠٢كشاف+أسلاك+حوامل+قواطع+...الخ)	مدينة أشمون	٥٠٠٠		٥٠٠٠				٠.٠
توريد أعمدة انارة عامة بمدينة أشمون والعزب التابعة لها بعدد ٦٠ عامود طول ٨م وسمك ٣ ، ٤ ، ٦ بوصه بالمشمات	مدينة أشمون	٢٠١٠		٢٠١٠				٠.٠
اجمالي الادارة المالية								
ثانياً: شركة المنوفية لصيانة الاليات								
عمل عمرات جسيمة لعدد ١٢ معدة لمعدات الحملة (١٠ قلاب+٢لودر)	مدينة أشمون	٢٥٢٩		٢٥٢٩.١٢				٠.٠
اجمالي الصيانة								
ثالثاً: هيئة الابنية التعليمية								
تطوير ورفع كفاءة ميدان الخالدين ومدخل مدينة أشمون(تشجير+تبليط انترلوك-إنارة)	مدينة أشمون	١٥٠٠		١٥٠٠				٠.٠
تطوير ورفع كفاءة ميدان سيدناوى(تشجير-+عمل بلدورات+برجولات+إنارة)	مدينة أشمون	١٥٠٠		١٥٠٠				٠.٠
تم عمل محضر تنسيق اعمال بمعرفة الادارة الهندسية مشروعات مع هيئة الالبنة التعليمية فهـ								

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ في الفترة من ١-٨-٢٠٢٤ وحتى ٢٥-٨-٢٠٢٤

بيان الموقف التنفيذي	التنفيذي العيني		المنصرف	التمويل	الإجمالي	اعتماد ذاتي	اعتماد البنك	المدينة أو الحي	اسم المشروع
	النسبة %	قيمة التنفيذ							
٢٠٢٤-٧-١٥ وذلك للبدء في عمل الرسومات والمقاييسات من قبل هيئة الابنية التعليمية	٠.٠				١٠٠٠		١٠٠٠	مدينة أشمون	تطوير ورفع كفاءة ميدان الجمهورية(تشجير + أعمال إنارة+تبليط انترولوك)
	٠.٠				١٥٠٠		١٥٠٠	مدينة أشمون	عمل انترولوك لحديقة عصفور الجنة وأعمال تشجير وإنارة
	٠.٠				٢٤٠٠		٢٤٠٠	مدينة أشمون	عمل انترولوك لحديقة الفردوس وأعمال تشجير وإنارة
	٠.٠				٧٩٠٠		٧٩٠٠.٠		اجمالي هيئة الابنية التعليمية
									رابعا: مشروعات الصرف
تم عمل محضر انضمامي بمعرفة قسم المشروعات بالمجلس مع المرافق (غاز - مياه الشرب - الصرف الصحي- المصرية للاتصالات - الكهرباء٩ بتاريخ ٢٧-١١-٢٠٢٣ وتم اخطار الادارة العامة للادارة الاستراتيجية بذلك في ٣٠-١١-٢٠٢٣	٠.٠				٨٠٥٠		٨٠٥٠	مدينة أشمون	رصف شوارع متفرعة من شارع خالد بن الوليد وحتى شارع على بن أبي طالب بمسطح ٢م٧٠٠٠ وعرض ٨:٦ م
	٠.٠				٢٨٧٥		٢٨٧٥	مدينة أشمون	رصف شوارع من ميدان الخالدين حتى البوابات الخلفية لمجمع مواقف أشمون بمسطح ٢م٢٥٠٠ وعرض ٨:٦م بمدينة اشمون
	٠.٠				٤٠٠٠		٤٠٠٠	مدينة أشمون	توريد وتركيب بلاط انترولوك للشوارع المتفرعة للربط بين الشوارع المرصوفة بمسطح ٢م٢٨٦٥ وعرض أقل من ٦م
	٠.٠				٣٦٠		٣٦٠	مدينة أشمون	عمل انترولوك لمقابر المسيحيين بمسطح ٢م٢٥٠ وعروض أقل من ٦ م
	٠.٠				٧٣٠١		٧٣٠١	مدينة أشمون	توريد وتركيب بلاط إنترولوك للشوارع المتفرعة من شارع الصوفى ومتفرعات شارع صلاح الدين الغربى بمسطح ١٥٠٠ م وعرض ٤ م
					٦٩٠٠	١٩٠٠	٥٠٠٠	مشترك محافظة	رصف شوارع متفرعة من شارع الحينى وحتى شارع الروضة بمسطح ٢م١٠٠٠ وعرض ٦م بمدينة أشمون (مشترك محافظة)

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ في الفترة من ٢٠٢٤-٨-١ وحتى ٢٠٢٤-٨-٢٥

بيان الموقف التنفيذي	التنفيذي العيني		المنصرف	التمويل	الإجمالي	اعتماد ذاتي	اعتماد البنك	المدينة أو الحي	اسم المشروع
	النسبة %	قيمة التنفيذ							
					٦٩٠٠	١٩٠٠	٥٠٠٠	مشترك محافظة	رصف شوارع متفرعة من شارع الحبينى وحتى شارع السيدة خديجة بمسطح ٢م١٠٠٠م وعرض ٦م بمدينة أشمون (مشترك محافظة)
	٠.٠				٣٣٤٨٦		٣٣٤٨٦		اجمالي الرصف
	٠.٠				٩٠٣٢٥.١٢	١٠٣٠٠.٠٠٠	٧٩٩٣٥.١٢٠		اجمالي الخطة

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٤-٨-٢٥