

محافظة المنوفية  
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون  
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ من ١-٤-٢٠٢٦ وحتى ٢٥-٤-٢٠٢٦

بيان الموقف التنفيذي	التنفيذي العيني		المنصرف	التمويل	الإجمالي	اعتماد ذاتي	اعتماد البنك	المدينة أو الحي	اسم المشروع
	النسبة %	قيمة التنفيذ							
									أولاً: مشروعات الإدارة المالية
تم توريد سيارة قلاب ٥٠طن مستعملة من وحدة الدعم السريع	١٠٠.٠	١٦١٥٠			١٦١٥٠	٢١٥٠	١٤٠٠٠	مشترك محافظة	شراء وتوريد سيارة قلاب ٥٠ طن بمدينة اشمون
تم الانتهاء من توريد وتركيب المحول . وفي انتظار توريد وتركيب الاعمدة	٦٩.٠	٢٠٠٠			٢٩٠٠		٢٩٠٠	طلبا/ عزبة سليم	إنارة الطريق الرابط بين قرية طليا وعزبة سليم الموجود به محطة قطار محلة سبك (مشترك مركز) بعدد ٣٠ عامود +محول
تم الانتهاء من توريد وتركيب المحول . وفي انتظار توريد وتركيب الاعمدة	٦٩.٠	٢٠٠٠			٢٩٠٠		٢٩٠٠	عزبة المهندس	شراء وتوريد وتركيب أعمدة أناره عامه ومحول بمشتملاتهما لإنارة عزبه المهندس بمدينة أشمون بعدد ٣٠عامود+ محول
تم اصدار امر الاسناد بالنسبة للاعمدة وتم تسليم المواقع لشركة المنفذة وفي انتظار توريد وتركيب الاعمدة	٠.٠	٠			١٠٨٠		١٠٨٠	مدينة أشمون	شراء وتوريد وتركيب أعمدة أناره عامه بمشتملاتها لإنارة بمدينة أشمون بعدد ٣٦عامود
تم الانتهاء من توريد وتركيب المحول . وتم توريد ٧٨ عامود وتم الانتهاء من زراعة ٧٧ عامود في قرى الوحدة المحلية بساقية أبو شعرة لم يتم توريد أي اعمدة اخرى	٥٨.٠	٥٩٥٠			١٠٢٦٠		١٠٢٦٠	مركز أشمون	شراء وتوريد وتركيب عدد ١٤٢ عامود أناره عامه بمشتملاتها+ عدد ٣محول بمشتملاتها لإنارة قرى مركز أشمون
جارى توريد باقى المهمات	٩٠.٠	٧٢٠٠			٨٠٠٠		٨٠٠٠	مركز أشمون	توريد مهمات ومستلزمات لتدعيم إنارة الطرق بمركز ومدينة أشمون
	٨٠.٦	٣٣٣٠٠			٤١٢٩٠	٢١٥٠	٣٩١٤٠		اجمالي الادارة المالية
									ثانياً: شركة المنوفية لصيانة الاليات
تم الانتهاء من الاصلاح الجسيم لعدد ١٠ معدات	٧٥.٠	٣٤٥٧			٤٦١٠	٠	٤٦١٠	مركز أشمون	عمل عمرات جسيمة لعدد ١٨ معدة لمعدات الحملة ( ١ برج انارة+ ٨ قلاب ٤ طن+ ٢ لودر مفصلي واخر زاحف+ ١ قلاب ٦طن+١ قلاب ٢٠ طن+ ١ سيارة كسح+ جرار+ ٣ سيارة بيك اب)

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ من ٢٠٢٦-٤-١ وحتى ٢٠٢٦-٤-٢٥

بيان الموقف التنفيذي	التنفيذي العيني		المنصرف	التمويل	الإجمالي	اعتماد ذاتي	اعتماد البنك	المدينة أو الحي	اسم المشروع
	النسبة %	قيمة التنفيذ							
	٧٥.٠	٣٤٥٧			٤٦١٠	٠	٤٦١٠		اجمالي الصيانة
					٠				ثالثا: الوحدة
تم الانتهاء من تسليم الموقع والانتهاء من الحفر وجاري صب الخرسانة العادية	٤٠.٠	١٦٠			٤٠٠	٠	٤٠٠	مدينة أشمون	رفع كفاءة الحملة الميكانيكية بإنشاء وحدة غسيل وتشحيم بالحملة الميكانيكية بمدينة أشمون
	٤٠.٠	١٦٠			٤٠٠	٠	٤٠٠		اجمالي الوحدة
									مشروعات الصرف
جاري تركيب الانترلوك	٧٥.٠	٢٢٥٠			٣٠٠٠		٣٠٠٠	مدينة أشمون	تركيب انترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكني من ( ش اسماء بنت ابي بكر- سعد زغلول - العيور- الجلاء) وعددهم ٧ شوارع باطوال متوسطة ٧٠م وعروض (٣-٨)
تم الانتهاء من تركيب الانترلوك وجارى تفعيل أغطية البيارات و بلاعات المطر	٨٥.٠	١٠٦٦٠			١٢٥٤٠		١٢٥٤٠	مدينة أشمون	تركيب إنترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكني (خالد بن الوليد / الثورة/ صلاح الدين الشرقى- خلف المجلس) وعددها ٩شوارع بطول ٢٢٠ متر وعرض ٦ للشارع الواحد
تم تسليم الفرمة وجاري فرد السن	٤٠.٠	٢٧٢٨			٦٨٤٠		٦٨٤٠	مدينة أشمون	تركيب انترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكني ( محمد محسن حمد- الشهداء - الجلاء) بعرض ٥ ل ٦ م لكل شارع وعددها ١٠ شارع
تم تسليم طبقة السن وجاري توصيف بلاعات المطر وجاربالانتهاء من بلاعات الصرف	٥٠.٠	٧٥٠			١٥٠٠		١٥٠٠	مدينة أشمون	تركيب أنترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكني أمتداد ( محسن حمد- ش الروضة) بجوار بنزينة الرويني بعدد ٦ متفرعات بأطوال متوسطة ٥٠م وعروض متوسطة (٤-٥م)
جاري تسليم طبقة السن الأولى سمك ١٥ سم	٥٠.٠	٧٩٥٠			١٥٩٠١	٥٩٠١	١٠٠٠٠	مشترك محافظة	رصف مدخل شما متفرع من الطريق الاقليمي ( من شما حتى بهواش) بطول ٢.٥ وعرض ٨م

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ من ٢٠٢٦-٤-١ وحتى ٢٠٢٦-٤-٢٥

بيان الموقف التنفيذي	التنفيذي العيني		المنصرف	التمويل	الإجمالي	اعتماد ذاتي	اعتماد البنك	المدينة أو الحي	اسم المشروع
	النسبة %	قيمة التنفيذ							
جارى وضع طبقة الأسفلت على الطريق	٦٥.٠	١٦٢٤٠			٢٥٠٠٠	٥٠٠٠	٢٠٠٠٠	مشترك محافظة	رصف طريق ٢١ من الكوادي حتى طريق القناطر بطول ٥ كم وعرض ٨ م
	٦٢.٧	٤٠٥٨٨.٠٠٠			٦٤٧٨١	١٠٩٠١	٥٢٨٨٠		اجمالي الرصف
	٦٩.٨	٧٧٥٠٥.٠٠٠			١١١٠٨١.٠٠٠	١٣٠٥١.٠٠٠	٩٨٠٢٠.٠٠٠		اجمالي الخطة

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٦-٤-٢٥