

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ في الفترة من ٢٠٢٦-٣-١ وحتى ٢٠٢٦-٣-٢٥

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني	
							قيمة التنفيذ	النسبة %
أولاً: مشروعات الإدارة المالية								
شراء وتوريد سيارة قلاب ٥٠ طن بمدينة أشمون	مشارك محافظة	١٤٠٠٠	٢١٥٠	١٦١٥٠			٠	٠.٠
إنارة الطريق الرابط بين قرية طليا وعزبة سليم الموجود به محطة قطار محلة سبك (مشارك مركز) بعدد ٣٠ عامود +محول	طليا/ عزبة سليم	٢٩٠٠		٢٩٠٠			٢٠٠٠	٦٩.٠
شراء وتوريد وتركيب أعمدة إنارة عامه ومحول بمشتملاتهما لإنارة عزبه المهندس بمدينة أشمون بعدد ٣٠عامود+ محول	عزبة المهندس	٢٩٠٠		٢٩٠٠			٢٠٠٠	٦٩.٠
شراء وتوريد وتركيب أعمدة إنارة عامه بمشتملاتها لإنارة بمدينة أشمون بعدد ٣٦عامود	مدينة أشمون	١٠٨٠		١٠٨٠			٠	٠.٠
شراء وتوريد وتركيب عدد ١٤٢ عامود إنارة عامه بمشتملاتها+ عدد ٣محول بمشتملاتها لإنارة قرى مركز أشمون	مركز أشمون	١٠٢٦٠		١٠٢٦٠			٥٩٥٠	٥٨.٠
توريد مهمات ومستلزمات لتدعيم إنارة الطرق بمركز ومدينة أشمون	مركز أشمون	٨٠٠٠		٨٠٠٠			٤٠٠١	٥٠.٠
اجمالي الادارة المالية								
ثانياً: شركة المنوفية لصيانة الاليات								
عمل عميرات جسيمة لعدد ١٨ معدة لمعدات الحملة (١ برج انارة+ ٨ قلاب ٤ طن+ ٢ لودر مفصلي واخر زاحف+ ١ قلاب ٦طن+١ قلاب ٢٠ طن+ ١ سيارة كسح +جرار ٢+ سيارة بيك اب)	مركز أشمون	٤٦١٠	٠	٤٦١٠			٣٢٢٥	٧٠.٠

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ في الفترة من ٢٠٢٦-٣-١ وحتى ٢٠٢٥-٣-٢٦

بيان الموقف التنفيذي	التنفيذي العيني		المنصرف	التمويل	الإجمالي	اعتماد ذاتي	اعتماد البنك	المدينة أو الحي	اسم المشروع
	النسبة %	قيمة التنفيذ							
تم تسليم قطع فرمة وجارى وضع طبقة السن الأولى	٤٢.٠	٦٦٨٠			١٥٩٠١	٥٩٠١	١٠٠٠٠	مشترك محافظة	رصف مدخل شما متفرع من الطريق الاقليمي (من شما حتى بهواش) بطول ٣.٥ وعرض ٨م
جارى وضع الطبقة الثانية من السن	٥٧.٠	١٤٢٦٠			٢٥٠٠٠	٥٠٠٠	٢٠٠٠٠	مشترك محافظة	رصف طريق ٢١ من الكوادي حتى طريق القناطر بطول ٥ كم وعرض ٨م
	٤٩.٦	٣٣١٠٠.٠٠٠			٦٤٧٨١	١٠٩٠١	٥٣٨٨٠		اجمالي الرصف
	٤٤.٤	٤٩٢٧٦.٠٠٠			١١١٠٨١.٠٠٠	١٣٠٥١.٠٠٠	٩٨٠٣٠.٠٠٠		اجمالي الخطة

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٥-٣-٢٦