

محافظة المنوفية  
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون  
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ في الفترة من ٢٠٢٤-٢-١ وحتى ٢٠٢٤-٢-٢٥

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني	
							قيمة التنفيذ	النسبة %
أولاً: مشروعات الإدارة المالية								
شراء عدد سيارة قلاب ٢٠ طن + لودر مفصلي ١ متر	مدينة أشمون	٣٦٥٠		٣٦٥٠			٣٦٥٠	١٠٠.٠
أعمدة أنارة مقابر المسلمين بالمشتملات + عدد ٢ كشك محول بالمشتملات ( ٢٢٦ عمود عادية و٧٠ عمود ديكوري )	مدينة أشمون	٤٣١٢		٤٣١٢			٤٣١٢	١٠٠.٠
دعم منظومة الأنارة بأعمدة ديكورية بعدد ٨٠ عمود بشارع الثورة ( مشترك محافظة )	مدينة أشمون	٣٠٨٠		٣٠٨٠			٣٠٨٠	١٠٠.٠
شراء وتوريد مهمات أنارة	مدينة أشمون	٢٣٧١		٢٣٧١			٢٣٧١	١٠٠.٠
اجمالي الادارة المالية								
ثانياً: شركة المنوفية لصيانة الآليات								
عمرات جسيمة لمعدات الحملة الميكانيكة لعدد ٦ معدة	مدينة أشمون	١٠٠٠		١٠٠٠			١٠٠٠	١٠٠.٠
اجمالي								
ثالثاً: هيئة الابنية التعليمية								
أستكمال انشاء موقف اشمون العمومي على مساحة ١١١٧٨.٥م٢	مدينة أشمون	٣٠٠٠		٣٠٠٠			٣٠٠٠	١٠٠.٠
اجمالي هيئة الابنية التعليمية								
رابعاً قطاع : - الصرف								
رصف شارع المدارس بطول ٤٠٠ متر	مدينة أشمون	١٤٠٠		١٤٠٠			١٢٨٨	٩٢.٠
رصف شارع الشهداء بطول ٦٠٠ متر	مدينة أشمون	٣٠٠٠		٣٠٠٠			٢٧٦٠	٩٢.٠

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ في الفترة من ٢٠٢٤-٢-١ وحتى ٢٠٢٤-٢-٢٥

بيان الموقف التنفيذي	التنفيذي العيني		المنصرف	التمويل	الإجمالي	اعتماد ذاتي	اعتماد البنك	المدينة أو الحي	اسم المشروع
	النسبة %	قيمة التنفيذ							
تم صب القدمة ووضع البردورة وتم وضع طبقة الأسفلت	٩٢.٠	١٢٨٨			١٤٠٠		١٤٠٠	مدينة أشمون	رصف شارع السلام من مخزن أنابيب الرويني حتي ترعة الجنايب بطول ٢٥٠ متر
تم وضع طبقة الأسفلت وتم تركيب الانترلوك	٩٢.٠	١٤٧٢			١٦٠٠		١٦٠٠	مدينة أشمون	رصف شارع الناصر بطول ٤٠٠ متر
تم تسليم طبقة الأساس للجنة وتم وضع طبقة الأسفلت وتم تركيب بلاط الانترلوك	٩٢.٠	٣٣١٣			٣٦٠٠		٣٦٠٠	مدينة أشمون	رصف شارع السيدة خديجة بطول ٩٠٠ متر
تم الانتهاء من أعمال الأسفلت للطبقة الرابطة	٨٠.٠	٢٠٠٠			٢٥٠٠		٢٥٠٠	مشترك مدينة	رصف شارع مصرف سبل من كوبري العزباوي حتي كوبري شرف مارا بكوبري الشنوفي بطول ٥٠٠ متر
تم الانتهاء من أعمال الأسفلت للطبقة الرابطة وجاري تركيب الانترلوك	٨٥.٠	٢٠٠٧٠			٣٣٦٠٠		٣٣٦٠٠	مشترك مدينة	رصف الشارع الدائري بطول ٢٠٠٠ متر
تم تسليم طبقة الأساس وجاري استكمال اعمال قطع الفرمة في باقي الشارع وصب القدمة وتركيب البردورة وتم تسليم طبقة السن	٥٠.٠	٤٥٠٠			٩٠٠٠		٩٠٠٠	مشترك مدينة	رصف الشوارع المتفرعة من شارع خالد بن الوليد بطول ٣٠٠٠ متر
تم وضع طبقة الأسفلت	٨٠.٠	٢٥٦١			٣٢٠٠		٣٢٠٠	مدينة أشمون	رصف شارع شكري القوتلى بطول ٨٠٠ متر
جاري أستكمال وضع طبقة الأسفلت وجاري تركيب الانترلوك ومتبقي الجزيرة	٨٠.٠	٣٢٠٠			٤٠٠٠		٤٠٠٠	مدينة أشمون	رصف أمتداد شارع الثورة ( الموقف الجديد) بطول ٥٠٠ متر
تم تسليم طبقة الأساس وتم وضع طبقة الأسفلت وتر	٩٢.٠	١١٠٤			١٢٠٠		١٢٠٠	مشترك مدينة	رصف شارع التأمينات بطول ٤٠٠ متر
	٠.٠				٨٠٠٠		٨٠٠٠	مدينة أشمون	رصف الشوارع المتفرعة من شارع الثورة بطول ٢٠٠٠ متر
تم الانتهاء من رفع المطابق وبلاعات المطر	٦٠.٠	٤٨٠٠			٨٠٠٠		٨٠٠٠	مشترك مدينة	رصف الشوارع المتفرعة من شارع الثورة بطول ١٦٠٠ متر
تم الانتهاء من رفع المطابق وبلاعات المطر في شارع عبدالمنعم حمزه (الصوفى) المتفرع من شارع سعد زغلول وعرض ٨ م وشارع أسماء بنت أبى بكر	٦٠.٠	٥٤٠١			٩٠٠٠		٩٠٠٠	مشترك مدينة	رصف الشوارع المتفرعة من شارع سعد زغلول بطول ١٨٠٠ متر

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ في الفترة من ٢٠٢٤-٢-١ وحتى ٢٠٢٤-٢-٢٥

بيان الموقف التنفيذي	التنفيذي العيني		المنصرف	التمويل	الإجمالي	اعتماد ذاتي	اعتماد البنك	المدينة أو الحي	اسم المشروع
	النسبة %	قيمة التنفيذ							
	٠.٠				٢٠٠٠		٢٠٠٠	مشترك مدينة	رصف الشوارع المتفرعة من شارع الثورة بطول ٢ كم
	٠.٠				٥٥١٠		٥٥١٠	مشترك مدينة	رصف الشوارع المتفرعة من شارع صلاح الدين الشرقي وعددها ١٣ شارع بطول ٤.٥٥ كم
	٦١.٨	٥٣٧٥٧			٨٧٠١٠	٠	٨٧٠١٠		أجمالي قطاع الرصف
	٦٨.٢	٧١١٧٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	١٠٤٤٣٣.٠٠٠	٠.٠٠٠	١٠٤٤٣٣.٠٠٠		الاجمالي

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٤-٢-٢٥