

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ في الفترة من ٢٠٢٥-٣-١ وحتى ٢٠٢٥-٣-٢٥

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني		بيان الموقف التنفيذي
							قيمة التنفيذ	النسبة %	
أولاً: مشروعات الإدارة المالية									
توريد عدد ٢ سيارات شفط مياه	مدينة أشمون	٧٠٠٠		٧٠٠٠			٣٥٠٠	٥٠.٠	تم استلام سيارة كسح واحدة
توريد ١ قلاب ٢٠ طن	مدينة أشمون	١١٠٠٠		١١٠٠٠			١١٠٠٠	١٠٠.٠	تم استلام سيارة بديلة من وحدة الدعم السريع
توريد عدد ١ سيارات قلاب ٥٠ طن بمدينة أشمون (مشترك محافظة)	مشترك محافظة	١١٠٠٠	٦٥٠٠	١٧٥٠٠			١١٠٠٠	١٠٠.٠	
توريد مهمات ومستلزمات لتدعيم إنارة الطرق (١١٠٠٠ المبة ليد+٢٥٠ عدسة+٢٠٢ كشاف+أسلاك+ح وامل+قواطع+...الخ)	مدينة أشمون	٥٠٠٠		٥٠٠٠			٥٠٠٠	١٠٠.٠	تم الانتهاء من التوريد
توريد أعمدة انارة عامة بمدينة أشمون والعزب التابعه لها بعدد ٦٠ عامود طول ٨م وسمك ٣ ، ٤ ، ٦ بوضه بالمشتملات	مدينة أشمون	٢٠١٠		٢٠١٠			٢٠١٠	١٠٠.٠	تم الانتهاء من الاعمال وتم اطلاق التيار
اجمالي الادارة المالية		٣٦٠١٠		٣٦٠١٠			٣٢٥١٠	٩٠.٣	
ثانياً: شركة المنوفية لصيانة الاليات									
عمل عمرات جسيمة لعدد ١٢ معدة لمعدات الحملة (١٠ قلاب+٢ لودر)	مدينة أشمون	٣٥٢٩		٣٥٢٩.١٢			٣٥٢٩	١٠٠.٠	تم الانتهاء من الاعمال
اجمالي الصيانة		٣٥٢٩		٣٥٢٩.١٢			٣٥٢٩	١٠٠.٠	
ثالثاً: هيئة الابنية التعليمية									
تطوير ورفع كفاءة ميدان الخالدين ومدخل مدينة أشمون(تشجير+تبليط انترلوك- إنارة)	مدينة أشمون	١٥٠٠		١٥٠٠			٣٠٠	٢٠.٠	تم فك الحديد القديم ومشتملات الميدان وجارى تنفيذ أعمال البردورات
تطوير ورفع كفاءة ميدان صيدناوى(تشجير-+عمل بلدورات+برجولات+إنارة)	مدينة أشمون	١٥٠٠		١٥٠٠			١١٢٥	٧٥.٠	جاري العمل حيث تم بناء الهيكل الخارجي للميدان و وبناء المقاعد وبناء الأحواض وجارى تركيب الكهرباء

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ في الفترة من ٢٠٢٥-٣-١ وحتى ٢٠٢٥-٣-٢٥

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني		بيان الموقف التنفيذي
							قيمة التنفيذ	النسبة %	
تطوير ورفع كفاءة ميدان الجمهورية(تشجير + أعمال إنارة+تبليط انترلوك)	مدينة أشمون	١٠٠٠		١٠٠٠			٣٠٠	٣٠.٠	تم استيلاء الموقع وتكسير الميدان
عمل انترلوك لحديقة عصفور الجنة وأعمال تشجير وإنارة	مدينة أشمون	١٥٠٠		١٥٠٠			١١٢٥.٠	٧٥.٠	ي العمل حيث تم بناء الاحواض وعمل البرجولات
عمل انترلوك لحديقة الفردوس وأعمال تشجير وإنارة	مدينة أشمون	٢٤٠٠		٢٤٠٠			١٨٠٠.٠	٧٥.٠	جاري العمل حيث تم تركيب حديد بعد تصنيعه وبلاط انترلوك وعمل البرجولات
اجمالي هيئة الابنية التعليمية		٧٩٠٠.٠		٧٩٠٠			٤٦٥٠.٠	٥٨.٩	
رابعا: مشروعات الصرف									
رصف شوارع متفرعة من شارع خالد بن الوليد وحتى شارع على بن أبي طالب بمسطح ٢م٧٠٠ وعرض ٨:٦ م	مدينة أشمون	٨٠٥٠		٨٠٥٠			٥٨٠٠	٧٢.٠	تم استيلاء باقى الشوارع وتم تركيب إنترلوك بشارع النحاسين وجارى تعليه مطابق الصرف الصحى وجارى تعديل غرف الأهالى وتنفيذ غرف المطر
رصف شوارع من ميدان الخالدين حتى البوابات الخلفية لمجمع مواقف أشمون بمسطح ٢م٢٥٠٠ وعرض ٨:٦م بمدينة اشمون	مدينة أشمون	٢٨٧٥		٢٨٧٥			٢٤٤٥	٨٥.٠	تم رصف أحدهما وتركيب الأنترلوك في الآخر ومتبقي اعمال الدهانات
توريد وتركيب بلاط انترلوك للشوارع المتفرعة للربط بين الشوارع المرصوفة بمسطح ٢م٣٨٦٥ وعرض أقل من ٦م	مدينة أشمون	٤٠٠٠		٤٠٠٠				٠.٠	لم يتم البدء نهائيا
عمل انترلوك لمقابر المسيحيين بمسطح ٢م٢٥٠ وعروض أقل من ٦ م	مدينة أشمون	٣٦٠		٣٦٠			٣٦٠	١٠٠.٠	تم الانتهاء من تنفيذها بالجهود الذاتية
توريد وتركيب بلاط إنترلوك للشوارع المتفرعة من شارع الصوفى ومتفرعات شارع صلاح الدين الغربى بمسطح ١٥٠٠ م وعرض ٤ م	مدينة أشمون	٧٣٠١		٧٣٠١				٠.٠	لم يتم البدء نهائيا

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ في الفترة من ٢٠٢٥-٣-١ وحتى ٢٠٢٥-٣-٢٥

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني		بيان الموقف التنفيذي
							قيمة التنفيذ	النسبة %	
رصف شوارع متفرعة من شارع سعد زغلول وحتى شارع الجلاء بمسطح ٥٥٠٠ م٢ وعرض ٦م بأشمون	مدينة أشمون	٦٣٢٥		٦٣٢٥			١٥٨٠	٢٥.٠	تم قطع الفرمة لجميع الشوارع المتفرعة
رصف شوارع متفرعة من شارع الحبينى وحتى شارع الروضة بمسطح ٢م١٠٠٠ وعرض ٦م بمدينة أشمون (مشترك محافظة)	مشترك محافظة	٥٠٠٠	١٩٠٠	٦٩٠٠			٤٤٨٥	٦٥.٠	جاري عمل بلاعات المطر وغرف الاهالي وتم إستلام بعض الشوارع فرمه
رصف شوارع متفرعة من شارع الحبينى وحتى شارع السيدة خديجة بمسطح ٢م١٠٠٠ وعرض ٦م بمدينة أشمون (مشترك محافظة)	مشترك محافظة	٥٠٠٠	١٩٠٠	٦٩٠٠			٤١٤٠	٦٠.٠	تم تسليم السن لعدد ٥ شوارع وجاري وضع السن لباقي الشوارع وتم إستلام بعض الشوارع فرمه
اجمالي الرصف		٣٨٨١١		٣٨٨١١			١٨٧١٠.٠٠٠	٤٨.٢	
اجمالي الخطة		٨٦٢٥٠.١٢٠	١٠٢٠٠.٠٠٠	٩٦٥٥٠.١٢			٥٩٣٩٩.٠٠٠	٦١.٥	

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٥-٣-٢٥