

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة 2023 - 2024 في الفترة من 2024-5-1 وحتى 2024-5-25

بيان الموقف التنفيذي	التنفيذي العيني		المنصرف	التمويل	الإجمالي	اعتماد ذاتي	اعتماد البنك	المدينة أو الحي	اسم المشروع
	النسبة %	قيمة التنفيذ							
									أولاً: مشروعات الإدارة المالية
تم الانتهاء من الأعمال	100.0	2200			2200		2200	مدينة أشمون	توريد وتركيب كاشك كامل بالمحول قدرة 200ك ف أ + كابل متوسط 240×3 لتغذية المحول لانارة مجمع المواقف بمدينة أشمون
تم الانتهاء من الأعمال	100.0	3997			3997		3997	مدينة أشمون	شراء وتوريد مهمات إنارة
تم توريد عدد 36 عامود فقط وتم الانتهاء من تركيبهم وتم إطلاق التيار	100.0	2000			2000		2000	مدينة أشمون	مد وتدعيم الشوارع المستجدة بمركز ومدينة أشمون
	100.0	8197	0	0	8197	0	8197		اجمالي الادارة المالية
									ثانياً: شركة المنوفية لصيانة الآليات
جاري العمل	52.3	3000			5739.5		5739.5	مركز ومدينة أشمون	عمل عمرات جسيمة لمعدات الحملة الميكانيكية
	52.3	3000			5739.5	0	5739.5		اجمالي
									ثالثاً: هيئة الأبنية التعليمية
تم صب الخرسانه العادية والمسلحة لزوم القواعد وتم صب الأعمدة وتم صب السف وجارى أعمال التشطيب	90.0	2700			3000.0		3000.0	مدينة أشمون	انشاء وتطوير سوق حضاري بمنطقة زلاية بمدينة اشمون
	90.0	2700			3000.0		3000.0		اجمالي
									رابعاً: شركة المدار
تم صب القدمات وتركيب البردورات تم توريد بعض الزرع والنجيلة وتم تركيب الأعمدة الديكورية وتم تركيب الأحواض والزرع وتم الاستلام الابتدائي	95.0	10750			11310.0		11310.0	مدينة أشمون	تطوير وتجميل الجزيرة الوسطي بالطريق الدائري بمدينة اشمون
	95.0	10750			11310.0		11310.0		اجمالي
									رابعاً قطاع : - الصرف

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة 2023 - 2024 في الفترة من 2024-5-1 وحتى 2024-5-25

بيان الموقف التنفيذي	التنفيذي العيني		المنصرف	التمويل	الإجمالي	اعتماد ذاتي	اعتماد البنك	المدينة أو الحي	اسم المشروع
	النسبة %	قيمة التنفيذ							
تم إستلام السن وجارى تعليه غرف المطر والبلاعات وصب القدمات وتركيب البردورات	62.0	7440.0			12000		12000	مدينة أشمون	أستكمال رصف شارع بورسعيد بطول 1600 متر بعرض 10 متر
تم الانتهاء من طبقه السن وتم رفع المطابق والبلاعات وتم الانتهاء من طبقة الأسفلت ومتبقى الأرصفة والدهانات	85.0	3315			3900		3900	مدينة أشمون	رصف ش كوم اوسيم من ش الجلاء مارا بشارع العبور ومارا بمقابرالمسيحين بطول 650 متر وعرض 8 متر
تم الانتهاء من وضع طبقة الأسفلت وتم الانتهاء من بلاعات المطروجارى عمل غرف الأهالى ومتبقى الأرصفة والدهانات	85.0	3346			3937.5		3937.5	مدينة أشمون	أعادة رصف ش الحبيبي الموازي ش الروضة (ش مدرسة الثانوي بنات) بطول 750 م وعرض 7
جاري أعمال الرفع المساحي للشوارع	0.0	0			1800		1800	مدينة أشمون	تركيب أنتر لوك لشارع الجلاء بداية من حلواني السماح بشارع سعد زغلول حتى مسجد أبو طرطور بطول 800 م بعرض 6 متر
تم إستلام طبقه السن وجارى إستكمال الأعمال حيث تم الانتهاء من بلاعات المطر ورفع المطابق بشارع رابعه العدوية وجاري رصف الشارع	80.0	3600			4500		4500	مدينة أشمون	اعادة رصف امتداد شارع الجلاء من مسجد ابو طرطور حتى شارع العبور وامتداده فى شارع رابعه العدوية وطلعت حرب حتى المدارس
لاغى تم رفضه من اللجنة	0.0	0			3750		3750	مدينة أشمون	رصف ش متفرع من ش سعد زغلول أمام المركز الطبي حتى الدائري بطول 500 *عرض 10م
جاري رصفه	80.0	1980			2475		2475	مدينة أشمون	اعادة رصف شارع ابو زيد الشرقى وامتداده بطول 550م وعرض 6م
تم رصفه	80.0	2100			2625		2625	مدينة أشمون	اعادة رصف شارع طه حسين بامتداده بطول 500م بعرض 7
تم رصفه	80.0	2267			2835		2835	مدينة أشمون	اعادة رصف شارع محمد فريد بطول 540م بعرض 7م

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة 2023 - 2024 في الفترة من 2024-5-1 وحتى 2024-5-25

بيان الموقف التنفيذي	التنفيذي العيني		المنصرف	التمويل	الإجمالي	اعتماد ذاتي	اعتماد البنك	المدينة أو الحي	اسم المشروع
	النسبة %	قيمة التنفيذ							
	0.0	0			3750		3750	مدينة أشمون	توريد وتركيب بلاط انترلوك لمقابر المسلمين بمدينة اشمون
	57.8	24048.000			41572.5		41572.5		أجمالي قطاع الرصف
	69.7	48695.000			69819.000		69819.000		الاجمالي العام

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : 2024-5-25