

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ في الفترة من ١-٥-٢٠٢٥ وحتى ٢٥-٥-٢٠٢٥

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني		بيان الموقف التنفيذي
							قيمة التنفيذ	النسبة %	
أولاً: مشروعات الإدارة المالية									
توريد عدد ٢ سيارات شفط مياه	مدينة أشمون	٧٠٠٠		٧٠٠٠			٣٥٠٠	٥٠.٠	تم توريد سيارة كسح واحدة
توريد ١ قلاب ٢٠ طن	مدينة أشمون	١١٠٠٠		١١٠٠٠			١١٠٠٠	١٠٠.٠	تم استيلاء سيارة بديلة من وحدة الدعم السريع
توريد عدد ١ سيارات قلاب ٥٠ طن بمدينة أشمون (مشارك محافظة)	مشارك محافظة	١١٠٠٠	٦٥٠٠	١٧٥٠٠			١٧٥٠٠	١٠٠.٠	تم التوريد
توريد مهمات ومستلزمات لتدعيم إنارة الطرق(١١٠٠٠ المبة ليد+٢٥٠ عدسة+٢٠كشاف+أسلاك+ح وامل+قواطع+...الخ)	مدينة أشمون	٥٠٠٠		٥٠٠٠			٥٠٠٠	١٠٠.٠	تم الانتهاء من التوريد
توريد أعمدة انارة عامة بمدينة أشمون والعزب التابعة لها بعدد ٦٠ عامود طول ٨م وسمك ٣ ، ٤ ، ٦ بوضه بالمشتملات	مدينة أشمون	٢٠١٠		٢٠١٠			٢٠١٠	١٠٠.٠	تم الانتهاء من الاعمال وتم اطلاق التيار
اجمالي الادارة المالية		٣٦٠١٠	٦٥٠٠	٤٢٥١٠			٣٩٠١٠	٩١.٨	
ثانياً: شركة المنوفية لصيانة الاليات									
عمل عمرات جسيمة لعدد ١٢ معدة لمعدات الحملة (١٠ قلاب+٢لودر)	مدينة أشمون	٣٥٢٩		٣٥٢٩.١٢			٣٥٢٩	١٠٠.٠	تم الانتهاء من الاعمال
اجمالي الصيانة		٣٥٢٩		٣٥٢٩.١٢			٣٥٢٩	١٠٠.٠	
ثالثاً: هيئة الابنية التعليمية									
تطوير ورفع كفاءة ميدان الخالدين ومدخل مدينة أشمون(تشجير+تبليط انترلوك- إنارة)	مدينة أشمون	١٥٠٠		١٥٠٠			٧٥٠	٥٠.٠	تم فك الحديد القديم ومشتملات الميدان وجارى تنفيذ أعمال البردورات
تطوير ورفع كفاءة ميدان صيدناوى(تشجير-+عمل بلدورات+برجولات+إنارة)	مدينة أشمون	١٥٠٠		١٥٠٠			١٤٢٥	٩٥.٠	تم التسليم الابتدائي بتاريخ ١٩-٥-٢٠٢٥

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ في الفترة من ١-٥-٢٠٢٥ وحتى ٢٥-٥-٢٠٢٥

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني		بيان الموقف التنفيذي
							قيمة التنفيذ	النسبة %	
تطوير ورفع كفاءة ميدان الجمهورية(تشجير +أعمال إنارة+تبليط انترلوك)	مدينة أشمون	١٠٠٠		١٠٠٠			٩٥٠	٩٥.٠	تم التسليم الابتدائي بتاريخ ١٩-٥-٢٠٢٦
عمل انترلوك لحديقة عصفور الجنة وأعمال تشجير وإنارة	مدينة أشمون	١٥٠٠		١٥٠٠			١٢٠٠.٠	٨٠.٠	ي العمل حيث تم بناء الاحواض وعمل البرحولات
عمل انترلوك لحديقة الفردوس وأعمال تشجير وإنارة	مدينة أشمون	٢٤٠٠		٢٤٠٠			١٩١٩.٠	٨٠.٠	جاري العمل حيث تم تركيب حديد بعد تصنيعه وبلاط انترلوك وعمل البرحولات
اجمالي هيئة الابنية التعليمية		٧٩٠٠.٠		٧٩٠٠			٦٣٤٤.٠	٧٩.٠	
رابعا: مشروعات الصرف									
رصف شوارع متفرعة من شارع خالد بن الوليد وحتى شارع على بن أبى طالب بمسطح ٢م٧٠٠ وعرض ٨:٦ م	مدينة أشمون	٨٠٥٠		٨٠٥٠			٦٤٤٠	٨٠.٠	تم تركيب ٣ شوارع وتم تسليم طبقة الأساس في عشر شوارع
رصف شوارع من ميدان الخالدين حتى البوابات الخلفية لمجمع مواقف أشمون بمسطح ٢م٢٥٠٠ وعرض ٨:٦م بمدينة اشمون	مدينة أشمون	٢٨٧٥		٢٨٧٥			٢٥٨٨	٩٠.٠	تم الانتهاء من جميع الأعمال حيث تم رصف شارع وتركيب انترلوك في الاخر ومتبقي أعمال دهان البلدورات
توريد وتركيب بلاط انترلوك للشوارع المتفرعة للربط بين الشوارع المرصوفة بمسطح ٢م٣٨٦٥ وعرض أقل من ٦م	مدينة أشمون	٤٠٠٠		٤٠٠٠			١٢٠٠	٣٠.٠	تم قطع فرمه وتكسير الارضه لجميع المتفرعات في شارع الجلاء الواصل بين أبوزيد الشرقى وشارع سعد وتم تسليم جميع شوارع
عمل انترلوك لمقابر المسيحيين بمسطح ٢م٢٥٠ وعروض أقل من ٦ م	مدينة أشمون	٣٦٠		٣٦٠			٣٦٠	١٠٠.٠	تم الانتهاء من تنفيذها بالجهود الذاتية
توريد وتركيب بلاط إنترلوك للشوارع المتفرعة من شارع الصوفى ومتفرعات شارع صلاح الدين الغربى بمسطح ١٥٠٠ م وعرض ٤ م	مدينة أشمون	٧٣٠١		٧٣٠١			٢١٩٠	٣٠.٠	تم استيلام فرمة لعدد ٤ شوارع وجاري انزال السن

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ في الفترة من ١-٥-٢٠٢٥ وحتى ٢٥-٥-٢٠٢٥									
اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني		بيان الموقف التنفيذي
							قيمة التنفيذ	النسبة %	
رصف شوارع متفرعة من شارع سعد زغلول وحتى شارع الجلاء بمسطح ٥٥٠٠ م٢ وعرض ٦م بأشمون	مدينة أشمون	٦٣٢٥		٦٣٢٥			٣٧٩٥	٦٠.٠	تم استلام الفرمة لجميع الشوارع المتفرعة وعددها ١٠ شوارع و تتم تسليم السن فيها
رصف شوارع متفرعة من شارع الحبينى وحتى شارع الروضة بمسطح ٢١٠٠٠م٢ وعرض ٦م بمدينة أشمون (مشارك محافظة)	مشارك محافظة	٥٠٠٠	١٩٠٠	٦٩٠٠			٥٥٢٠	٨٠.٠	تم تركيب إنترلوك ل ٤ شوارع الفيومى ، عيديره الجدع، العقباوى، أبو أيوب الأنصارى كما تم تسليم طبقة الاساس في عدد ٤ شوارع اخرى وجارى تركيب بلاعات مطر
رصف شوارع متفرعة من شارع الحبينى وحتى شارع السيدة خديجة بمسطح ٢١٠٠٠م٢ وعرض ٦م بمدينة أشمون (مشارك محافظة)	مشارك محافظة	٥٠٠٠	١٩٠٠	٦٩٠٠			٥٥٢٠	٨٠.٠	تم تركيب إنترلوك عدد ٣ شوارع كما تم تسليم طبقة الاساس في عدد ٤ شوارع اخرى وجارى تركيب بلاعات مطر وتعليه المطابق في باقي الشوارع
اجمالي الرصف		٣٨٨١١	٣٨٠٠	٤٢٦١١			٣٧٥١٣.٠٠٠	٦٤.٦	
اجمالي الخطة		٨٦٢٥٠.١٢٠	١٠٣٠٠.٠٠٠	٩٦٥٥٠.١٢			٧٦٣٩٦.٠٠٠	٧٩.٠	

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٥-٥-٢٠٢٥