

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٢-٢٠٢٤ في الفترة من ٢٠٢٣-٧-١ حتى ٢٠٢٣-١١-٣٠

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني	
							قيمة التنفيذ	النسبة %
<b>أولاً: مشروعات الإدارة المالية</b>								
توريد وتركيب كشك كامل بالمحول قدرة ٢٤٠×٣ ك ف أ + كابل متوسط ٢٤٠×٣ لتغذية المحول لانارة مجمع المواقف بمدينة أشمون	مدينة أشمون	٢٢٠٠		٢٢٠٠			١٩٨٠	٩٠.٠
شراء وتوريد مهمات إنارة	مدينة أشمون	٣٩٩٧		٣٩٩٧			١٨٠٠	٤٥.٠
مد وتدعيم الشوارع المستجدة بمركز ومدينة أشمون	مدينة أشمون	٢٠٠٠		٢٠٠٠			١٥٠٠	٧٥.٠
<b>اجمالي الادارة المالية</b>								
<b>ثانياً: شركة المنوفية لصيانة الآليات</b>								
عمل عميرات جسيمة لمعدات الحملة الميكانيكية	مركز ومدينة أشمون	٥٧٣٩.٥		٥٧٣٩.٥				٠.٠
<b>اجمالي</b>								
<b>ثالثاً: هيئة الأبنية التعليمية</b>								
انشاء وتطوير سوق حضاري بمنطقة زلاية بمدينة اشمون	مدينة أشمون	٣٠٠٠.٠		٣٠٠٠.٠				٠.٠
<b>اجمالي</b>								
<b>رابعاً: شركة المدار</b>								
تطوير وتجميل الجزيرة الوسطي بالطريق الدائري بمدينة اشمون	مدينة أشمون	١١٣١٠.٠		١١٣١٠.٠			٥٧٥	٥.١
<b>اجمالي</b>								
<b>رابعاً قطاع : - الرصف</b>								

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٣-٢٠٢٤ في الفترة من ٢٠٢٣-٧-١ حتى ٢٠٢٣-١١-٣٠

بيان الموقف التنفيذي	التنفيذي العيني		المنصرف	التمويل	الإجمالي	اعتماد ذاتي	اعتماد البنك	المدينة أو الحي	اسم المشروع
	النسبة %	قيمة التنفيذ							
تم استيلاء ٤٠٠م/ط من أعمال قطع الفرمة وجاري قطع الفرمة للجزء المتبقي وجاري وضع السن في الجزء الذي تم استلامه قطع فرمة وجاري صب القدمة	٢٥.٠	٣٠٠٠.٠			١٢٠٠٠		١٢٠٠٠	مدينة أشمون	أستكمال رصف شارع بورسعيد بطول ١٦٠٠ متر بعرض ١٠ متر
تم اسنلام أعمال الفرمة وجاري وضع طبقة السن	٣٢.١	١٢٥٠			٣٩٠٠		٣٩٠٠	مدينة أشمون	رصف ش كوم اوسيم من ش الجلاء مارا بشارع العبور ومارا بمغابراالمسيحين بطول ٦٥٠ متر وعرض ٨ متر
تم اسنلام أعمال قطع الفرمة وجاري وضع طبقة السن	٣٢.٠	١٢٦٠			٣٩٣٧.٥		٣٩٣٧.٥	مدينة أشمون	أعادة رصف ش الحبيني الموازي ش الروضة ( ش مدرسة الثانوي بنات ) بطول ٧٥٠ م وعرض ٧
جاري أعمال الرفع المساحي للشوارع	٠.٠				١٨٠٠		١٨٠٠	مدينة أشمون	تركيب أنتر لوك لشارع الجلاء بداية من حلواني السماح بشارع سعد زغلول حتى مسجد أبو طرطور بطول ٨٠٠ م بعرض ٦ متر
تم استيلاء ٢٠٠م/ط من أعمال قطع الفرمة	١٥.٠	٦٧٥			٤٥٠٠		٤٥٠٠	مدينة أشمون	اعادة رصف امتداد شارع الجلاء من مسجد ابو طرطور حتى شارع العبور وامتداده فى شارع رابعه العدوية وطلعت حرب حتى المدارس
جاري أعمال الرفع المساحي للشوارع	٠.٠				٣٧٥٠		٣٧٥٠	مشترك مدينة	رصف ش متفرع من ش سعد زغلول أمام المركز الطبي حتى الدائري بطول ٥٠٠ *عرض ١٠ م
جاري قطع الفرمة وجاري صب القدمة	٨.١	٢٠٠			٢٤٧٥		٢٤٧٥	مشترك مدينة	اعادة رصف شارع ابو زيد الشرقى وامتدده بطول ٥٥٠ م وعرض ٦ م
جاري أعمال الرفع المساحي للشوارع	٠.٠				٢٦٢٥		٢٦٢٥	مشترك مدينة	اعادة رصف شارع طه حسين بامتداده بطول ٥٠٠ م بعرض ٧
تم تكسير الاسفلت وجاري قطع الفرمة	٨.١	٢٣٠			٢٨٢٥		٢٨٢٥	مدينة أشمون	اعادة رصف شارع محمد فريد بطول ٥٤٠ م بعرض ٧
جاري أعمال الرفع المساحي للشوارع	٠.٠				٣٧٥٠		٣٧٥٠	مدينة أشمون	توريد وتركيب بلاط انترلوك لمقابر المسلمين بمدينة اشمون

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤-٢٠٢٣ في الفترة من ٢٠٢٣-٧-١ حتى ٢٠٢٣-١١-٣٠

بيان الموقف التنفيذي	التنفيذي العيني		المنصرف	التمويل	الإجمالي	اعتماد ذاتي	اعتماد البنك	المدينة أو الحي	اسم المشروع
	النسبة %	قيمة التنفيذ							
	١٥.٩	٦٦١٥.٠٠٠			٤١٥٧٢.٥		٤١٥٧٢.٥		أجمالي قطاع الرصف
	١٧.٠	١١٨٩٥.٠٠٠			٦٩٨١٩.٠٠٠		٦٩٨١٩.٠٠٠		الاجمالي العام

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٣-١١-٣٠