

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤-٢٠٢٥ من ١-١-٢٠٢٥ وحتى ٢٥-١-٢٠٢٥

| بيان الموقف التنفيذي | التنفيذي العيني | | المنصرف | التمويل | الإجمالي | اعتماد ذاتي | اعتماد البنك | المدينة أو الحي | اسم المشروع |
|---|-----------------|--------------|---------|---------|----------|-------------|--------------|-----------------|--|
| | النسبة % | قيمة التنفيذ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | أولاً: مشروعات الإدارة المالية |
| تم استيلاء سيارة كسح | ٥٠.٠ | ٣٥٠٠ | | | ٧٠٠٠ | | ٧٠٠٠ | مدينة أشمون | توريد عدد ٢ سيارات شفط مياه |
| تم استيلاء سيارة بديلة من وحدة الدعم السريع | ١٠٠.٠ | ١١٠٠٠ | | | ١١٠٠٠ | | ١١٠٠٠ | مدينة أشمون | توريد ١ قلاب ٢٠ طن |
| | ٠.٠ | ٠ | | | ١٧٥٠٠ | ٦٥٠٠ | ١١٠٠٠ | مشترك محافظة | توريد عدد ١ سيارات قلاب ٥٠ طن بمدينة أشمون (مشترك محافظة) |
| تم توريد مهمات الأتارة متبقى بند واحد (٣٠٠٠ لمبه) | ٩٠.٠ | ٤٥٠٠ | | | ٥٠٠٠ | | ٥٠٠٠ | مدينة أشمون | توريد مهمات ومستلزمات لتدعيم إنارة الطرق (١١٠٠٠ المبة ليد+٢٥٠ عدسة+٢٠٢ كشاف+أسلاك+ح وامل+قواطع+...الخ) |
| تم الانتهاء من الاعمال وتم اطلاق التيار | ١٠٠.٠ | ٢٠١٠ | | | ٢٠١٠ | | ٢٠١٠ | مدينة أشمون | توريد أعمدة انارة عامة بمدينة أشمون والعزب التابعه لها بعدد ٦٠ عامود طول ٨م وسمك ٣ ، ٤ ، ٦ بوصه بالمشتملات |
| | ٥٨.٢ | ٢١٠١٠ | | | ٣٦٠١٠ | | ٣٦٠١٠ | | اجمالي الادارة المالية |
| | | | | | | | | | ثانياً: شركة المنوفية لصيانة الاليات |
| جارى العمل | ٩٥.٠ | ٣٣٥٢ | | | ٣٥٢٩.١٢ | | ٣٥٢٩ | مدينة أشمون | عمل عميرات جسيمة لعدد ١٢ معدة لمعدات الحملة (١٠ قلاب+٢لودر) |
| | ٩٥.٠ | ٣٣٥٢ | | | ٣٥٢٩.١٢ | | ٣٥٢٩ | | اجمالي الصيانة |
| | | | | | | | | | ثالثاً: هيئة الابنية التعليمية |
| | ١٠.٠ | ١٥٠ | | | ١٥٠٠ | | ١٥٠٠ | مدينة أشمون | تطوير ورفع كفاءة ميدان الخالدين ومدخل مدينة أشمون(تشجير+تبليط انترلوك- إنارة) |

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤-٢٠٢٥ من ١-١-٢٠٢٥ وحتى ٢٥-١-٢٠٢٥

| بيان الموقف التنفيذي | التنفيذي العيني | | التمويل | المنصرف | الإجمالي | اعتماد ذاتي | اعتماد البنك | المدينة أو الحي | اسم المشروع |
|---|-----------------|--------------|---------|---------|----------|-------------|--------------|-----------------|--|
| | النسبة % | قيمة التنفيذ | | | | | | | |
| تم استيلاء الموقع جاري أعمال التكسير للانترلوك والسور | ١٠٠٠ | ١٥٠ | | | ١٥٠٠ | | ١٥٠٠ | مدينة أشمون | تطوير ورفع كفاءة ميدان صيدناوى(تشجير+عمل بلدورات+برجولات+إنارة) |
| | ١٠٠٠ | ١٠٠ | | | ١٠٠٠ | | ١٠٠٠ | مدينة أشمون | تطوير ورفع كفاءة ميدان الجمهورية(تشجير + أعمال إنارة+تبليط انترلوك) |
| تم تركيب البلدورات وصب خرسانة الارضية | ٣٠٠٠ | ٤٥٠٠٠ | | | ١٥٠٠ | | ١٥٠٠ | مدينة أشمون | عمل انترلوك لحديقة عصفور الجنة وأعمال تشجير وإنارة |
| تم تركيب البلدورات وصب خرسانة الارضية | ٣٠٠٠ | ٧٢٠٠٠ | | | ٢٤٠٠ | | ٢٤٠٠ | مدينة أشمون | عمل انترلوك لحديقة الفردوس وأعمال تشجير وإنارة |
| | ١٩٠٩ | ١٥٧٠٠٠ | | | ٧٩٠٠ | | ٧٩٠٠٠٠ | | اجمالي هيئة الابنية التعليمية |
| | | | | | | | | | رابعاً: مشروعات الصرف |
| تم تسلم الفرمة للبعض الشوارع وجرى توريد وتشغيل السن | ٤٠٠٠ | ٣٢٢٠ | | | ٨٠٥٠ | | ٨٠٥٠ | مدينة أشمون | رصف شوارع متفرعة من شارع خالد بن الوليد وحتى شارع على بن أبى طالب بمسطح ٢م٧٠٠٠ وعرض ٨:٦ م |
| تم تسليم طبقة السن | ٥٠٠٠ | ١٤٢٧ | | | ٢٨٧٥ | | ٢٨٧٥ | مدينة أشمون | رصف شوارع من ميدان الخالدين حتى البوابات الخلفية لمجمع مواقف أشمون بمسطح ٢م٢٥٠٠ وعرض ٨:٦م بمدينة اشمون |
| لم يتم البدء نهائيا | ٠٠٠ | | | | ٤٠٠٠ | | ٤٠٠٠ | مدينة أشمون | توريد وتركيب بلاط انترلوك للشوارع المتفرعة للربط بين الشوارع المرصوفة بمسطح ٢م٢٨٦٥ وعرض أقل من ٦م |
| تم الانتهاء من تنفيذها بالجهود الذاتية | ١٠٠٠٠ | ٢٦٠ | | | ٢٦٠ | | ٢٦٠ | مدينة أشمون | عمل انترلوك لمقابر المسيحيين بمسطح ٢م٢٥٠ وعروض أقل من ٦ م |

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤-٢٠٢٥ من ٢٠٢٥-١-١ وحتى ٢٠٢٥-١-٢٥

| بيان الموقف التنفيذي | التنفيذي العيني | | التمويل | المنصرف | الإجمالي | اعتماد ذاتي | اعتماد البنك | المدينة أو الحي | اسم المشروع |
|--|-----------------|--------------|---------|---------|----------|-------------|--------------|-----------------|---|
| | النسبة % | قيمة التنفيذ | | | | | | | |
| لم يتم البدء نهائيا | ٠.٠ | | | | ٧٣٠١ | | ٧٣٠١ | مدينة أشمون | توريد وتركيب بلاط إنترلوك للشوارع المتفرعة من شارع الصوفى ومتفرعات شارع صلاح الدين الغربى بمسطح ١٥٠٠ م وعرض ٤ م |
| جارى أعمال قطع الفرمة | ١٠.٠ | ٦٣٥ | | | ٦٣٢٥ | | ٦٣٢٥ | مدينة أشمون | رصف شوارع متفرعة من شارع سعد زغلول وحتى شارع الجلاء بمسطح ٥٥٠٠ م٢ وعرض ٦م بأشمون |
| تم تسليم قطع الفرمة لعدد ٤ شوارع وجاري توريد وتشغيل السن | ٤٠.٠ | ٢٧٦٠ | | | ٦٩٠٠ | ١٩٠٠ | ٥٠٠٠ | مشترك محافظة | رصف شوارع متفرعة من شارع الحبينى وحتى شارع الروضة بمسطح ٢١٠٠٠ م٢ وعرض ٦م بمدينة أشمون (مشترك محافظة) |
| تم تسليم قطع الفرمة لعدد ٤ شوارع وجاري توريد وتشغيل السن | ٤٠.٠ | ٢٧٦٠ | | | ٦٩٠٠ | ١٩٠٠ | ٥٠٠٠ | مشترك محافظة | رصف شوارع متفرعة من شارع الحبينى وحتى شارع السيدة خديجة بمسطح ٢١٠٠٠ م٢ وعرض ٦م بمدينة أشمون (مشترك محافظة) |
| | ٢٨.٥ | ١١٠٧٢.٠٠٠ | | | ٣٨٨١١ | | ٣٨٨١١ | | اجمالي الرصف |
| | ٢٨.٢ | ٣٧٠٠٤.٠٠٠ | | | ٩٦٥٥٠.١٢ | ١٠٣٠٠.٠٠٠ | ٨٦٢٥٠.١٢٠ | | اجمالي الخطة |

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٥-١-٢٥