

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ في الفترة من ١-٧-٢٠٢٥ وحتى ٢٥-٧-٢٠٢٥

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ في الفترة من ٢٠٢٥-٧-١ وحتى ٢٠٢٥-٧-٢٥									
اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني		بيان الموقف التنفيذي
							قيمة التنفيذ	النسبة %	
أولاً: مشروعات الإدارة المالية									
توريد عدد ٢ سيارات شفت مياه	مدينة أشمون	٧٠٠٠		٧٠٠٠			٣٥٠٠	٥٠.٠	تم توريد سيارة كسح واحدة
توريد ١ قلاب ٢٠ طن	مدينة أشمون	١١٠٠٠		١١٠٠٠			١١٠٠٠	١٠٠.٠	تم استيلام سيارة بديلة من وحدة الدعم السريع
توريد عدد ١ سيارات قلاب ٥٠ طن بمدينة أشمون (مشترك محافظة)	مشترك محافظة	١١٠٠٠	٦٥٠٠	١٧٥٠٠			١٧٥٠٠	١٠٠.٠	تم التوريد
توريد مهمات ومستلزمات لتدعيم إنارة الطرق(١١٠٠٠ المبة ليد+٢٥٠ عدسة+٢٠٢كشاف+أسلاك+ح وامل+قواطع+...الخ)	مدينة أشمون	٥٠٠٠		٥٠٠٠			٥٠٠٠	١٠٠.٠	تم الانتهاء من التوريد
توريد أعمدة انارة عامة بمدينة أشمون والعزب التابعة لها بعدد ٦٠ عامود طول ٨م وسمك ٣ ، ٤ ، ٦ بوصة بالمشتملات	مدينة أشمون	٢٠١٠		٢٠١٠			٢٠١٠	١٠٠.٠	تم الانتهاء من الاعمال وتم اطلاق التيار
اجمالي الادارة المالية		٣٦٠١٠	٦٥٠٠	٤٢٥١٠			٣٩٠١٠	٩١.٨	
ثانياً: شركة المنوفية لصيانة الاليات									
عمل عمرات جسيمة لعدد ١٢ معدة لمعدات الحملة (١٠ قلاب+٢لودر)	مدينة أشمون	٣٥٢٩		٣٥٢٩.١٢			٣٥٢٩	١٠٠.٠	تم الانتهاء من الاعمال
اجمالي الصيانة		٣٥٢٩		٣٥٢٩.١٢			٣٥٢٩	١٠٠.٠	
ثالثاً: هيئة الابنية التعليمية									
تطوير ورفع كفاءة ميدان الخالدين ومدخل مدينة أشمون(تشجير+تبليط انترلوك- إنارة)	مدينة أشمون	١٥٠٠		١٥٠٠			١٥٠٠	١٠٠.٠	تم الاستلام الابتدائي
تطوير ورفع كفاءة ميدان صيدناوى(تشجير+-عمل بلدورات+برجولات+إنارة)	مدينة أشمون	١٥٠٠		١٥٠٠			١٥٠٠	١٠٠.٠	تم الاستلام الابتدائي

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ في الفترة من ١-٧-٢٠٢٥ وحتى ٢٥-٧-٢٠٢٥

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني		بيان الموقف التنفيذي
							قيمة التنفيذ	النسبة %	
تطوير ورفع كفاءة ميدان الجمهورية(تشجير + أعمال إنارة+تبليط انترلوك)	مدينة أشمون	١٠٠٠		١٠٠٠			١٠٠٠	١٠٠.٠	تم الاستلام الابتدائي
عمل انترلوك لحديقة عصفور الجنة وأعمال تشجير وإنارة	مدينة أشمون	١٥٠٠		١٥٠٠			١٥٠٠	١٠٠.٠	تم الاستلام الابتدائي
عمل انترلوك لحديقة الفردوس وأعمال تشجير وإنارة	مدينة أشمون	٢٤٠٠		٢٤٠٠			٢٤٠٠	١٠٠.٠	تم الاستلام الابتدائي
اجمالي هيئة الابنية التعليمية		٧٩٠٠.٠		٧٩٠٠			٧٩٠٠.٠	١٠٠.٠	
رابعاً: مشروعات الرصف									
رصف شوارع متفرعة من شارع خالد بن الوليد وحتى شارع على بن أبى طالب بمسطح ٢م٧٠٠٠ وعرض ٨:٦ م	مدينة أشمون	٨٠٥٠		٨٠٥٠			٦٨٤٠	٨٥.٠	تم العمل في عدد ١١ شارع حيث تم الانتهاء من تركيب انترلوك في ٤ منها ووضع واستلام السن في الباقي وعمل بلاعات المطر وغرف الاهالي متبقى الدهانات
رصف شوارع من ميدان الخالدين حتى البوابات الخلفية لمجمع مواقف أشمون بمسطح ٢م٢٥٠٠ وعرض ٨:٦ م بمدينة اشمون	مدينة أشمون	٢٨٧٥		٢٨٧٥			٢٥٨٨	٩٠.٠	تم الانتهاء من جميع الأعمال حيث تم رصف شارع وتركيب انترلوك في الاخر ومتبقي أعمال دهان البلدورات
توريد وتركيب بلاط انترلوك للشوارع المتفرعة للربط بين الشوارع المرصوفة بمسطح ٢م٢٨٦٥ وعرض أقل من ٦ م	مدينة أشمون	٤٠٠٠		٤٠٠٠			٢٠٨٠	٥٢.٠	تم إستلام السن وجارى عمل بلاعات المطر وغرف الأهالى
عمل انترلوك لمقابر المسيحيين بمسطح ٢م٢٥٠ وعروض أقل من ٦ م	مدينة أشمون	٣٦٠		٣٦٠			٣٦٠	١٠٠.٠	تم الانتهاء من تنفيذها بالجهود الذاتية
توريد وتركيب بلاط إنترلوك للشوارع المتفرعة من شارع الصوفى ومتفرعات شارع صلاح الدين الغربى بمسطح ١٥٠٠ م وعرض ٤ م	مدينة أشمون	٧٣٠١		٧٣٠١			٤٩٦٥	٦٨.٠	تم استلام السن وعمل بلاعات مطر وضبط مناسيب غرف الأهالى

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ في الفترة من ١-٧-٢٠٢٥ وحتى ٢٥-٧-٢٠٢٥

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني		بيان الموقف التنفيذي
							قيمة التنفيذ	النسبة %	
رصف شوارع متفرعة من شارع سعد زغلول وحتى شارع الجلاء بمسطح ٥٥٠٠ م٢ وعرض ٦م بأشمون	مدينة أشمون	٦٣٢٥		٦٣٢٥			٥٠٦٠	٨٠.٠	تم الانتهاء من تركيب الانترلوك في عدد ١٠ شوارع ومتبقي شارع واحد
رصف شوارع متفرعة من شارع الحبينى وحتى شارع الروضة بمسطح ٢١٠٠٠ م٢ وعرض ٦م بمدينة أشمون (مشترك محافظة)	مشترك محافظة	٥٠٠٠	١٩٠٠	٦٩٠٠			٥٦٦٠	٨٢.٠	تم تنفيذ إنترلوك في عدد ١٠ شوارع ومتبقي عدد ٢ شارع جارى العمل بهم
رصف شوارع متفرعة من شارع الحبينى وحتى شارع السيدة خديجة بمسطح ٢١٠٠٠ م٢ وعرض ٦م بمدينة أشمون (مشترك محافظة)	مشترك محافظة	٥٠٠٠	١٩٠٠	٦٩٠٠			٥٨٦٥	٨٥.٠	تم تنفيذ إنترلوك في عدد ٩ شوارع ومتبقي شارع واحد
اجمالي الرصف		٣٨٨١١	٣٨٠٠	٤٢٦١١			٣٣٣١٨.٠٠٠	٧٨.٢	
اجمالي الخطة		٨٦٢٥٠.١٢٠	١٠٣٠٠.٠٠٠	٩٦٥٥٠.١٢			٨٣٧٥٧.٠٠٠	٨٦.٧	

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٥-٧-٢٠٢٥