

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ في الفترة من ١-٦-٢٠٢٥ وحتى ٢٥-٦-٢٠٢٥

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ في الفترة من ٢٠٢٥-٦-٢٥ وحتى ٢٠٢٥-٦-٢٥									
اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني		بيان الموقف التنفيذي
							قيمة التنفيذ	النسبة %	
أولاً: مشروعات الإدارة المالية									
توريد عدد ٢ سيارات شفت مياه	مدينة أشمون	٧٠٠٠		٧٠٠٠			٣٥٠٠	٥٠.٠	تم توريد سيارة كسح واحدة
توريد ١ قلاب ٢٠ طن	مدينة أشمون	١١٠٠٠		١١٠٠٠			١١٠٠٠	١٠٠.٠	تم استيلاء سيارة بديلة من وحدة الدعم السريع
توريد عدد ١ سيارات قلاب ٥٠ طن بمدينة أشمون (مشترك محافظة)	مشترك محافظة	١١٠٠٠	٦٥٠٠	١٧٥٠٠			١٧٥٠٠	١٠٠.٠	تم التوريد
توريد مهمات ومستلزمات لتدعيم إنارة الطرق(١١٠٠٠ المبة ليد+٢٥٠ عدسة+٢٠٢كشاف+أسلاك+ح وامل+قواطع+...الخ)	مدينة أشمون	٥٠٠٠		٥٠٠٠			٥٠٠٠	١٠٠.٠	تم الانتهاء من التوريد
توريد أعمدة انارة عامة بمدينة أشمون والعزب التابعة لها بعدد ٦٠ عامود طول ٨م وسمك ٣ ، ٤ ، ٦ بوصة بالمشتلات	مدينة أشمون	٢٠١٠		٢٠١٠			٢٠١٠	١٠٠.٠	تم الانتهاء من الاعمال وتم اطلاق التيار
اجمالي الادارة المالية		٣٦٠١٠	٦٥٠٠	٤٢٥١٠			٣٩٠١٠	٩١.٨	
ثانياً: شركة المنوفية لصيانة الاليات									
عمل عميرات جسيمة لعدد ١٢ معدة لمعدات الحملة (١٠ قلاب+٢لودر)	مدينة أشمون	٣٥٢٩		٣٥٢٩.١٢			٣٥٢٩	١٠٠.٠	تم الانتهاء من الاعمال
اجمالي الصيانة		٣٥٢٩		٣٥٢٩.١٢			٣٥٢٩	١٠٠.٠	
ثالثاً: هيئة الابنية التعليمية									
تطوير ورفع كفاءة ميدان الخالدين ومدخل مدينة أشمون(تشجير+تبليط انترلوك- إنارة)	مدينة أشمون	١٥٠٠		١٥٠٠			١٥٠٠	١٠٠.٠	تم الاستلام الابتدائى
تطوير ورفع كفاءة ميدان صيدناوى(تشجير-+عمل بلدورات+رجولات+إنارة)	مدينة أشمون	١٥٠٠		١٥٠٠			١٥٠٠	١٠٠.٠	تم الاستلام الابتدائى

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ في الفترة من ١-٦-٢٠٢٥ وحتى ٢٥-٦-٢٠٢٥

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني		بيان الموقف التنفيذي
							قيمة التنفيذ	النسبة %	
تطوير ورفع كفاءة ميدان الجمهورية(تشجير + أعمال إنارة+تبليط انترلوك)	مدينة أشمون	١٠٠٠		١٠٠٠			١٠٠٠	١٠٠.٠	تم الاستلام الابتدائي
عمل انترلوك لحديقة عصفور الجنة وأعمال تشجير وإنارة	مدينة أشمون	١٥٠٠		١٥٠٠			١٥٠٠	١٠٠.٠	تم الاستلام الابتدائي
عمل انترلوك لحديقة الفردوس وأعمال تشجير وإنارة	مدينة أشمون	٢٤٠٠		٢٤٠٠			٢٤٠٠	١٠٠.٠	تم الاستلام الابتدائي
اجمالي هيئة الابنية التعليمية		٧٩٠٠.٠		٧٩٠٠			٧٩٠٠.٠	١٠٠.٠	
رابعاً: مشروعات الصرف									
رصف شوارع متفرعة من شارع خالد بن الوليد وحتى شارع على بن أبى طالب بمسطح ٢م٧٠٠٠ وعرض ٨:٦ م	مدينة أشمون	٨٠٥٠		٨٠٥٠			٦٨٤٠	٨٥.٠	تم الانتهاء من تركيب انترلوك لعدد ٥ شوارع وجاري التركيب في باقي الشوارع
رصف شوارع من ميدان الخالدين حتى البوابات الخلفية لمجمع مواقف أشمون بمسطح ٢م٢٥٠٠ وعرض ٨:٦م بمدينة اشمون	مدينة أشمون	٢٨٧٥		٢٨٧٥			٢٥٨٨	٩٠.٠	تم الانتهاء من جميع الأعمال حيث تم رصف شارع وتركيب انترلوك في الاخر ومتبقي أعمال دهان البلدورات
توريد وتركيب بلاط انترلوك للشوارع المتفرعة للربط بين الشوارع المرصوفة بمسطح ٢م٢٨٦٥ وعرض أقل من ٦م	مدينة أشمون	٤٠٠٠		٤٠٠٠			١٨٠٠	٤٥.٠	تم تسليم طبقة السن وجارى عمل بلاعات المطر
عمل انترلوك لمقابر المسيحيين بمسطح ٢م٢٥٠ وعروض أقل من ٦ م	مدينة أشمون	٣٦٠		٣٦٠			٣٦٠	١٠٠.٠	تم الانتهاء من تنفيذها بالجهود الذاتية
توريد وتركيب بلاط إنترلوك للشوارع المتفرعة من شارع الصوفى ومتفرعات شارع صلاح الدين الغربى بمسطح ١٥٠٠ م وعرض ٤ م	مدينة أشمون	٧٣٠١		٧٣٠١			٣٧٠٠	٥٠.٧	جاري العمل حيث تم استلام السن لعدد ٤ شوارع كما تم استلام فرمة لعدد ٦ اخرين

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ في الفترة من ٢٠٢٥-٦-١ وحتى ٢٠٢٥-٦-٢٥

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني		بيان الموقف التنفيذي
							قيمة التنفيذ	النسبة %	
رصف شوارع متفرعة من شارع سعد زغلول وحتى شارع الجلاء بمسطح ٥٥٠٠ م٢ وعرض ٦م بأشمون	مدينة أشمون	٦٣٢٥		٦٣٢٥			٤٧٤٥	٧٥.٠	جارى تركيب الانترلوك
رصف شوارع متفرعة من شارع الحبينى وحتى شارع الروضة بمسطح ٢١٠٠٠ م٢ وعرض ٦م بمدينة أشمون (مشترك محافظة)	مشترك محافظة	٥٠٠٠	١٩٠٠	٦٩٠٠			٥٥٢٠	٨٠.٠	تم تركيب إنترلوك ل ٤ شوارع الفيومى ، عيديره الجدع، العقباوى، أبو أيوب الأنصارى كما تم تسليم طبقة الاساس في عدد ٤ شوارع اخرى وجرى تركيب بلاعات مطر
رصف شوارع متفرعة من شارع الحبينى وحتى شارع السيدة خديجة بمسطح ٢١٠٠٠ م٢ وعرض ٦م بمدينة أشمون (مشترك محافظة)	مشترك محافظة	٥٠٠٠	١٩٠٠	٦٩٠٠			٥٥٢٠	٨٠.٠	تم تركيب إنترلوك عدد ٣ شوارع كما تم تسليم طبقة الاساس في عدد ٤ شوارع اخرى وجرى تركيب بلاعات مطر وتعليق المطابق في باقي الشوارع
اجمالي الرصف		٣٨٨١١	٣٨٠٠	٤٢٦١١			٣٠٩٧٣.٠٠٠	٧٢.٧	
اجمالي الخطة		٨٦٢٥٠.١٢٠	١٠٣٠٠.٠٠٠	٩٦٥٥٠.١٢			٨١٤١٢.٠٠٠	٨٤.٢	

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٥-٦-٢٥