

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ في الفترة من ١-١-٢٠٢٤ وحتى ٢٥-١-٢٠٢٤

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني	
							قيمة التنفيذ	النسبة %
أولاً: مشروعات الإدارة المالية								
توريد وتركيب كاشك كامل بالمحول قدرة ٢٤٠×٣ ك ف أ + كابل متوسط ٢٤٠×٣ لتغذية المحول لانارة مجمع المواقف بمدينة أشمون	مدينة أشمون	٢٢٠٠		٢٢٠٠			١٩٨٠	٩٠.٠
شراء وتوريد مهمات إنارة	مدينة أشمون	٣٩٩٧		٣٩٩٧			١٨٠٠	٤٥.٠
مد وتدعيم الشوارع المستجدة بمركز ومدينة أشمون	مدينة أشمون	٢٠٠٠		٢٠٠٠			٢٠٠٠	١٠٠.٠
اجمالي الادارة المالية								
ثانياً: شركة المنوفية لصيانة الآليات								
عمل عمرات جسيمة لمعدات الحملة الميكانيكية	مركز ومدينة أشمون	٥٧٣٩.٥		٥٧٣٩.٥			٥٠٠	٨.٧
اجمالي								
ثالثاً: هيئة الأبنية التعليمية								
انشاء وتطوير سوق حضاري بمنطقة زلابية بمدينة اشمون	مدينة أشمون	٣٠٠٠.٠		٣٠٠٠.٠			٠	٠.٠
اجمالي								
رابعاً: شركة المدار								
تطوير وتجميل الجزيرة الوسطي بالطريق الدائري بمدينة اشمون	مدينة أشمون	١١٣١٠.٠		١١٣١٠.٠			٥٠٩٥	٤٥.٠
اجمالي								
رابعاً قطاع : - الصرف								
أستكمال رصف شارع بورسعيد بطول ١٦٠٠ متر بعرض ١٠ متر	مدينة أشمون	١٢٠٠٠		١٢٠٠٠			٥٤٠٠.٠	٤٥.٠

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ في الفترة من ١-١-٢٠٢٤ وحتى ٢٥-١-٢٠٢٤

بيان الموقف التنفيذي	التنفيذي العيني		المنصرف	التمويل	الإجمالي	اعتماد ذاتي	اعتماد البنك	المدينة أو الحى	اسم المشروع
	النسبة %	قيمة التنفيذ							
تم استيلاء أعمال الفرمة وتم أستلام طبقة السن وجارى رفع المطابق والبلاعات	٥٠.٠	١٩٥٠			٣٩٠٠		٣٩٠٠	مدينة أشمون	رصف ش كوم اوسيم من ش الجلاء مارا بشارع العبور ومارا بمقابرالمسيحين بطول ٦٥٠ متر وعرض ٨ متر
تم استيلاء أعمال قطع الفرمة وتم أستلام طبقة السن وجارى رفع المطابق والبلاعات	٥٠.٠	١٩٧٠			٣٩٣٧.٥		٣٩٣٧.٥	مدينة أشمون	أعادة رصف ش الحبيبي الموازي ش الروضة (ش مدرسة الثانوي بنات) بطول ٧٥٠ م وعرض ٧
جاري أعمال الرفع المساحي للشوارع	٠.٠				١٨٠٠		١٨٠٠	مدينة أشمون	تركيب أنتر لوك لشارع الجلاء بداية من حلواني السماح بشارع سعد زغلول حتى مسجد أبو طرطور بطول ٨٠٠ م بعرض ٦ متر
تم استيلاء ٣٠٠م/ط من أعمال قطع الفرمة وجارى وضع طبقه السن	٣٠.٠	١٣٥٠			٤٥٠٠		٤٥٠٠	مدينة أشمون	اعادة رصف امتداد شارع الجلاء من مسجد ابو طرطور حتى شارع العبور وامتداده فى شارع رابعه العدوية وطلعت حرب حتى المدارس
لاغى تم رفضه من اللجنة	٠.٠				٣٧٥٠		٣٧٥٠	مدينة أشمون	رصف ش متفرع من ش سعد زغلول أمام المركز الطبي حتى الدائري بطول ٥٠٠ *عرض ١٠ م
تم أستلام أعمال قطع الفرمة وجاري وضع طبقة السن	٣٠.٠	٧٤٢			٢٤٧٥		٢٤٧٥	مدينة أشمون	اعادة رصف شارع ابو زيد الشرقى وامتدده بطول ٥٥٠م وعرض ٦م
جاري أعمال الرفع المساحي للشوارع وجارى أعمال قطع الفرمة	٢٠.٠	٥٢٥			٢٦٢٥		٢٦٢٥	مدينة أشمون	اعادة رصف شارع طه حسين بامتداده بطول ٥٠٠م بعرض ٧
جارى أستلام أعمال الفرمة وجارى وضع طبقة السن	٣٠.٠	٨٥٠			٢٨٣٥		٢٨٣٥	مدينة أشمون	اعادة رصف شارع محمد فريد بطول ٥٤٠م بعرض ٧م
جاري أعمال الرفع المساحي للشوارع	٠.٠				٣٧٥٠		٣٧٥٠	مدينة أشمون	توريد وتركيب بلاط انترلوك لمقابر المسلمين بمدينة اشمون
	٣٠.٨	١٢٧٨٧.٠٠٠			٤١٥٧٢.٥		٤١٥٧٢.٥		أجمالي قطاع الرصف
	٢٦.٦	١٨٥٦٧.٠٠٠			٦٩٨١٩.٠٠٠		٦٩٨١٩.٠٠٠		الاجمالي العام