

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
إدارة البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ في الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٧/٢٨

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني		بيان الموقف التنفيذي
							قيمة التنفيذ	النسبة %	
أولاً: مشروعات الإدارة المالية	مشترك محافظة	١٤٠٠٠	٢١٥٠	١٦١٥٠			١٦١٥٠	١٠٠	تم توريد سيارة فلاب ٥٠ طن من وحدة الدعم السريع
إنارة الطريق الرابط بين قرية طليا وعزبة سليم الموجود به محطة قطار محلة سبك (مشترك مركز) بعدد ٣٠ عامود + محول	طليا/ عزبة سليم	٢٩٠٠		٢٩٠٠			٢٩٠٠	١٠٠	تم الانتهاء من الاعمال واطلاق التيار
شراء وتوريد وتركيب أعمدة أناره عامه ومحول بمشتملاتهما لإنارة عزبة المهندس بمدينة أشمون بعدد ٣٠ عامود + محول	عزبة المهندس	٢٩٠٠		٢٩٠٠			٢٩٠٠	١٠٠	تم الانتهاء من الاعمال واطلاق التيار
شراء وتوريد وتركيب أعمدة أناره عامه بمشتملاتها لإنارة بمدينة أشمون بعدد ٣٦ عامود	مدينة أشمون	١٠٨٠		١٠٨٠			١٠٨٠	١٠٠	تم الانتهاء من الاعمال واطلاق التيار
شراء وتوريد وتركيب عدد ١٤٢ عامود أناره عامه بمشتملاتها + عدد ٣ محول بمشتملاتها لإنارة قرى مركز أشمون	مركز أشمون	١٠٣٦٠		١٠٣٦٠			١٠٣٦٠	١٠٠	تم الانتهاء من الاعمال واطلاق التيار
توريد مهمات ومستلزمات لتدعيم إنارة الطرق بمركز ومدينة أشمون	مركز أشمون	٨٠٠٠		٨٠٠٠			٨٠٠٠	١٠٠	تم الانتهاء من توريد كافة المهمات
اجمالي الادارة المالية		٣٩١٤٠	٢١٥٠	٤١٢٩٠			٤١٢٩٠	١٠٠	
ثانياً: شركة المنوفية لصيانة الاليات									
عمل عميرات جسيمة لعدد ١٨ معدة لمعدات الحملة (١ برج انارة + ٨ فلاب ٤ طن + ٢ لودر مفصلي واخر زاحف + ١ فلاب ٦ طن + ١ فلاب ٣٠ طن + ١ سيارة كسح + جرار ٣ + سيارة بيك اب)	مركز أشمون	٤٦١٠	٠	٤٦١٠			٤٦١٠	١٠٠	تم الانتهاء من الاصلاح الجسيم لعدد ١٨ معدت
اجمالي الصيانة		٤٦١٠	٠	٤٦١٠			٤٦١٠	١٠٠	
ثالثاً: الوحدة				٠					

رفع كفاءة الحملة الميكانيكية بإنشاء وحدة غسيل وتشحيم بالحملة الميكانيكية بمدينة أشمون	مدينة أشمون	٤٠٠	٠	٤٠٠			٤٠٠	١٠٠	تم الانتهاء من الاعمال
اجمالي الوحدة		٤٠٠	٠	٤٠٠			٤٠٠	١٠٠	
مشروعات الرصف									
تركيب انترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكني من (ش اسماء بنت ابي بكر- سعد زغلول - العبور- الجلاء) وعددهم ٧ شوارع بطوال متوسطة ٧٠م وعروض (٣-٨)	مدينة أشمون	٣٠٠٠	٠	٣٠٠٠			٣٠٠٠	٩٧	تم الانتهاء من تركيب الأنترلوك وجارى عمل الممرات
تركيب إنترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكني (خالد بن الوليد / الثورة/ صلاح الدين الشرقى- خلف المجلس) وعددها ٩ شوارع بطول ٢٣٠ متر وعرض ٦ للشارع الواحد	مدينة أشمون	١٢٥٤٠	٠	١٢٥٤٠			١٢٥٤٠	٩٨.٠	تم الانتهاء من تركيب الأنترلوك ورصف شارع عمر بن الخطاب وجارى عمل الممرات
تركيب انترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكني (محمد محسن حمد- الشهداء - الجلاء) بعرض ٥ ل ٦ م لكل شارع وعددها ١٠ شارع	مدينة أشمون	٦٨٤٠	٠	٦٨٤٠			٦٨٤٠	٨٧.٧	تم الانتهاء من تركيب الأنترلوك وجاري الانتهاء من تركيب أغطية بلاعات المطر وجارى عمل الممرات
تركيب أنترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكني أمتداد (محسن حمد- ش الروضة) بجوار بنزينة الروبني بعدد ٦ متفرعات بطوال متوسطة ٥٠م وعروض متوسطة (٤-٥م)	مدينة أشمون	١٥٠٠	٠	١٥٠٠			١٥٠٠	٩٧	تم الانتهاء من تركيب الأنترلوك وباقي تركيب بلاط الأرصفة وجارى عمل الممرات
رصف مدخل شما متفرع من الطريق الاقليمي (من شما حتى بهواش) بطول ٢.٥ وعرض ٨م	مشترك محافظة	١٠٠٠٠	٥٩٠١	١٥٩٠١			١٥٩٠١	٧٥.٥	تم الانتهاء من رصف ١ كم وتم الانتهاء من رش ال ١ كم الباقي وجاري الرصف
رصف طريق ٢١ من الكوادي حتى طريق القناطر بطول ٥ كم وعرض ٨م	مشترك محافظة	٣٠٠٠٠	٥٠٠٠	٢٥٠٠٠			٢٥٠٠٠	٩٧.٩٦	تم الانتهاء من وضع طبقة الأسفلت على الطريق بالكامل وغرف الأمطار
اجمالي الرصف		٥٣٨٨٠	١٠٩٠١	٦٤٧٨١			٦٤٧٨١	٩١.٣	
اجمالي الخطة		٩٨٠٣٠	١٣٠٥١	١١١٠٨١			١١١٠٨١	٩٤.٩	
ملاحظات :- وصلت نسبة التنفيذ في لأعمال المتبقية للمشروعات خطة العام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ التي تنفذها شركة مدكور إلى ٩٠% وتم دهان البلدورات بجميع الشوارع ولم يتم تلافي الملاحظات حتى الان									

المصدر : إدارة التخطيط
التاريخ : ٢٠٢٠-٧-٢٦