

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ في الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/١/٢٠

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني		بيان الموقف التنفيذي
							قيمة التنفيذ	النسبة %	
أولاً: مشروعات الإدارة المالية									
شراء وتوريد سيارة فلاب ٥٠ طن بمدينة أشمون	مشارك محافظة	١٤٠٠٠	٢١٥٠	١٦١٥٠			١٦١٥٠	١٠٠	تم توريد سيارة فلاب ٥٠طن من وحدة الدعم السريع
إنارة الطريق الرابط بين قرية طليا وعزبة سليم الموجود به محطة قطار محلة سيك (مشارك مركز) بعدد ٣٠ عامود +محول	طليا/ عزبة سليم	٢٩٠٠		٢٩٠٠			٢٩٠٠	١٠٠.٠	تم الانتهاء من الاعمال واطلاق التيار
شراء وتوريد وتركيب أعمدة أناره عامه ومحول بمشتملاتهما لإنارة عزبة المهندس بمدينة أشمون بعدد ٣٠عامود+ محول	عزبة المهندس	٢٩٠٠		٢٩٠٠			٢٩٠٠	١٠٠	تم الانتهاء من الاعمال واطلاق التيار
شراء وتوريد وتركيب أعمدة أناره عامه بمشتملاتها لإنارة بمدينة أشمون بعدد ٣٦عامود	مدينة أشمون	١٠٨٠		١٠٨٠			١٠٨٠	١٠٠	تم الانتهاء من الاعمال واطلاق التيار
شراء وتوريد وتركيب عدد ١٤٢ عامود أناره عامه بمشتملاتها+ عدد ٢محول بمشتملاتها لإنارة قرى مركز أشمون	مركز أشمون	١٠٣٦٠		١٠٣٦٠			١٠٣٦٠	١٠٠	تم الانتهاء من الاعمال واطلاق التيار
توريد مهمات ومستلزمات لتدعيم إنارة الطرق بمركز ومدينة أشمون	مركز أشمون	٨٠٠٠		٨٠٠٠			٨٠٠٠	١٠٠	تم الانتهاء من توريد كافة المهمات
اجمالي الادارة المالية									
ثانياً: شركة المنوقية لصيانة الاليات									
عمل عميرات جسيمة لعدد ١٨ معدة لمعدات الحملة (١ برج انارة+ ٨ فلاب ٤ طن+٢ لودر مفصلي واخر زاحف+١ فلاب ٦طن+١ فلاب ٢٠ طن+١ سيارة كسح +جرار ٣+ سيارة بيك اب)	مركز أشمون	٤٦١٠	٠	٤٦١٠			٤٦١٠	١٠٠	تم الانتهاء من الاصلاح الجسيم لعدد ١٨ معدات
اجمالي الصيانة									
ثالثاً: الوحدة									
رفع كفاءة الحملة الميكانيكية بإنشاء وحدة غسيل وتشحيم بالحملة الميكانيكية بمدينة أشمون	مدينة أشمون	٤٠٠	٠	٤٠٠			٤٠٠	١٠٠	تم الانتهاء من الاعمال
اجمالي الوحدة									
مشروعات الصرف									

تركيب أنترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكني من (ش أسماء بنت أبي بكر- سعد زغلول - العيور- الجلاء) وعددهم ٧ شوارع بأطوال متوسطة ٧٠م وعروض (٨-٣)	مدينة أشمون	٣٠٠٠	٠	٣٠٠٠			٣٩٤٠	٩٨	تم الانتهاء من تركيب الأنترلوك وجارى عمل الملاحظات في الشوارع
تركيب إنترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكني (خالد بن الوليد / الثورة/ صلاح الدين الشرقى- خلف المجلس) وعددها ٩شوارع بطول ٢٢٠ متر وعرض ٦ للشارع الواحد	مدينة أشمون	١٢٥٤٠	٠	١٢٥٤٠			١٢٢٩٠	٩٨.٠	تم الانتهاء من تركيب الأنترلوك وجارى عمل الملاحظات في الشوارع
تركيب أنترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكني (محمد محسن حمد- الشهداء – الجلاء) بعرض ٥ ل ٦ م لكل شارع وعددها ١٠ شارع	مدينة أشمون	٦٨٤٠	٠	٦٨٤٠			٦٧٠٠	٩٧.٩٥٣٢١٦٣٧	تم الانتهاء من تركيب الأنترلوك وجارى عمل الملاحظات في الشوارع
تركيب أنترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكني أمتداد (محسن حمد- ش الروضة) بجوار بنزينة الرويني بعدد ٦ متفرعات بأطوال متوسطة ٥٠م وعروض متوسطة (٤-٥م)	مدينة أشمون	١٥٠٠	٠	١٥٠٠			١٤٧٠	٩٨	تم الانتهاء من تركيب الأنترلوك وجارى عمل الملاحظات في الشوارع
رصف مدخل شما متفرع من الطريق الاقليمي (من شما حتى بهواش) بطول ٣.٥ وعرض ٨م	مشترك محافظة	١٠٠٠٠	٥٩٠١	١٥٩٠١			١٥١١٠	٩٥.٠٢٥٤٧٠١	تم الانتهاء من وضع طبقة الأسفلت
رصف طريق ٣١ من الكوادي حتى طريق القناطر بطول ٥كم وعرض ٨م	مشترك محافظة	٣٠٠٠٠	٥٠٠٠	٣٥٠٠٠			٢٤٤٩٠	٩٧.٩٦	تم الانتهاء من وضع طبقة الأسفلت على الطريق بالكامل وعرف الأمطار
إجمالي الرصف		٥٣٨٨٠	١٠٩٠١	٦٤٧٨١			٦٣٠٠٠	٩٧.٢٥٠٧٣٧١	
إجمالي الخطة		٩٨٠٣٠	١٣٠٥١	١١١٠٨١			١٠٩٣٠٠	٩٨.٢٩٦٦٦٥٥	
ملاحظات :- وصلت نسبة التنفيذ في لأعمال المتبقية للمشروعات خطة العام المالى ٢٠٢٣-٢٠٢٤ التي تنفذها شركة مدكور إلى ٩٠% وتم دهان البلدورات بجميع الشوارع ولم يتم تلافي الملاحظات حتى الان									

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٦-٨-٢٦