

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع
التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي لخطة التنمية المحلية للعام المالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

الوحدة المحلية	مدينة /القرية	القطاع	اسم المشروع	الاعتماد			جهة التنفيذ	النسبة المئوية	موقف التنفيذ
				حكومى	ذاتى	جملة			
بركة السبع	بركة السبع	مديرية الطرق	استكمال تركيب بلاط انترلوك بمنطقة متفرعات محى المهدي ومسجد العراقى وسيدى اسماعيل وجمال عبد الناصر بطول ٧٠٠م وعرض ٥م	٦١٢٨		٦١٢٨	مديرية الطرق	٤٠%	تم توريد السن فى عدد ٤ متفرعات وجارى قطع الفرما فى باقى المتفرعات
بركة السبع	بركة السبع	مديرية الطرق	رصف شارع بلال مع مرسال ومتفرعاته بطول ٥٠٠م وعرض ٦م (مشترك المحافظة)	٣٠٠٠		٣٠٠٠	مديرية الطرق	٨٠%	تم توريد السن
بركة السبع	بركة السبع	مديرية الطرق	رصف منطقة بورسعيد الجهة الشرقية بطول ٦٥٠م وعرض ٦م (مشترك المحافظة)	٤٠٠٠		٤٠٠٠	مديرية الطرق	٨٠%	تم الانتهاء من تنفيذ ٤ متفرعات
بركة السبع	بركة السبع	مديرية الطرق	رصف شارع جمال الدين السبعواى وسليمان خضر بطول ٥٠٠م وعرض ٦م (مشترك المحافظة)	٣٠٠٠		٣٠٠٠	مديرية الطرق	٨٠%	تم توريد السن
بركة السبع	بركة السبع	مديرية الطرق	تركيب بلاط انترلوك بمنطقة شارع العرب ومتفرعاته ٧٥٠م وعرض ٥م (مشترك المحافظة)	٣٣٠٠		٣٣٠٠	مديرية الطرق	٦٠%	تم توريد السن
بركة السبع	بركة السبع	مديرية الطرق	تركيب بلاط انترلوك بمنطقة شوارع الكنيسة والكوبرى العلوى بطول ٥٠٠م وعرض ٥م (مشترك المحافظة)	٢٠٠٠		٢٠٠٠	مديرية الطرق	١٠٠%	تم التنفيذ
بركة السبع	بركة السبع	مديرية الطرق	عمرات جسيمة لمعدات الحملة لعدد ١١ معدات	٢٢٤٦		٢٢٤٦	شركة المنوفية	١٠٠%	تم ارسال معدات لشركة المنوفية للالات
بركة السبع	بركة السبع	مديرية الطرق	شراء وتوريد سيارة شفط مياه لمواجهة الامطار ٤م ٢	٣٥٠٠		٣٥٠٠	الادارة المالية	١٠٠%	تم التوريد
بركة السبع	بركة السبع	مديرية الطرق	شراء وتوريد عدد ١ سيارة قلاب ٢٠طن	١١٠٠٠		١١٠٠٠	الادارة المالية	١٠٠%	تم التوريد

الوحدة المحلية	مدينة /القرية	القطاع	اسم المشروع	الاعتماد			جهة التنفيذ		موقف تنفيذى
				حكومى	ذاتى	جملة			
بركة السبع	بركة السبع	مديرية الطرق	شراء وتوريد عدد ١ سيارة قلاب ٥٠طن (مشترك المحافظة)	١١٠٠٠	٦٥٠٠	١٧٥٠٠	الادارة المالية		جارى طرح الترسية
بركة السبع	بركة السبع	مديرية الطرق	إحلال وتجديد مهمات لعدد ٢محول انارة	٥٠٠		٥٠٠	الادارة المالية	١٠٠%	تم التنفيذ
بركة السبع	بركة السبع	مديرية الطرق	مهمات ومستلزمات انارة	٥٦٦		٥٦٦	الادارة المالية	١٠٠%	تم التوريد
بركة السبع	بركة السبع	مديرية الطرق	استكمال إنشاء سوق وموقف على مساحة الدور ١٩٢٦ الدور الاول موقف والدور الثانى سوق حضارى	٣٠٠٠٠		٣٠٠٠٠	الانتاج الحربى	٨٥%	تم الانتهاء من أعمال الخرسانات وجارى أعمال التشطيبات
			الاجمالى	٨٠١٤٠	٦٥٠٠	٨٦٦٤٠			

مصدر البيان : البوابة الالكترونية

التاريخ : ٢٠٢٥/٥/٢٤