

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع
التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي لخطة التنمية المحلية للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

موقف التنفيذ	النسبة المئوية	جهة التنفيذ	الاعتماد			اسم المشروع	القطاع	مدينة /القرية	الوحدة المحلية
			جملة	ذاتي	حكومي				
تم المسح		مديرية الطرق	٦١٢٨		٦١٢٨	استكمال تركيب بلاط انترلوك بمنطقة متفرعات محى المهدي ومسجد العراقي وسيدى اسماعيل وجمال عبد الناصر بطول ٧٠٠م وعرض ٥م	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
تم قطع الفرما وتركيب البلدورات وتوريد السن	٤٠%	مديرية الطرق	٣٠٠٠		٣٠٠٠	رصف شارع بلال مع مرسال ومتفرعاته بطول ٥٠٠م وعرض ٦م (مشترك المحافظة)	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
تم قطع الفرما وتركيب البلدورات وتوريد السن	٤٠%	مديرية الطرق	٤٠٠٠		٤٠٠٠	رصف منطقة بورسعيد الجهة الشرقية بطول ٦٥٠م وعرض ٦م (مشترك المحافظة)	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
تم قطع الفرما وتركيب البلدورات وجارى توريد السن	٤٠%	مديرية الطرق	٣٠٠٠		٣٠٠٠	رصف شارع جمال الدين السعاوى وسليمان خضر بطول ٥٠٠م وعرض ٦م (مشترك المحافظة)	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
تم قطع الفرما	٢٠%	مديرية الطرق	٣٢٠٠		٣٢٠٠	تركيب بلاط انترلوك بمنطقة شارع العرب ومتفرعاته ٧٥٠م وعرض ٥م (مشترك المحافظة)	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
تم قطع الفرما وتركيب البلدورات وتوريد السن	٤٠%	مديرية الطرق	٢٠٠٠		٢٠٠٠	تركيب بلاط انترلوك بمنطقة شوارع الكنيسة والكوبرى العلوى بطول ٥٠٠م وعرض ٥م (مشترك المحافظة)	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
تم ارسال معدات لشرة المنوفية للاليات	٥٠%	شركة المنوفية	٢٢٤٦		٢٢٤٦	عمرات جسيمة لمعدات الحملة لعدد ١١ معدات	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
تم التوريد	١٠٠%	الادارة المالية	٣٥٠٠		٣٥٠٠	شراء وتوريد سيارة شفط مياه لمواجهة الامطار ٤م ٢	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
تم التوريد	١٠٠%	الادارة المالية	١١٠٠٠		١١٠٠٠	شراء وتوريد عدد ١ سيارة فلاب ٢٠طن	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع

موقف تنفيذى		جهة التنفيذ	الاعتماد			اسم المشروع	القطاع	مدينة /القرية	الوحدة المحلية
			جملة	ذاتى	حكومى				
جارى طرح الترسية		الادارة المالية	١٧٥٠٠	٦٥٠٠	١١٠٠٠	شراء وتوريد عدد ١ سيارة قلاب ٥٠طن (مشترك (المحافظة)	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
تم التنفيذ	١٠٠%	الادارة المالية	٥٠٠		٥٠٠	إحلال وتجديد مهمات لعدد ٢محول انارة	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
تم التوريد	١٠٠%	الادارة المالية	٥٦٦		٥٦٦	مهمات ومستلزمات انارة	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
تم الانتهاء من الدور الارضى وامال التشطيب به والبدء فى أعمدة الاول على	٦٠%	الانتاج الحربى	٣٠٠٠٠		٣٠٠٠٠	استكمال إنشاء سوق وموقف على مساحة الدور ١٩٢٦ الدور الاول موقف والدور الثانى سوق حضارى	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
			٨٦٦٤٠	٦٥٠٠	٨٠١٤٠	الاجمالى			

مصدر البيان : البوابة الالكترونية

التاريخ : ٢٠٢٥/١/٢١