

الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ في الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ وحتى ٢٠٢٢/٨/٢٤

م	المركز	الموقع	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	نوع العملية	المشروع الفرعي	الإعتماد البنكي	الإعتماد الذاتي	إجمالي التكلفة الكلية للمشروع	الجهة المنفذة	منفذ حكومي	منفذ ذاتي	نسبة التنفيذ	الموقف التنفيذي
١	منوف	مدينة منوف	كهرباء	معدات إبرة	معدات إبرة	شراء وتوريد أدوات ومهمات إبرة	٣٥٠٠		٣٥٠٠	الإدارة المالية				تم الطرح وحازك الترسية
٢	منوف	مدينة منوف	كهرباء	مد وتدعيم شبكات	أعمدة إبرة	توريد وتركيب أعمدة إبرة	٣٠٠٠		٣٠٠٠	الإدارة المالية				تم الطرح وحازك الترسية
٣	منوف	مدينة منوف	تحسين بيئة	تطوير الحملة الميكانيكية بمركز منوف	معدات نظافة	شراء وتوريد عدد ١ سيارة كسح ٤متر لرش الأشجار وعسسل الأرصفة	١٥٩٢		١٥٩٢	الإدارة المالية				تم الطرح وحازك الترسية
٤	منوف	مدينة منوف	تحسين بيئة	تطوير الحملة الميكانيكية بمركز منوف	عمرات جسيمة	عمل عمرات جسيمة لعدد ١٠ عمدة	٤٤٣٨		٤٤٣٨	شركة المينوفية لصيانة الآليات				تم إرسال بيان بالمعدات المطلوب عمل عمرات جسيمة لها للإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية
٥	منوف	مدينة منوف	الطرق والنقل	رصيف طرق داخلية بمركز منوف	رصيف طرق داخلية بمركز منوف	ترميم وإعادة رصف شارع محمد فريد البحري ابتداءً من تقاطع أحمد عرابي القبلي وحتى تقاطع الشهيد أحمد شاكر بطول ٩٠٠ م وعرض ١٠ م	٤٩٠٠		٤٩٠٠	الإنتاج الخريبي (وعد)				تم إرسال بيان بالمعدات المطلوب عمل عمرات جسيمة لها للإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية
٦	منوف	مدينة منوف	الطرق والنقل	رصيف طرق داخلية بمركز منوف	رصيف طرق داخلية بمركز منوف	ترميم وإعادة رصف طريق بريس - منوف بداية من أمام ناكورة النطاقين الأمامي الأيمن وحتى مزلفان القطار وعمل بلدورات وبلاط أرضية بطول ١٠٠٠ م وعرض ٨ م	٤٩٥٠		٤٩٥٠	الإنتاج الخريبي (وعد)				تم عمل محضر إضمامي
٧	منوف	مدينة منوف	الطرق والنقل	رصيف طرق داخلية بمركز منوف	بلاط أنترلوپ	عمل بلاط أنترلوپ بمنطقة عزبة المحطة بمدينة منوف	٤٠٠٠		٤٠٠٠	الإنتاج الخريبي (وعد)				تم عمل محضر إضمامي
٨	منوف	مدينة منوف	الطرق والنقل	رصيف طرق داخلية بمركز منوف	بلاط أنترلوپ	عمل بلاط أنترلوپ بشوارع عزبة القشلا بمدينة منوف	٣٩٥٢		٣٩٥٢	الإنتاج الخريبي (وعد)				تم عمل محضر إضمامي
٩	منوف	مدينة منوف	تحسين بيئة	إدارة المخلفات الصلبة	تغطيات	إستكمال تغطية مساحة ١٢٥ متر من مصرف منوف بجوار محطة محولات منوف إتجاه كفر السنابس	٨٠٠٠		٨٠٠٠	الإنتاج الخريبي				تم عمل محضر إضمامي مع مصرف منوف
١٠	الديوان العام	مدينة منوف	الطرق والنقل	رصيف طرق داخلية بمركز منوف	أرصفة	عمل أرصفة وبلدورات وأعمدة ديكورية بطريق منوف برهيم من شمال أحمد شاكر حتى سور محطة محولات منوف (مسترك محافظة)	٣٣٠٠		٣٣٠٠	الإنتاج الخريبي (وعد)				
١١	الديوان العام	مدينة منوف	الطرق والنقل	رصيف طرق داخلية بمركز منوف	رصيف و بلاط أنترلوپ	ترميم وإعادة رصف وعمل بلدورات وأرصفة بشوارع كلية الهندسة بطول ٣٠٠ م وعرض ٨ م (مسترك محافظة)	٩٩٨	٣٠٠٠	٢٩٩٨	الإنتاج الخريبي				تم عمل محضر إضمامي
الإجمالي														
							٣٩٥٢٦		٤١٥٢٦					

مصدر البيان : إدارة البوابة الالكترونية

تاريخ البيان : ٢٩/٠٨/٢٠٢٢