

المبالغ بالألف جنيه

الموقف التنفيذي لمشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي فى الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٢/٢١

م	المركز	الموقع	القطاع	القطاع الفرعى	حالة المشروع	اسم المشروع	الإعتماد البنكى	الجهة المنفذة	تمويل بنكى	منفذ حكومى	نسبة التنفيذ	الموقف التنفيذى
١	منوف	منوف	الطرق والنقل	رصف داخل المدن والقرى	إحلال وتجديد	رصف داخل مدينة منوف	٦١٠٠	مديرية الطرق		٥٠٠٠	%٨٢	تم قطع فرمة وتشوين السن فى طريق منوف الحامول كما تم قطع فرمة بجزء من طريق الجوازات والجزء الآخر به عوائق تم مخاطبة شركة المياه لإزالتها
٢	منوف	منوف	تحسين بيئة	تحسين بيئة	إستكمال	إستكمال المظلة لجراج الحملة بالوحدة المحلية وعمل بلاطات	١٥٠	الوحدة المحلية		.	%٠	تم مخاطبة هيئة الأبنية التعليمية للتنفيذ
٣	منوف	منوف	تحسين بيئة	إدارة المخلفات الصلبة	جديد	شراء وتوريد سيارة قلاب ٢٠طن	٢١٠٠	الإدارة المالية		٢١٠٠	%١٠٠	تم التوريد
٤	منوف	منوف	كهرباء	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	جديد	توريد وتركيب عدد (١٧٠) عامود	١٢٢٠	الإدارة المالية		.	%٠	تم الترسية على توريد ٩٥ عامود
٥	منوف	منوف	كهرباء	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	إستكمال	توريد وتركيب عامود ديكورى بخطة ٢٠٢١/٢٠٢٠	١٣	الإدارة المالية		١٣	%١٠٠	تم التنفيذ
٦	منوف	منوف	كهرباء	مهمات إنارة	جديد	شراء وتوريد مستلزمات إنارة	٢٠٥٠	الإدارة المالية		٢٠٠٠	%٩٨	تم إستلام ٦١٩٦ لمبة ليد ٢٤وات وعدد ٥٠٠ لمبة ١٢وات ٤٠٠ قاطع أحادى و ٢٠٠ قاطع ثلاثى A ١٠٠ و ١٥٠ لفة ترمو ١*٢ و ٥٠ لفة ٣*٣ و ١٠ لفة ١٠مم و ٢٠٠ لفة شريط لحام و ٥٠٠ ماسورة ٣٠٢ كوع وأسلاك ألومنيوم وترانس ٥٠ وشباية ٥٠ وات
٧	منوف	منوف	تحسين بيئة	إدارة المخلفات الصلبة	جديد	شراء وتوريد عدد ٣ قلاب ١٠ طن	٤٤٦٠	الإدارة المالية		٤٤٦٠	%١٠٠	تم توريدهم و تحويلهم لمركز آخر
٨	منوف	منوف	تحسين بيئة	إدارة المخلفات الصلبة	جديد	شراء وتوريد عدد ١ قلاب ١٠ طن بخطة ٢٠٢١/٢٠٢٠	١٢٦٥	الإدارة المالية		١٢٦٥	%١٠٠	تم إستلام القلاب ضمن خطة العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠

المبالغ بالألف جنيه

الموقف التنفيذي لمشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي فى الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٢/٢١

م	المركز	الموقع	البرنامج	البرنامج الفرعي	طبيعة المشروع	اسم المشروع	الإعتماد البنكى	الجهة المنفذة	تمويل بنكى	منفذ حكومى	نسبة التنفيذ	الموقف التنفيذى
٩	منوف	منوف	تحسين بيئة	إدارة المخلفات الصلبة	جديد	شراء وتوريد سيارة مكنسة	١٥٠٠	الإدارة المالية		١٥٠٠	%١٠٠	تم توريدها وتحويلها لمركز آخر
١٠	منوف	منوف	تحسين بيئة	إدارة المخلفات الصلبة	إحلال وتجديد	عمل عميرات جسيمة لعدد (٩) معدة	١٠٠٠	شركة المنوفية	٠	٨٠٠	%٨٠	تم إستلام اللودر الزاحف رقم ٦٢٨١ ، ٧١٦٥ وقلاب رقم ٦٨٢٩ ، ٦٥١٩ وتم إرسال لودر ٦١٤٨ ، وقلاب ٧٢٢٩ ، وجرى إرسال ثلاث معدات
١١	منوف	منوف	تحسين بيئة	إدارة المخلفات الصلبة	جديد	شراء وتوريد لودر مفصلى حلة ١ متر	١٥٠٠	الإدارة المالية		٠	%٠	جارى التوريد
١٢	منوف	منوف	تحسين بيئة	تحسين بيئة	إحلال وتجديد	تغطية مسافة ٢٠٠ متر من مصرف منوف عند شبكة الكهرباء لعمل موقف لسيارات الأجرة	٢٣٥٠	صرف غرب		٠	%٠	تم الإسناد للإنتاج الحربى لتنفيذ ٤٨ متر
١٣	منوف	منوف	تحسين بيئة	تحسين بيئة	إحلال وتجديد	عمل ترميمات للحائط الساند على مصرف الباجور بطريق منوف الحامول	٢١٤	صرف غرب		٢١٤	%١٠٠	تم التنفيذ
١٤	منوف	منوف	تحسين بيئة	توصيل مياه الشرب والصرف الصحى	جديد	توصيل المرافق لعدد ٢ مدرسة جديدة	٢٦١	شركة مياه الشرب والصرف الصحى		٠	%٠	تم مخاطبة شركة مياه الشرب والصرف الصحى للتنفيذ

المبالغ بالآلف جنيه

الموقف التنفيذي لمشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي فى الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٢/٢١

م	المركز	الموقع	البرنامج	البرنامج الفرعى	طبيعة المشروع	اسم المشروع	الإعتماد البنكى	الجهة المنفذة	تمويل بنكى	منفذ حكومى	نسبة التنفيذ	الموقف التنفيذى	
١٥	منوف	منوف	كهرباء	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	جديد	إنارة طريق مصرف الإمبابى من مدينة منوف حتى منشأة سلطان بعدد ١ محول	٧٥٠	الإدارة المالية		٧٥٠	%١٠٠	تم التوريد وعمل محضر تشوين للمحول فى مخازن فرع كهرباء منوف	
١٦	منوف	منوف	كهرباء	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	جديد	إنارة طريق مصرف الإمبابى من مدينة منوف حتى منشأة سلطان بطول ٤كم بعدد ١٣٠ عامود	١٢٥٠	الإدارة المالية		٠	%٠	تم عمل محضر تسليم موقع	
١٧	منوف	منوف	كهرباء	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	جديد	إستكمال إنارة الطريق من كوبرى سعد عطيه حتى حدود المركز مع البيشة بطول ٧٠٠ م (٢٥عامود بالمشمتملات والكشاف )	٢٨٧	الإدارة المالية		٠	%٠	تم عمل محضر تسليم موقع	
الإجمالى											٦٨%	١٨١٠٢	٣٦٤٧٠

مصدر البيان : إدارة البوابة الالكترونية

تاريخ البيان : ٢٠٢٢/٠٢/٢٣