

الوحدة المحلية	الموقع	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	أسم المشروع	بنك	ذاتي	جملة	مدير	جملة فعلية	الجهة المتقدمة	تمويل حكومي	تمويل ذاتي	منفذ حكومي	منفذ ذاتي	جملة المنفذ	نسبة التنفيذ	الموقف التنفيذي
منوف	منوف	الطرق و النقل	رصف داخل المدن و القرى	ترميم و إعادة رصف طريق برهيم من الجهتين ابتداء من مطحن المعداوي و حتي محطة محولات منوف ٢٥٠٠م	٣٨٠٠	٠	٣٨٠٠		٣٨٠٠	مديرية الطرق	٩٥٠		٩٥٠		٩٥٠	%٢٥	جاري قطع الفرما لترميم الشارع
برهيم	برهيم	الطرق و النقل	رصف داخل المدن و القرى	استكمال رصف مدخل برهيم من الناحية الغربية و المؤدي إلي مسجد حلمي بطول ٥٠٠ م	٥٧٠		٥٧٠		٥٧٠	مديرية الطرق	٢٨٥		٢٨٥		٢٨٥	%٥٠	تم فرد طبقة السن والعمل متوقف
سدود	سدود	الطرق و النقل	رصف داخل المدن و القرى	رصف و إعادة رصف شارع الشعالنة من طريق ترعة برمودي المرصوف مارا بمكتب البريد و حتي الوحدة المحلية بطول ٦٠٠	٦٣٠	٠	٦٣٠		٦٣٠	مديرية الطرق	٢١٥		٢١٥		٢١٥	%٥٠	تم فرد طبقة السن والعمل متوقف
فيشا الكبرى	هيت	كهراء	مد و تدعيم شبكات الكهراء	إزالة الطرق من كوبري سعد عطيه حتى حدود المركز مع الليبشة بطول ١٧٠٠ م(محول + ٥٢ عامود بالمشمتملات والكشاف)	٨٣٠	٠	٨٣٠		٨٣٠	الإدارة المالية	٠		٠		٠	%٠	جاري استلام المواقع
زاوية رزين	بهواش	كهراء	مد و تدعيم شبكات الكهراء	إستكمال إنارة طريق زاوية رزين شما بداية من قرية بهواش بطول ٢ كم (محول + ٥٨ عامود بالمشمتملات والكشاف)	٨٠٠	٠	٨٠٠		٨٠٠	الإدارة المالية	٠		٠		٠	%٠	جاري استلام المواقع
طملاي	دبركي /طملاي	كهراء	مد و تدعيم شبكات الكهراء	إحلال و تجديد إنارة طريق الصينية دبركي	٣٥٠	٠	٣٥٠		٣٥٠	الإدارة المالية	٠		٠		٠	%٠	جاري استلام المواقع
طملاي	طملاي	كهراء	مد و تدعيم شبكات الكهراء	استكمال إنارة طريق الصينية باعمدة وكشافات من الصينية و حتي الوحدة المحلية	٧٠	٠	٧٠		٧٠	الإدارة المالية	٠		٠		٠	%٠	جاري استلام المواقع
طملاي	شيشير طملاي	كهراء	مد و تدعيم شبكات الكهراء	استكمال إنارة طريق ابوعدس كوبري شيشير	١٥٠	٠	١٥٠		١٥٠	الإدارة المالية	٠		٠		٠	%٠	جاري استلام المواقع
منوف و قرى المركز	منوف و قرى المركز	كهراء	معدات إنارة	شراء وتوريد أدوات و مهمات إنارة	١٤٦٠	٠	١٤٦٠		١٤٦٠	الإدارة المالية	١٤٦٠		١٤٦٠		١٤٦٠	%١٠٠	تم التوريد و جاري الاستلام من المحافظة
جزى	جزى	تحسين بيئة	إدارة مخلفات	شراء و توريد سيارة فلاب ٦ طن	٤٥٠		٤٥٠		٤٥٠	الادارة المالية	٤٥٠		٤٥٠		٤٥٠	%١٠٠	تم التوريد
منوف وجزى ومنتشة سلطان	منوف وجزى ومنتشة سلطان	تحسين بيئة	تحسين بيئة	تطوير و تجميل مداخل بمدينة منوف و جزى ومنتشة سلطان	٩١٠	٠	٩١٠		٩١٠	الوحدة المحلية	٥٢١.٨٠٨		٥٢١.٨٠٨		٥٢١.٨٠٨	%٧٧	جاري التنفيذ
زاوية رزين	بهواش	تحسين بيئة	تحسين بيئة	استكمال تغطية مسقة عزبة السقا (الخزان) بطول ١٤٠ م بمواسير قطر ١ م	٣٢٥		٣٢٥		٣٢٥	الوحدة المحلية	٣٦٦.٦٧٨		٣٦٦.٦٧٨		٣٦٦.٦٧٨	%٨٢	جاري التنفيذ
منتشة سلطان	منتشة سلطان	تحسين بيئة	تحسين بيئة	استكمال تغطية مسقة الدهان (القنطرة الشرقية) بطول ٢٥٠ م	٤٢٥	٠	٤٢٥		٤٢٥	الوحدة المحلية	٣٠٠		٣٠٠		٣٠٠	%٤٧	جاري التنفيذ
منوف	منوف	تدعيم المحتاجات المحلة	تدعيم احتياجات الوحدات المحلة	توريد و تركيب عدد ٢ حنفيه حريق بمبنى الحملة الميكانيكية بمنوف	١٣٠	٠	١٣٠		١٣٠	شركة مياه الشرب و الصرف	١٣٠		١٣٠		١٣٠	%١٠٠	تم التنفيذ
الحامول	الحامول	كباري و أنفاق و معديات	كباري و أنفاق و معديات	إحلال و تجديد كوبرى على ترعة الدون بالكيلو ١٠.٦٠٠	٦٠٠	٠	٦٠٠		٦٠٠	مديرية الري	٠		٠		٠	%٠	جاري سداد التأمين النهائى وإصدار أمر العمل
إجمالي الموقف التنفيذي لمشروعات خطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ لمركز و مدينة منوف																	