

محافظة المنوفية

رئاسة مركز ومدينة قويسنا

إدارة التخطيط والمتابعة

4- المشروعات التي تقوم بتنفيذها مديرية الطرق والنقل بالمنوفية:

اولا : رصف داخل المدينة :-

م	المركز	الوحدة المحلية	اسم المشروع	الاعتماد		الاجمالي	التنفيذي الموقوف
				حكومي	ذاتي		
1	قويسنا	مدينة قويسنا	رصف شارع التوبة	150	430	580	تم التنفيذ
2	قويسنا	مدينة قويسنا	رصف شارع الصباحي	590	-	590	تم التنفيذ

ثانيا : رصف داخل القرى :-

1	قويسنا	إبنهس	اعادة رصف مدخل الرمالي حتي طريق مصطاي	140	-	140	متوقف علي اختيار خط المياه البحاري من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي
2	قويسنا	بجيرم	استكمال رصف طريق قويسنا البلد - كفر الاكرم	70	-	70	تم التنفيذ
3	قويسنا	بجيرم	استكمال رصف مدخل شرانيس من مسجد الفرقان تجاه قبلي	-	430	430	لم يتم التنفيذ حيث ان الاعتماد الذاتي غير مدبر
4	قويسنا	شبرا بخوم	استكمال رصف طريق مصرف الخضراوية	-	215	215	لم يتم التنفيذ حيث ان الاعتماد الذاتي غير مدبر
الاجمالي				950	1075	2025	

بإجمالي اعتماد وقدره ( مليونان وخمس وعشرون ألف جنيه فقط لا غير )

موزعة كالآتي :-

1- اعتماد حكومي / تسعمائة وخمسون ألف جنيه

2- اعتماد ذاتي / مليون وخمسة وسبعون ألف جنيه

المصدر: إدارة التخطيط والمتابعة

التاريخ: 2016/3/19

محافظة المنوفية

رئاسة مركز ومدينة قويسنا

إدارة التخطيط والمتابعة

4- الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق

رصف داخل القرى :-

الموقف التنفيذي	الاجمالي	اعتماد ذاتي	اعتماد حكومي	اسم المشروع	البرنامج الفرعي	الوحدة المحلية	المركز
سوف يتم الانتهاء يوم 2017/5/15	200	-	200	استكمال اعادة رصف مدخل القرية (ش المحطة)	رصف داخل القرى	ميت بره	قويسنا
تم الانتهاء	300	-	300	استكمال رصف طريق كفر الاكرم - قويسنا بداية من عزبة جاب الله اتجاه عزبة مسيحة	رصف داخل القرى	بجيرم	قويسنا
	500	-	500	الاجمالي			

ياجمالي اعتماد وقدره ( خمسمائة ألف جنيه فقط لاغير ) :

1- اعتماد حكومي ( خمسمائة ألف جنيه فقط لاغير )

المصدر: إدارة التخطيط والمتابعة

التاريخ: 2017/4/27

