

تقرير متابعة الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ عن الفترة ٢٠٢٣/١٠/٢٢ الي ٢٠٢٤/١/٢٢

م	المركز	القريبة	البرنامج	البرنامج الفرعي	أسم المشروع	جهة التنفيذ	اعتماد حكومي	اعتماد ذاتي	جملة فعلية	المكون العيني	قيمة التنفيذ	نسبة التنفيذ	الموقف التنفيذي
١	قويسنا	قويسنا	تحسين البيئة	ادارة مخلفات صلبه	شراء وتوريد عدد (١)سيارة برج كهرباء بمدينة قويسنا	الادارة المالية	١٦٥٠	٠	١٦٥٠	آلات ومعدات		%٩٥	تم توريد عدد(١) سيارة برج كهرباء للوحدة وتم تسليمها للحملة الميكانيكية وجاري ترخيصها
٢	قويسنا	قويسنا	الكهرباء	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	توريد مهمات انارة بمدينة قويسنا	الادارة المالية	٣٨٠٠	٠	٣٨٠٠	آلات ومعدات		%٨٥	تم توريد الاصناف الاتيه بمخازن الوحدة : ١- ١٠٠٠ المبه ليد ٥٠ وات ٢- ١٠ قاطع ثلاثي ١٥٠ امبير ٣- ٩٣٣ كشاف ليد ١٥٠ وات ٤- ٣٦ عدسة ٥- ٣٠ كونتاكتور ١٠٠ امبير ٦- ٥٠٠ دوايه جوليت ٧- ١٠٠٠ بكره شريط لحام ٨- ٣٠٤ مخفض دويل (مشترك تحويل) ٩- ٤٥٠ لمبه ليد ٢٤ وات ١٠- ٢٠ الفة كابل ١١- ترموبلاستيك ٢*١ مم ٢٦- ٢٥ سلك ٣٥ مم

٣	قويسنا	قويسنا	تحسين البيئة	ادارة مخلفات صلبه	دعم اسطول الحملة الميكانيكية يعمل عميرات جسيمه لعدد (٧) معدات (لودر - قلاب - سيارة)	شركة صيانة الآليات	٤٠٩٣	٠	٤٠٩٣	آلات ومعدات	٤٠٩٣	٣٠%	تم اصلاح المعدات الاتيه: ١- سيارة دويل كابينه ٤٩٥ (قويسنا) ٢- تم تركيب شفره بلعدد (٢) لودر كاتربلر (قويسنا) ٣- تم تركيب شفره للودر دوسان ٩٤١٧ (قويسنا) ٤- تم تركيب شفره ونيوذ للودر دوسان ٧٢٣٦ (قويسنا) ٥- تم تركيب رادياتير للودر دوسان ٧٢٣٦ (قويسنا) ٦- تم اصلاح لودر هيدروميكا ٦٢٧٤ (ميت بره) ٧- تم اصلاح سياره ركوب ٦٩٢٨ (مصطاي) ٨- تم اصلاح سيارة قلاب ٤طن ٦١٧٩ (مصطاي) *جاري اصلاح المعدات الاتيه: ١- لودر فولفو بدون رقم (قويسنا) ٢- قلاب ايشر ٦٩٣١ (قويسنا)
٤	قويسنا	قويسنا	الطرق والنقل	رصف شارع ضيف بطول ٨٠٠م بعرض ٦م بمدينة قويسنا	المخبرات العامه (بر فكت)	٣١١٨	٠	٣١١٨	تشبيدات	٣١١٨	صفر%	تم عمل الرفع المساحي وجاري التنسيق مع شركات المرافق	
٥	قويسنا	قويسنا	الطرق والنقل	رصف شارع الباز بطول ٨٠٠م عرض ٨م بمدينة قويسنا	المخبرات العامه (بر فكت)	٢٨٨٤	٠	٢٨٨٤	تشبيدات	٢٨٨٤	٥٥%	تم تركيب البلاط وجاري الانتهاء من طبقة السن وجاري رفع مطابق الصرف الصحي وضبط منسوب غرف تفتيش الاهالي وتركيب الاغطيه. وجاري عمل وصلات منزليه للاهالي بمعرفة شركة المياه	
٦	قويسنا	قويسنا	الطرق والنقل	رصف شارع صبري بطول ٧٦٠م وعرض ٨م بمدينة قويسنا	المخبرات العامه (بر فكت)	٣٧٨٤	٠	٣٧٨٤	تشبيدات	٣٧٨٤	٥٥%	تم تركيب البلاط والبلدورة والفرشه والادمت وجاري استكمال فرد طبقة السن ودمكها	
٧	قويسنا	قويسنا	الطرق	رصف شارع مصطفي فهمي	المخبرات العامه (بر فكت)	٣٣٣٠	٠	٣٣٣٠	تشبيدات	٣٣٣٠	صفر%	تم عمل الرفع المساحي وجاري التنسيق مع شركات المرافق	

							بطول ٧٠٠م وعرض ٨م بمدينة قويسنا		والنقل			
٨	قويسنا	قويسنا	الطرق والنقل	رصف داخل المدن	رصف شارع النهضه بطول ٥٠٠م وعرض ٦م بمدينة قويسنا	المخبرات العامه(بر فكت)	١٩٩٠	٠	١٩٩٠	تشبيدات	٢٥%	تم الانتهاء من صب الادمات وجاري تركيب البلدورة وجاري عمل الوصلات المنزليه للاهالي بمعرفة شركة المياه
٩	قويسنا	قويسنا	الطرق والنقل	رصف داخل المدن	رصف شارع عزيز فهمي بطول ٨٠٠م وعرض ٦م بمدينة قويسنا	المخبرات العامه(بر فكت)	٣١٥٨	٠	٣١٥٨	تشبيدات	٢٥%	تم صب الادمات اسفل البلدورة وتم تركيب البلدورات وجاري صب الفرشة اسفل البلاط وجاري عمل الوصلات المنزليه للاهالي بمعرفة شركة المياه
١٠	قويسنا	قويسنا	الطرق والنقل	رصف داخل المدن	رصف شارع غراب بطول ٨٠٠م وعرض ٨م بمدينة قويسنا	المخبرات العامه(بر فكت)	٣٦٤٠	٠	٣٦٤٠	تشبيدات	٢٠%	تم تكسير الاسفلت والارصفه وجاري صب الادمات اسفل البلدورة وجاري عمل الوصلات المنزليه للاهالي بمعرفة شركة المياه
١١	قويسنا	قويسنا	الطرق والنقل	تعويضات	نزع ملكية ارض لتوسعة الطريق بمدينة قويسنا (مشترك المحافظة)	المخبرات العامه(بر فكت)	١٤٤٢٢	٠	١٤٤٢٢	تشبيدات	٨٠%	تم تخصيص مبلغ(١٤٤٢٢ الف جنيه) من تمويل المرحلة الاولى بالخطة(بنك الاستثمار) وتم اصدار اوامر الدفع بمعرفة الادارة العامه للحسابات بالمحافظة وتم التنسيق مع ادارة الحسابات بالوحده لصرف التعويضات لمستحقيها
١٢	قويسنا	قويسنا	الطرق والنقل	رصف داخل المدن	توسعة ورصف الطريق الرئيسي للمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا (مشترك المحافظة)	المخبرات العامه(بر فكت)	١٦٠٠٠	٠	١٦٠٠٠	تشبيدات	٦٥%	تم الانتهاء من فرد طبقة السن ودمكها وجاري سنفرة طبقة السن وضبط منسوب السن بالطريق تمهيدا للرصف
١٣	قويسنا	قويسنا	الطرق والنقل	رصف داخل المدن	رصف شارع بهجت يوسف الغربي بطول ٤٠٠م وعرض ٦م بمدينة قويسنا(مشترك المحافظة)	المخبرات العامه(بر فكت)	٢٠٩٦	٠	٢٠٩٦	تشبيدات	٦٥%	تم الانتهاء من صب الادمات اسفل البلدورة وتركيب البلدورة وصب الفرشة اسفل البلاط وتركيب البلاط وتم الانتهاء من فرد ودمك طبقة الاساس (السن)وجاري بناء وضبط منسوب غرف تفتيش الاهالي وتركيب الاغطيه
١٤	قويسنا	قويسنا	تدعيم	تشبيدات	انشاء موقف متعدد الطوابق بمدينة	جهات سيادية	٢٨٦٣٣	٠	٢٨٦٣٣	تشبيدات	٢٠%	تم التعاقد مع شركة الانتاج الحربي بمعرفة المحافظة وتم

صرف نسبة ٢٥% من قيمة الدفعه وتم عمل الجسات وفحص التربه للموقع وتم عمل محضر تشوين من قبل شركة الكهرباء لصرف نسبة ٧٥% من قيمة مقياسه تعميق الكابل وتم عمل الرفع المساحي للموقع .وقد تعذر استخراج موافقة سكك حديد مصر وبناءا علي ذلك تم تعديل الرسم الكروكي المقترح تنفيذه . وجاري اجراءات تعميق الكابل.								قويسنا (مشارك المحافظة)		احتياجات			
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	----------	--	--	--

المصدر : إدارة التخطيط والمتابعة  
التاريخ : ٢٠٢٤/١/٢٩

