

محافظة المنوفية

رئاسة مركز ومدينة قويسنا

إدارة التخطيط والمتابعة

المشروعات التي تقوم بتنفيذها شركة الكهرباء

وفيما يلي بيان بتلك المشروعات :- القيمة بالالف جنيه

م	الموقع	اسم المشروع	الاعتماد		الاجمالي	الموقف التنفيذي
			حكومي	ذاتي		
1	شبرا بخوم	استكمال انارة الطريق المؤدي الي مدرسة شبرا بخوم الثانوية الصناعية	100	-	100	تم التنفيذ وتم اطلاق التيار
2	طه شبرا	انارة طريق عزبة ابو مصطفى (شراء وتركيب محول قدرة 300 ك.ف.أ.)+توريد وتركيب 8متر مدرجه بالمشمتملات عدد (32) عامود	220	-	220	تم تركيب برج البداية الخاص بتغذية العملية وجاري تركيب المحمول
3	م.قويسنا	شراء وتوريد اعمدة انارة للمدينة (10متر مدرجة) 29 عامود	50	-	50	تم تشوين المهمات
4	شبرا بخوم - بجيرم	شراء وتوريد اعمدة انارة لكل من شبرا بخوم - بجيرم عدد (54)عامود انارة	90	-	90	تم تشوين المهمات
5	ام خان	استكمال انارة طريق الخضراويه (شراء وتركيب عدد 20 عامود 8 متر مدرج بالمشمتملات)	94	-	94	تم تشوين المهمات
		الاجمالي	554	-	554	

باعتماد وقدره (554 جنيه) خمسمائة اربعة وخمسون الف جنيه

المصدر: إدارة التخطيط والمتابعة

التاريخ: 2017/1/31

محافظة المنوفية

رئاسة مركز ومدينة قويسنا

إدارة التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي لمشروعات التغطيات للعام المالي 2017/2016

وفيما يلي بيان بتلك المشروعات :-
القيمة بالالف جنيه

م	الموقع	اسم المشروع	الاعتماد		الموقف التنفيذي
			حكومي	ذاتي	
1	عرب الرمل	استكمال تغطية ترعة حيوسه	200	-	تم تشوين المهمات بتاريخ 2017/1/12
2	طه شبرا	استكمال تغطية ترعة العساكرة حتي المدرسة الابتدائية	-	350	التمويل ذاتي غير مدبر
3	طه شبرا	تغطية ترعة الجنية	-	200	التمويل ذاتي غير مدبر
4	بجيرم	تغطية ترعة حجر الدية بعزبة ملاك	-	400	التمويل ذاتي غير مدبر
5	بجيرم	استكمال انشاء كوبري شرانيس علي ترعة الخضراوية	431,309	800	تم التنفيذ
الاجمالي			631,309	1750	2381,309

باجمالي اعتماد وقدره (2,650 مليون جنيه) مليونان وستمائته وخمسون الف جنيه موزعه كالتالي :-

1- اعتماد حكومي (900 الف جنيه) تسعمائة الف جنيه

2- اعتماد ذاتي (1,750 مليون جنيه) مليون وسبعمائة وخمسون الف جنيه

المصدر: إدارة التخطيط والمتابعة

التاريخ: 2017/1/31

محافظة المنوفية

رئاسة مركز ومدينة قويسنا

إدارة التخطيط والمتابعة

المشروعات التي تقوم بتنفيذها الادارة المالية للعام المالي 2017/2016

القيمة بالالف جنيه

وفيما يلي بيان بتلك المشروعات :-

م	الموقع	اسم المشروع	العدد	الاعتماد		الموقف التنفيذي
				حكومي	ذاتي	
1	قويسنا	شراء وتوريد سيارة مرسيدس 20 طن	1	1300	-	تم اصدار اوامر التوريد
2	قويسنا - عرب الرمل	شراء وتوريد لودر قطه	2	1200	-	تم الاغاء وتم مخاطبة الادارة العامة للتخطيط بذلك
3	ابنيس-ميت بره- عرب الرمل- شبرا بخوم- بجيرم- ام خان	شراء سيارة قلاب 6 م 3	7	2275	-	تم الموافقه علي التوريد واصدار اوامر التوريد
4	ابنيس	شراء وتوريد سيارة برج كهرباء	1	375	-	تم الاغاء وتم مخاطبة الادارة العامة للتخطيط بذلك
5	قويسنا + القرى	شراء وتوريد ومهمات اناره	-	730	50	1- تم ترسية بعض الاصناف 2- لم يتم ترسية بعض الاصناف وهي (بادئ الاشتعال- قواطع- اللمبات)
		الاجمالي	11	5880	50	5930

باجمالي اعتماد وقدره (5,930 مليون جنيه) خمسة ملايين وتسعمائة وثلاثون الف جنيها فقط موزعة كالتالي:-

1- اعتماد حكومي(5,880 مليون جنيه) خمسة ملايين وثمانمائة وثمانون الف جنيها

2- اعتماد ذاتي (50 الف جنيه)خمسون الف جنيه

المصدر: إدارة التخطيط والمتابعة

التاريخ: 2017/1/31

محافظة المنوفية
رئاسة مركز ومدينة قويسنا
إدارة التخطيط والمتابعة

المشروعات التي تقوم بتنفيذها شركة المياه

وفيما يلي بيان بتلك المشروعات :-
القيمة بالالف جنيه

م	الموقع	اسم المشروع	الاعتماد		الموقف التنفيذي
			حكومي	ذاتي	
1	شبرا قباله - ام خان	مشروع تركيب عدد 1 حنفية حريق بقرية شبرا قباله	5,535	-	تم التنفيذ
2	م.قويسنا	تركيب عدد 3 حنفية حريق بموقع العمارات السكنية بحري طريق جيهان بجوار فرع الشركه بقويسنا	18,691	-	تم التنفيذ
		الاجمالي	24,226	-	24,226

المصدر: إدارة التخطيط والمتابعة

التاريخ: 2017/1/31

محافظة المنوفية

رئاسة مركز ومدينة قويسنا

إدارة التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف

رصف داخل القرى

الموقف التنفيذي	الاجمالى	الاعتماد		اسم المشروع	البرنامج الفرعى	الوحدة المحلية	المركز	م
		ذاتى	حكومى					
تم وضع طبقة سن وجارى العمل	200	-	200	استكمال اعادة رصف مدخل القرية (ش المحطه)	رصف داخل القرى	ميت بره	قويسنا	1
تم عمل محضر انضمامى	300	-	300	استكمال رصف طريق (كفر الاكرم - قويسنا) بداية من عزبة جاب الله اتجاه عزبة مسيحه	رصف داخل القرى	بجيرم	قويسنا	2
	500	-	500	الاجمالى				

باجمالى اعتماد وقدره (خمسمائة الف جنيه) :

1- اعتماد حكومى (خمسمائة الف جنيه)

المصدر: إدارة التخطيط والمتابعة

التاريخ: 2017/1/31

