

الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ عن الفترة ٢٠٢٣/١٢/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣٠

الاعتماد بالألف جنية

القطاع	أسم المشروع	جهة التنفيذ	اعتماد حكومي	اعتماد ذاتي	الجملة	بدأ التنفيذ	إنهاء التنفيذ	تمويل حكومي	ذاتي مدير	تمويل ذاتي	المنفذ	نسبة التنفيذ	الموقف التنفيذي						
الطرق والنقل	رصف ببلاط الإنترنتوك – مصطفى كامل	مديرية الطرق ( مشروع الرصف)	١٣٣٦	-	١٣٣٦	٢٠٢٣/٧/١	٢٠٢٤/٦/٣٠	-	-	-	٦٠٠	%٨٠	تم بدء العمل بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٦ وجرى العمل						
الكهرباء	شراء مهمات ائارة بمدينة سرس الليان	الادارة المالية	٧٠٠	-	٧٠٠	٢٠٢٣/٧/١	٢٠٢٤/٦/٣٠	-	-	-	-	-	جارى التوريد						
أمن وإطفاء ومرور	تطوير منظومة الحماية المدنية بتركيب عدد (٦) حنفيات حريق بشوارع مدينة سرس الليان	شركة مياه الشرب والصرف الصحى	٢٠٠	-	٢٠٠	٢٠٢٣/٧/١	٢٠٢٤/٦/٣٠	-	-	-	-	%١٠٠	تركيب عدد ٦ حنفيات حريق بشوارع سرس الليان						
تحسين البيئة	عمل عمرات جسيمة لعدد (٦) معدة بالحملة الميكانيكية بمدينة سرس الليان	شركة المنوفية لصيانة الآليات والمعدات	٤٠٠	-	٤٠٠	٢٠٢٣/٧/١	٢٠٢٤/٦/٣٠	-	-	-	٤٠٠	%١٠٠	تم إصلاح القلاب المبتسوبيشى رقم ٦٥٢٤ والجرار الرومانى رقم ٦٢١٧						
تدعيم الإحتياجات	إستكمال إنشاء سوق سرس الليان	الهيئة العامة للأبنية التعليمية	٢٠٢٥	-	٢٠٢٥	٢٠٢٣/٧/١	٢٠٢٤/٦/٣٠	-	-	-	-	-	جارى الإعداد للطرح بمعرفة هيئة الأبنية التعليمية						
الطرق والنقل	رصف طريق السوق من أمام مدرسة الإتحاد حتى تقاطع سكة الجزائر بمدينة سرس الليان (مشرك محافظة)	مديرية الطرق ( مشروع الرصف)	٤٧٠٠	٢٠٠٠	٦٧٠٠	٢٠٢٣/٧/١	٢٠٢٤/٦/٣٠	-	-	-	٤٠٠	%٣٠	تم بدء العمل بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢ وجرى العمل						
الطرق والنقل	رصف طريق سروهيت من كوبرى الجمال حتى كوبرى مصرف سرس الليان بمدينة سرس الليان ( مشترك محافظة)	مديرية الطرق ( مشروع الرصف)	٦٦٢٥	-	٦٦٢٥	٢٠٢٣/٧/١	٢٠٢٤/٦/٣٠	-	-	-	٧٠٠	%٤٠	تم بدء العمل بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢ وجرى العمل						
الإجمالى العام												١٥٩٧٦	٢٠٠٠	١٧٩٧٦	%١١	٢٠١٠	-	-	-

مصدر الخبر : إدارة التخطيط

تاريخ الخبر : ٢٠٢٣/١٢/٣٠