

الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ عن الفترة ٢٠٢٣/١١/١ حتى ٢٠٢٣/ ١١ /٣٠

الاعتماد بالألف جنية

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ	تمويل ذاتي	ذاتي مدير	تمويل حكومي	إنهاء التنفيذ	بدأ التنفيذ	الجملة	اعتماد ذاتي	اعتماد حكومي	جهة التنفيذ	أسم المشروع	القطاع
تم بدء العمل بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٦ وجرى العمل	%٤٥	٦٠٠	-	-	-	٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٣/٧/١	١٣٣٦	-	١٣٣٦	مديرية الطرق (مشروع الرصف)	رصف ببلات الإنترنت عدد (٣) مناطق (سيدى الكوراني - مصطفى كامل - شارع الجمهورية) بطول ٥٣٠٤ م بسرس الليان	الطرق والنقل
جرى إجراءات الشراء بمعرفة الإدارة المالية	-	-	-	-	-	٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٣/٧/١	٧٠٠		٧٠٠	الادارة المالية	شراء مهمات ائارة بمدينة سرس الليان	الكهرباء
تم موافاة الإدارة المالية بالمقاييس والمحضر الإنضمامى بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٤	-	-	-	-	-	٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٣/٧/١	٢٠٠	-	٢٠٠	شركة مياه الشرب والصرف الصحى	تطوير منظومة الحماية المدنية بتركيب عدد (٦) حنفيات حريق بشوارع مدينة سرس الليان	أمن وإطفاء ومرور
تم إصلاح القلاب الميتمسوبيشى رقم ٦٥٢٤ والجرار الرومانى رقم ٦٢١٧	%١٠٠	٤٠٠	-	-	-	٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٣/٧/١	٤٠٠	-	٤٠٠	شركة المنوفية لصيانة الآليات والمعدات	عمل عمرات جسيمة لعدد (٦) معدة بالحملة الميكانيكية بمدينة سرس الليان	تحسين البيئة
جرى الإعداد للطرح بمعرفة هيئة الأبنية التعليمية	-	-	-	-	-	٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٣/٧/١	٢٠٢٥	-	٢٠٢٥	الهيئة العامة للأبنية التعليمية	إستكمال إنشاء سوق سرس الليان	تدعيم الإحتياجات
تم بدء العمل بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢ وجرى العمل	%٨	٤٠٠	-	-	-	٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٣/٧/١	٦٧٠٠	٢٠٠٠	٤٧٠٠	مديرية الطرق (مشروع الرصف)	رصف طريق السوق من أمام مدرسة الإتحاد حتى تقاطع سكة الجزائر بمدينة سرس الليان (مشرك محافظة)	الطرق والنقل
تم بدء العمل بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢ وجرى العمل	%١٠	٧٠٠	-	-	-	٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٣/٧/١	٦٦٢٥		٦٦٢٥	مديرية الطرق (مشروع الرصف)	رصف طريق سروهيت من كوبرى الجمال حتى كوبرى مصرف سرس الليان بمدينة سرس الليان (مشترك محافظة)	الطرق والنقل
	%١١	٣٠١٠	-	-	-			١٧٩٧٦	٢٠٠٠	١٥٩٧٦		الإجمالى العام	

مصدر الخبر : إدارة التخطيط

تاريخ الخبر : ٢٠٢٣/١١/١٦