

تقرير متابعة مشروعات خطة التنمية المحلية للعام المالي 2021/2022 من 1/1/2022 حتى 31/1/2022 القيمة بالآلاف جنيه

الوحدة المحلية	العمارة / القرية	القطاع	القطاع الفرعي	اسم المشروع	اعتماد حكومي	اعتماد ذاتي	جمله	الحملة الفعلية	جهة التنفيذ	تمويل البنك	التحويل الذاتي	قيمة التنفيذ	النسبة للحملة	الموقف التنفيذي
المنبج	المنبج / الكهراء	القطاع	معدات إنارة	شراء ووريد معدات إنارة عامة	467	0	467	467	الإدارة العامة	0	0	0	40%	حارك التوريد
المنبج	المنبج / الكهراء	القطاع	اعمده إنارة	شراء ووريد وتركب اعمده إنارة بتكويبه حظه (2020/2021)	135	0	135	135	الإدارة العامة	0	0	0	100%	متم التنفيذ
المنبج	المنبج / الكهراء	القطاع	اعمده إنارة	شراء ووريد وتركب اعمده إنارة عامة حظه (2020/2021)	140	0	140	140	الإدارة العامة	0	0	0	100%	متم التنفيذ
المنبج	المنبج / الكهراء	القطاع	اكتشاف	عمل عدد 2 كشك سكانين كمر الحمايه وطوبو الحديد بالحريه الأوسطي	58	0	58	58	الإدارة العامة	0	0	0	100%	متم التنفيذ
المنبج	المنبج	طرق ونقل	رصف داخل المدينة	استكمال رصف شارع الشيخ عبد الحميد سلسبه (المحده) من شارع بور سعيد حتى شارع سراج الدين	1000	0	1000	1000	مديرية الطرق	0	0	0	0	متم التسليم لمديرية الطرق
المنبج	المنبج	طرق ونقل	رصف داخل المدينة	اعاده رصف شارع الانسلاف بداية من شارع بور سعيد حتى شارع النصر بطول 3 عر	500	0	500	500	مديرية الطرق	0	0	0	20%	حارك قطع العرصة
المنبج	المنبج	طرق ونقل	رصف داخل المدينة	رصف شارع دار الناجيه بالمنبج بداية من شارع عبد الفتوح الصغى حتى شارع سلطان	1150	0	1150	1150	مديرية الطرق	0	0	0	20%	متم قطع العرصة
المنبج	المنبج	طرق ونقل	رصف داخل المدينة	اعاده رصف شارع سلطان من شارع بور سعيد حتى شارع النصر	2000	0	2000	2000	مديرية الطرق	0	0	0	40%	متم وضع طبقة الأساس وحارك تركيب بلاطوات
المنبج	المنبج	طرق ونقل	رصف داخل المدينة	اعاده رصف شارع الصاعه بداية من شارع بور سعيد حتى شارع النصر	2000	0	2000	2000	مديرية الطرق	0	0	0	20%	متم وضع طبقة الأساس وحارك تركيب بلاطوات
المنبج	المنبج	طرق ونقل	رصف داخل المدينة	اعاده رصف شارع دار الناجيه بمرسما من شارع بور سعيد حتى شارع النصر	2000	0	2000	2000	مديرية الطرق	0	0	0	20%	متم قطع العرصة
المنبج	المنبج	طرق ونقل	رصف داخل المدينة	اعاده رصف شارع مسجد السلام ورصف شارع متفرع منه وحتى شارع النصر	1350	0	1350	1350	مديرية الطرق	0	0	0	0	متم التسليم لمديرية الطرق
المنبج	المنبج	تحسين البنية	تحسين البنية	استكمال أعمال تطوير وإتاحة تأهيل الجزيرة الأوسطي	4746	0	4746	4746	هسته الأسيه	0	0	0	50%	حارك العمل
المنبج	المنبج	تحسين البنية	معدات نظافه	شراء ووريد لودر كبر 4 متر	4017	0	4017	4017	الإدارة العامة	0	0	0	0	متم اصدار أمر التوريد
المنبج	المنبج	تحسين البنية	معدات نظافه	شراء ووريد عدد 1 فلات 30 طن	2900	0	2900	2900	الإدارة العامة	0	0	0	0	متم اصدار أمر التوريد
المنبج	المنبج	تحسين البنية	معدات نظافه	شراء ووريد سباره شطف ووش مياه	530	0	530	530	الإدارة العامة	0	0	0	0	متم اصدار أمر التوريد
المنبج	المنبج	تحسين البنية	معدات نظافه	عمرات جسمه	500	0	500	500	الموظفه للأليات	0	0	0	20%	حارك الإصلاح
المنبج	المنبج	تدعيم وحدات	تدعيم وحدات	توسيل مرافق للأدريس الجديده (الشهيد عصام الخولي - عشما الجديد)	307	0	307	307	شركه المنرب	0	0	0	100%	متم التنفيذ
المنبج	المنبج	تدعيم وحدات	تدعيم وحدات	استكمال تطوير المركز التكنولوجي بالمنبج وتركيب كاميرات مراقبه	185	0	185	185	الوحده المحليه	185	0	283	100%	متم التنفيذ
الحمله					23985		23985	24083						