

تقرير متابعة مشروعات خطة التنمية المحلية للعام المالي 2021/2022 من 1/11/2021 حتى 30/11/2021 القيمة بالالف جنيه														
الوحدة المحلية	العمارة / القرية	القطاع	القطاع الفرعي	اسم المشروع	اعتماد حكومي	اعتماد ذاتي	جمله	الحملة الفعلية	جهة التنفيذ	تمويل البنك	التحويل الذاتي	قيمة التنفيذ	النسبة للحملة	الموقف التنفيذي
المنبج	المنبج / الكهراء	القطاع	معدات انارة	شراء ووريد معدات انارة عامة	467	0	467	467	الادارة العاليه	0	0	0	0	حارك الطرح والترسيه
المنبج	المنبج / الكهراء	القطاع	اعتمده انارة	شراء ووريد وتركب اعتمده انارة بتكويه حظه (2020/2021)	135	0	135	135	الادارة العاليه	0	0	0	100%	تم التنفيذ
المنبج	المنبج / الكهراء	القطاع	اعتمده انارة	شراء ووريد وتركب اعتمده انارة عامه حظه (2020/2021)	140	0	140	140	الادارة العاليه	0	0	0	100%	تم التنفيذ
المنبج	المنبج / الكهراء	القطاع	اكتساب	عزل عدد 2 كتشك سكانين كمر الحمايه وطوبو الحديد بالحريه اوسطى	58	0	58	58	الادارة العاليه	0	0	0	100%	تم التنفيذ
المنبج	المنبج	طرق ونقل	رصف داخل المدينة	استكمال رصف شارع الشيخ عبد المحمد سلسبه (المحده) من شارع بور سعيد حتى شارع سراج الدين	1000	0	1000	1000	مديرية الطرق	0	0	0	0	تم التسليم لمديرية الطرق
المنبج	المنبج	طرق ونقل	رصف داخل المدينة	اعادة رصف شارع الانسلاف بنائه من شارع بور سعيد حتى شارع النصر بطول 3 عر	500	0	500	500	مديرية الطرق	0	0	0	10%	حارك قطع العمره
المنبج	المنبج	طرق ونقل	رصف داخل المدينة	رصف شارع دابر الناجيه بالمنبج بنائه من شارع عبد الفوى الصرع حتى شارع سلطان	1150	0	1150	1150	مديرية الطرق	0	0	0	20%	تم قطع العمره
المنبج	المنبج	طرق ونقل	رصف داخل المدينة	اعادة رصف شارع سلطان من شارع بور سعيد حتى شارع النصر	2000	0	2000	2000	مديرية الطرق	0	0	0	20%	تم قطع العمره
المنبج	المنبج	طرق ونقل	رصف داخل المدينة	اعادة رصف شارع الصاعه بنائه من شارع بور سعيد حتى شارع النصر	2000	0	2000	2000	مديرية الطرق	0	0	0	20%	تم قطع العمره
المنبج	المنبج	طرق ونقل	رصف داخل المدينة	اعادة رصف شارع دابر الناجيه بمرسما من شارع بور سعيد حتى شارع النصر	2000	0	2000	2000	مديرية الطرق	0	0	0	20%	تم قطع العمره
المنبج	المنبج	طرق ونقل	رصف داخل المدينة	اعادة رصف شارع مسجده السلام و رصف شارع متفرع منه وحتى شارع النصر	1350	0	1350	1350	مديرية الطرق	0	0	0	0	تم التسليم لمديرية الطرق
المنبج	المنبج	تحسين البنية	تحسين البنية	استكمال اعمال تطوير واغاده تاهيل الجزيره الوسطى	4746	0	4746	4746	هسته الانسيه	0	0	0	0	حارك العمل
المنبج	المنبج	تحسين البنية	معدات نظافه	شراء ووريد لودر كبر 4 متر	4017	0	4017	4017	الادارة العاليه	0	0	0	0	تم اصدار امر التوريد
المنبج	المنبج	تحسين البنية	معدات نظافه	شراء ووريد عدد 1 فلات 30 طن	2900	0	2900	2900	الادارة العاليه	0	0	0	0	تم اصدار امر التوريد
المنبج	المنبج	تحسين البنية	معدات نظافه	شراء ووريد سباره شطف ووش مياه	530	0	530	530	الادارة العاليه	0	0	0	0	تم اصدار امر التوريد
المنبج	المنبج	تحسين البنية	معدات نظافه	عمرات جسمه	500	0	500	500	الموظفه للآلات	0	0	0	0	حارك الاصلاح
المنبج	المنبج	تدعيم وحدات	تدعيم وحدات	تدعيم وحدات	307	0	307	307	شركه مياه الشرب	0	0	0	100%	تم التنفيذ
المنبج	المنبج	تدعيم وحدات	تدعيم وحدات	تدعيم وحدات	185	0	185	185	الوحده المحلته	0	0	0	100%	تم التنفيذ
					23985		23985	24083						