

تقرير متابعة مشروعات خطة التنمية المحلية للعام المالي 2021/2022 من 1/4/2022 حتى 30/4/2022 القيمة بالآلاف جنيه

الوحدة المحلية	العمية / الفرعية	القطاع	القطاع الفرعي	اسم المشروع	اعتماد حكومي	اعتماد ذاتي	حجمه	الحجمه الفعليه	وجه التنفيذ	تمويل البنك	التحول الذاتي	قيمة التنفيذ	النسبه للحجته	الموقف التنفيذي
الشهداء	الشهداء	الكهرباء	معدات ابره	شراء ووريد هومات ابره عامه	467	0	467	467	الاداره العاليه	0	0	0	100%	تم التوريد
الشهداء	الشهداء	الكهرباء	اعتمده ابره	شراء ووريد وتركب اعتمده ابره ميكروه حظه (2020/2021)	135	0	135	135	الاداره العاليه	0	0	0	100%	تم التنفيذ
الشهداء	الشهداء	الكهرباء	اعتمده ابره	شراء ووريد وتركب اعتمده ابره عامه حظه (2020/2021)	140	0	140	140	الاداره العاليه	0	0	0	100%	تم التنفيذ
الشهداء	الشهداء	الكهرباء	اكتساب	محل عدد 2 كتشك سكانين كمر الحمايه وطوب الحديد بالحريه الوسطى	58	0	58	58	الاداره العاليه	0	0	0	100%	تم التنفيذ
الشهداء	الشهداء	طرق وغل	رصف داخل العميه	استكمال رصف شارع الشيخ عبد الصمد سليمه (المحده) من شارع بور سعيد حتى شارع سراج الدين	1000	0	1000	1000	مديره الطرق	0	0	0	0	تم التسليم لمديره الطرق
الشهداء	الشهداء	طرق وغل	رصف داخل العميه	اغاده رصف شارع الاستيفاد بدايه من شارع بور سعيد حتى شارع النصر بطول 3 غير	500	0	500	500	مديره الطرق	0	0	0	60%	تم عمل اللدورات
الشهداء	الشهداء	طرق وغل	رصف داخل العميه	رصف شارع دار الحاجه بالشهداء بدايه من شارع عبد القوي الصبح حتى شارع شعلان	1150	0	1150	1150	مديره الطرق	0	0	0	90%	تم الرصف وطرق تركيب الأبره لوك
الشهداء	الشهداء	طرق وغل	رصف داخل العميه	اغاده رصف شارع شعلان من شارع بور سعيد حتى شارع النصر	2000	0	2000	2000	مديره الطرق	0	0	0	95%	جاري تركيب ابره لوك للارصه
الشهداء	الشهداء	طرق وغل	رصف داخل العميه	اغاده رصف شارع القاعه بدايه من شارع بور سعيد حتى شارع النصر	2000	0	2000	2000	مديره الطرق	0	0	0	70%	تم وضع طبقه الأساس و عمل اللدورات
الشهداء	الشهداء	طرق وغل	رصف داخل العميه	اغاده رصف شارع دار الحاجه بمرسنا من شارع بور سعيد حتى شارع النصر	2000	0	2000	2000	مديره الطرق	0	0	0	70%	تم وضع طبقه الأساس و عمل اللدورات
الشهداء	الشهداء	طرق وغل	رصف داخل العميه	اغاده رصف شارع مسجده السلام و رصف شارع متفرع منه وحتى شارع النصر	1350	0	1350	1350	مديره الطرق	0	0	0	60%	تم فرد طبقه سن و عمل اللدورات
الشهداء	الشهداء	تحسين البنيه	تحسين البنيه	استكمال أعمال تطهير واتخاذ بافضل الحريه الوسطى	4746	0	4746	4746	هسته الأنسيه	0	0	0	90%	جاري العمل
الشهداء	الشهداء	تحسين البنيه	معدات نظافه	شراء ووريد لوتر كبر 4 متر	4017	0	4017	4017	الاداره العاليه	0	0	0	100%	تم التوريد للوئده
الشهداء	الشهداء	زايه السطحي ترابحيل - زايه التأخيره	تحسين البنيه	معدات نظافه	شراء ووريد عدد 1 فلات 30 طن	2900	0	2900	الاداره العاليه	0	0	0	0	تم اصدار امر التوريد
الشهداء	الشهداء	تحسين البنيه	تحسين البنيه	معدات نظافه	شراء ووريد سباره شطف ورض مياه	530	0	530	الاداره العاليه	0	0	0	0	تم اصدار امر التوريد
الشهداء	الشهداء	تحسين البنيه	معدات نظافه	عمرات جسمه	500	0	500	500	الخريجه للآليات	0	0	0	50%	جاري الاملاح
الشهداء	الشهداء	تدعيم وحدات	تدعيم وحدات	مواصل مرافق للمدارس الجديده (الشهداء عماد الجولي - عشما الجديده)	307	0	307	307	شركه مياه الشرب	0	0	0	100%	تم التنفيذ
الشهداء	الشهداء	دشوات	تدعيم وحدات	استكمال تطور المركز التكنولوجي بالشهداء وتركيب كاميرات مراقبه	185	0	185	185	الوئده المحطه	185	0	185	100%	تم التنفيذ
المحطه					23985		23985	24083						