

تقرير متابعة تنفيذ قرارات خطة التنمية المحلية للعام المالي 2024/2025 من 1/10/2024 حتى 31/10/2024 القيمة بالالف جنيه													
الوحدة المحلية	الجهة / القرية	البرنامج الرئيسي	اسم المشروع	استعداد حكومي	انجاز دائم	مخلف	القيمة المخططه	جهة التمويل	نموذج السلك	التحويل الذاتي	قيمة التمويل	النسبة للمخلف	الموقف النهائي
الشمس	الشمس	العمل والطرق والمواصلات	تطوير ممرات آبار المياه من الشبكات وأبحاث وأسلاك كابلات وكابلات وكابلات وعددا 100000 كلفة 2775 الف ريال	0	2775	2775	2775	الادارة المالية	0	0	0	50%	تم الرسمه وحاز الفوريد
الشمس	الشمس	العمل والطرق والمواصلات	تطوير منظومة الطرق الداخلية بريف منطقة مستشفيات الامراض بانه من شارع النسيم بضمير وحتى شارع تقاطع طول 1 كم و عرض 6م مع عمل بلاطات مطر وتركيب بتروات وارصه	0	5500	5500	5500	مديرية الطرق	0	0	0	10%	تم التسليم للشركه المصنفه وحاز الرقو التسليمي
الشمس	الشمس	العمل والطرق والمواصلات	تطوير منظومة الطرق الداخلية باستكمال رصف منطقة جازو الأول بمساحة 2000 م2 من شارع تقاطع حرج وحتى شارع رقم 2 بمساحة 2000 م2 وشارع التسليمه الكثره بطول 1000 متر عرض من 6 متر مع عمل بلاطات مطر وتركيب بتروات وارصه	0	3300	3300	3300	مديرية الطرق	0	0	0	10%	تم التسليم للشركه المصنفه وحاز الرقو التسليمي
الشمس	الشمس	العمل والطرق والمواصلات	تطوير منظومة الطرق الداخليه بريف منطقة السايك بانه من شارع ركبنا مع وحتى كاتيه سراج الدس طول 1 كم عرض 6 متر مع عمل بلاطات مطر وتركيب بتروات وارصه	0	4826	4826	4826	مديرية الطرق	0	0	0	10%	تم التسليم للشركه المصنفه وحاز الرقو التسليمي
الشمس	الشمس	العمل والطرق والمواصلات	تطوير منظومة الطرق الداخليه بريف منطقة المتكاري بانه من شارع 1 كم عرض 6 متر مع عمل بلاطات مطر وتركيب بتروات وارصه	0	7000	7000	7000	مديرية الطرق	0	0	0	10%	حاز التسليم في ازمادات الطرح والبرسيه
الشمس	الشمس	العمل والطرق والمواصلات	تطوير منظومة الطرق الداخليه بريف منطقة امير حظه الطار بانه من شارع كمال الطار وحتى شارع المركز بطول 1000 متر عرض 6م مع عمل بلاطات مطر وتركيب بتروات وارصه	0	3000	3000	3000	مديرية الطرق	0	0	0	15%	حاز اكمال فوط القرمه
الشمس	الشمس	العمل والطرق والمواصلات	تطوير منظومة الطرق الداخليه بريف منطقة شهباء بانه من شارع الحريه وسليمه من شارع الحريه وحتى شارع التسليمه بطول 1000 متر عرض 6م مع عمل بلاطات مطر وتركيب بتروات وارصه	0	3000	3000	3000	مديرية الطرق	0	0	0	0%	حاز التسليم في ازمادات الطرح والبرسيه
الشمس	الشمس	العمل والطرق والمواصلات	تطوير منظومة الطرق الداخليه بريف منطقة الفجر بانه من شارع تقاطع حرج وحتى شارع رايه حوده وسراج رقم الثانيه بالشمس بطول 1.5 كم و عرض 6 متر مع عمل بلاطات مطر وتركيب بتروات وارصه	950	6600	7600	7600	مديرية الطرق	0	0	0	10%	حاز التسليم في ازمادات الطرح والبرسيه
الشمس	الشمس	العمل والطرق والمواصلات	تطوير منظومة الطرق الداخليه بريف منطقة فون حظه بانه من شارع تقاطع حرج وحتى شارع رايه حوده وسراج رقم الثانيه بالشمس بطول 1.5 كم و عرض 6 متر مع عمل بلاطات مطر وتركيب بتروات وارصه	0	6100	6100	6100	مديرية الطرق	0	0	0	10%	حاز التسليم في ازمادات الطرح والبرسيه
الشمس	الشمس	الادارة المحلية والتنمية	رفع كفاءة الخدمة المسكنه بعمل عمارت تسيه بمد 15 حده وعمل عمرة قرايل الخلد وعمره مقرر بعد 4 حده وعمره مقرر بتركيب 100000	0	3239	3239	3239	شركه المخطه اسماء الارباح	0	0	0	75%	حاز الاتحاح
الشمس	الشمس	الشمس الصحيه والبرصه	رفع كفاءة خدمات تسليح الشمس والمطعمه المتواجده على مساحه 200 متر مربعه الشمس بتركيب 4 حده بركبه 50000 لتره (مستشفى محافظة)	1407	1554	2961	2961	الهيئة العامة للامنه الطعمه	0	0	0	0	حاز استكمال الاتحاح بناء التمويل الذاتي وتنشيطات من مخبره جفافه بالتمويل الذاتي
الشمس	الشمس	الشمس الاقتصاديه المحليه	استكمال سبل عمارات على مساحه 333 متر مربع (مستشفى محافظة)	10000	5000	15000	23033	الاتحاح الحرجي	0	0	0	45%	
الشمس	الشمس			56797	7504	64301	70267		0	0	0		