

تقرير متابعة تنفيذ قرارات خطة التنمية المحلية للعام المالي 2025/2024 من 1/2/2025 حتى 28/2/2025 القيمة بالألف جنيه													
الوحدة المحلية	الجهة / القرية	البرنامج الرئيسي	اسم المشروع	استعداد حكومي	انجاز دائم	مخلف	الخدمة المنفذة	جهة التنفيذ	نموذج السلك	التحويل الذاتي	قيمة التنفيذ	النسبة للمخلف	الموقف النهائي
الشيدها	الشيدها	العمل والطرق والمواصلات	تطوير مخطط أدلة عامة من استشارات وأبحاث وإسكان كاتدرائية وشوارع	2775	0	2775	2775	الادارة المالية	0	0	0	100%	تم القبول
الشيدها	الشيدها	العمل والطرق والمواصلات	تطوير منظومة الطرق الداخلية بريف منطقة طخوس بمشروعات الاستثمار بانه من شارع الخريف بطول 1.5 كم وشارع 1 كم وشارع 1 كم وشارع 1 كم مع عمل بلاطات مفر وتركب بترتبات وارصاف	5500	0	5500	5500	مديرية الطرق	0	0	0	20%	تم قطع العمرة وسد القدمه
الشيدها	الشيدها	العمل والطرق والمواصلات	تطوير منظومة الطرق الداخلية باستكمال رصف منطقة جبانو الأول بمساحة 2000 متر مربع من شارع الخريف حتى شارع الخريف بطول 1.5 كم وشارع 1 كم وشارع 1 كم وشارع 1 كم مع عمل بلاطات مفر وتركب بترتبات وارصاف	3300	0	3300	3300	مديرية الطرق	0	0	0	20%	حازي قطع العمرة وسد القدمه
الشيدها	الشيدها	العمل والطرق والمواصلات	تطوير منظومة الطرق الداخلية بريف منطقة السناويك بانه من شارع ركنيا مع وشارع مائيه شارع الخريف بطول 1.5 كم وشارع 1 كم وشارع 1 كم وشارع 1 كم مع عمل بلاطات مفر وتركب بترتبات وارصاف	4826	0	4826	4826	مديرية الطرق	0	0	0	20%	حازي اتمام قطع العمرة
الشيدها	الشيدها	العمل والطرق والمواصلات	تطوير منظومة الطرق الداخلية بريف منطقة الكنازيك بانه من شارع الخريف وشارع الخريف بطول 1.5 كم وشارع 1 كم وشارع 1 كم وشارع 1 كم مع عمل بلاطات مفر وتركب بترتبات وارصاف	7000	0	7000	7000	مديرية الطرق	0	0	0	20%	تم قطع العمرة وادرك فرد السس
الشيدها	الشيدها	العمل والطرق والمواصلات	تطوير منظومة الطرق الداخلية بريف منطقة طخوس بمشروعات الاستثمار بانه من شارع الخريف بطول 1.5 كم وشارع 1 كم وشارع 1 كم وشارع 1 كم مع عمل بلاطات مفر وتركب بترتبات وارصاف	3000	0	3000	3000	مديرية الطرق	0	0	0	50%	تم فرد السس وسد القدمه
الشيدها	الشيدها	العمل والطرق والمواصلات	تطوير منظومة الطرق الداخلية بريف منطقة طخوس بمشروعات الاستثمار بانه من شارع الخريف بطول 1.5 كم وشارع 1 كم وشارع 1 كم وشارع 1 كم مع عمل بلاطات مفر وتركب بترتبات وارصاف	3000	0	3000	3000	مديرية الطرق	0	0	0	30%	تم اتمام قطع العمرة وادرك حسب القدمه
الشيدها	الشيدها	العمل والطرق والمواصلات	تطوير منظومة الطرق الداخلية بريف منطقة طخوس بمشروعات الاستثمار بانه من شارع الخريف بطول 1.5 كم وشارع 1 كم وشارع 1 كم وشارع 1 كم مع عمل بلاطات مفر وتركب بترتبات وارصاف	7400	950	6450	7400	مديرية الطرق	0	0	0	30%	تم فرد السس
الشيدها	الشيدها	العمل والطرق والمواصلات	تطوير منظومة الطرق الداخلية بريف منطقة طخوس بمشروعات الاستثمار بانه من شارع الخريف بطول 1.5 كم وشارع 1 كم وشارع 1 كم وشارع 1 كم مع عمل بلاطات مفر وتركب بترتبات وارصاف	6100	0	6100	6100	مديرية الطرق	0	0	0	20%	تم اتمام قطع العمرة وادرك حسب القدمه
الشيدها	الشيدها	الادارة المحلية والتنمية	رفع كفاءة الخدمة المتكاملة بعمل عمارة تسيمة اعداد 15 وحدة وعمل عمارة قرايل للتعليم ووضوح ماعمر اعداد 4 وحدات ووضوح ماعمر اعداد 300000	3239	0	3239	3239	مديرية التخطيط	0	0	0	75%	حازي اصلاح
الشيدها	الشيدها	التصميم الحضري والريشه	رفع كفاءة خدمات تسلك العمل بالشيدها والمنطقة المحيطة على مساحة 1000 متر مربع بالشيدها بترتيب اعداد 20 وحدة بمساحة 2000 متر مربع (مستشار محافظة)	2961	1554	1407	2961	الهيئة العامة للتخطيط	0	0	0	10%	حازي اعدادات ومسوحات
الشيدها	الشيدها	التصميم الاقصادية المحلية	استكمال مشروع عمارة على مساحة اقل من 333 على مهن (مستشار محافظة)	10000	5000	15000	23033	الاتحاد الحزبي	0	0	0	95%	حازي اتمام الاعدادات واتمام الجوده
الخدمة				56797	7504	64301	70267		0	0	0		