

(والقيمة بالآلف جنيه)

الجهة :- مديرية القوى العاملة والهجرة بالمنوفية /التخطيط والمتابعة

القطاع	القطاع الفرعي	اسم المشروع	الموقع	وحدة القياس	الكمية	مدة التنفيذ طبقاً للبرنامج الزمني			الاعتماد المطلوب			التمويل	المنصرف	التنفيذ العيني		تحليل الموقف التنفيذي
						شهر	من	إلى	بنك	ذاتي	جملة			% الاعتماد	التنفيذ العيني	
المباني	استكمال تطوير ديوان المديرية	مباري غير سكنية	شبين الكوم	بالعدد	١١	٢٠١٩/٧/١٥	٢٠٢٠/٦/٣٠	٥٠٠	-	٥٠٠	-	-	-	-	-	<p>= ورد فاكس من الإسكان يفيد قيامه بتقديم مذكرة للمستشار القانوني بالأعمال الإضافية التي تجاوزت نسبة ٢٥ % في عملية تطوير المديرية و التي تقدر بمبلغ ٥٦٩٦٩٥ جنيه و قدم المستشار القانوني مذكرة لمعالي/ المحافظ بان اسعار هذه الأعمال مناسبة للسعر الحقيقي فوافق سيادته عليها.</p> <p>= تم مخاطبة الإسكان بانه بناء على موافقة معالي السيد/ المحافظ و موافقة المستشار القانوني يتم اتخاذ اللازم لتنفيذ العمال و ان المبلغ المتبقي للعملية تم مخاطبة الوزارة لتدبيره بالخطة الاستثمارية القادمة.</p> <p>= لم يتم أستئناف أعمال التطويرحتى تاريخه.</p>
تجهيزات	شراء تجهيزات	تجهيزات	شبين الكوم	بالعدد				٥٠	-	٥٠	-	-	-	-	-	<p>= تم موافاة هيئة الخدمات الحكومية باحتياجات المديرية بكتاب مسلم باليد.</p>
								٥٥٠		٥٥٠						