

تقرير متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي
٢٠١٦/٢٠١٥ عن المدة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٣/٢٠م

(القيمة بالالف جنيه)

الجهة:- مديرية القوى العاملة والهجرة بالمنوفية /التخطيط والمتابعة

القطاع	القطاع الفرعي	اسم المشروع	الموقع	وحدة القياس	الكمية	مدة التنفيذ طبقاً للبرنامج الزمني			الاعتماد المطلوب			التمويل	المنصرف	التنفيذ العيني		تحليل الموقف التنفيذي
						شهر	من	إلى	بنك	داخلي	جملة			نسبة التنفيذ العيني	الاعتماد %	
المباني	بناء الأرض بركة السبع	مباني غير سكنية	بركة السبع	بالعدد					٥٠٠	-	٥٠٠	-		٣٠%		- صدر أمر التنفيذ بشركة الكهرباء لنقل خط الكهرباء الأرضي والهوائي بالأرض بركة السبع و تم سداد الرسوم المطلوبة للحصول على موافقة بالحفر من مركز معلومات شبكات المرافق بركة السبع لتعديل خط الكهرباء.
آلات و معدات	شراء آلات و معدات	مقار مديريات	المديرية ومكاتبها	بالعدد			١١	٢٠١٥/٧/١٥	٢٠	-	٢٠			٥٠%		- تم موافقتنا بالرد من الوزارة بالموافقة على نقل اعتماد بند المباني الغير سكنية إلى بند دفعات مقدمة . - وتم مخاطبة البنك لإتاحة الاعتماد حتى يتسنى لنا السداد للإسكان وطلب البنك موافاته بصورة من العقد مع الجهة المنفذة وخطاب ضمان منها حتى يتسنى له الإتاحة . - جاري قيام مديرية الاسكان بالطرح على المكاتب الاستشارية المتخصصة .
العدد و الأدوات	شراء عدد و أدوات	عدد و أدوات	ومكاتبها	بالعدد				٢٠١٦/٦/٣٠	٥	-	٥					- تم صدور امر توريد لشراء وتركيب الكاميرات لديوان المديرية وتم إتاحة الاعتماد من بنك الاستثمار .
									٢٥	-	٥٢٥					