

تقرير متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي  
٢٠٢٠/٢٠١٩ عن المدة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٩/٢٠م

( القيمة بالآلاف جنيه )

الجهة:- مديرية القوى العاملة بالمنوفية / التخطيط والمتابعة

القطاع	القطاع الفرعي	اسم المشروع	الموقع	وحدة القياس	الكمية	مدة التنفيذ طبقاً للبرنامج الزمني			الاعتماد المطلوب			التنفيذ العيني		تحليل الموقف التنفيذي
						إلى	من	شهر	بنك	ذاتي	جملة	التمويل	المنصرف	
المباني	استكمال تطوير ديوان المديرية	مباري غير سكنية	شبين الكوم	بالعدد		٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠١٩/٧/١٥	١١	٥٠٠	-	٥٠٠	-	-	= قامت مديرية الإسكان بالحصول على موافقة السلطة المختصة بتشكيل لجنة للوقوف على تحليل أسعار بنود الأعمال الإضافية أو البنود التي زادت كميته عن ٢٥% في عملية تطوير ديوان عام المديرية طبقاً لسعر السوق الحالي وحاري قيام اللجنة بأعمالها.
تجهيزات	شراء تجهيزات	تجهيزات	شبين الكوم	بالعدد					٥٠	-	٥٠	-	٥	= تم الحصول على موافقة السلطة المختصة على قيام المديرية بالشراء بالاتفاق المباشر . * جاري قيام لجنة المشتريات بالمديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة للشراء .
									٥٥٠	-	٥٥٠	-	٥	