

تقرير متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي
٢٠١٨/٢٠١٧

(القيمة بالآلاف جنيه)

القطاع	القطاع الفرعي	اسم المشروع	الموقع	وحدة القياس	الكمية	مدة التنفيذ طبقاً للبرنامج الزمني			الاعتماد المطلوب			التمويل	المنصرف	التنفيذ العيني	
						شهر	من	إلى	بنك	داخلي	جملة			التنفيذ العيني %	الاعتماد %
المباني	دفع الحساب الختامي للمبنى الإداري ببركة السبع - تخصيص وحدة إدارية لعمل منطقة عمل بالسادات	مباري غير سكنية	بركة السبع - السادات	بالعدد	١٠	٢٠١٧/٨	٢٠١٨/٦/٣٠	٤٠٠	-	٤٠٠	٣٨٩	٣٨٩	٣٨٩	٩٨%	= لم يتم موافاتنا بالرد من الوزارة بشأن المذكرة المعروضة على معالي / وزير القوى العاملة لمخاطبة وزير الإسكان لتخصيص وحدة إدارية بالسادات ومساحة أرض لبناء مركز تدريب بالسادات
								٧٥	-	٧٥	-	-	٣٣	= تم مخاطبة المديرية المالية بالمحافظة للأفادة بالرأي عما يتبع حيال صرف المستخلص الختامي و التعويضات لعملية إنشاء المبنى الإداري ببركة السبع	
								٣٠	-	٣٠	١	-	= ورد الرد من المديرية المالية بأن يتم الالتزام بالصرف وفقاً للقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧م تم صرف الختامي و التعويضات		
								٦٠	-	٦٠	١	١			
٥٦٥	-	٥٦٥	٣٩١	٣٩٠	٤٢٤	= تم صرف مبلغ مطالبة شركة الاتصالات برسوم تركيب خط التليفون الجديد لمبنى إدارة عمل ببركة السبع									