

تقرير متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي  
٢٠١٥/٢٠١٦ عن المدة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٦/٣٠م ( ختامي مبدئي )  
\*\*\*\*\*

( القيمة بالآلاف جنيه )

الجهة :- مديرية القوى العاملة والهجرة بالمنوفية / التخطيط والمتابعة

تحليل الموقف التنفيذي	التنفيذ العيني		المنصرف	التمويل	الاعتماد المطلوب			مدة التنفيذ طبقاً للبرنامج الزمني			وحدة القياس	الموقع	اسم المشروع	القطاع الفرعي	القطاع	
	نسبة التنفيذ العيني	الاعتماد %			بنك	ذاتي	حملة	شهر	من	إلى						
<p>- تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع المرافق الموجودة بالأرض المخصصة ببركة السبع</p> <p>- قام المهندس الاستشاري بعمل المجسات و الرسومات الهندسية للمبنى المراد إنشاؤه.</p> <p>- قام الإسكان بطرح العملية بالأمر المباشر بعد الحصول على موافقة معالي السيد / المحافظ و تم إصدار أمر الشغل للمقاول.</p> <p>- تم إصدار شيك للإسكان بمبلغ ٥٠٠ ألف جنيه كدفعة مقدمة من العملية بناء على مطالبة الإسكان .</p> <p>- تم تحرير محضر استلام الموقع للمقاول بحضور مهندسي الإسكان.</p> <p>- تم تركيب الكاميرات بديوان المديرية ( عدد ٢ كاميرا خارجي + عدد ٨ كاميرا داخلي ) بإجمالي مبلغ ٢٥ ألف جنيه .</p>	%١٠٠	%١٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	-	٥٠٠	٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٥/٧/١٥	١١	بالعدد	بركة السبع	مباني غير سكنية	بناء الأرض بركة السبع	المباني	
	%١٠٠	%١٠٠	٢٠	٢٠	٢٠	-	٢٠				بالعدد	المديرية ومكاتبها	آلات و معدات	مقار مديريات	شراء آلات ومعدات	آلات و معدات
	%١٠٠	%١٠٠	٥	٥	٥	-	٥				بالعدد	المديرية ومكاتبها	عدد و أدوات		شراء عدد وأدوات	العدد و الأدوات
	%١٠٠	%١٠٠	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	-	٥٢٥									