

( والقيمة بالآلف جنيه )

الجهة:- مديرية القوى العاملة بالمنوفية /التخطيط والمتابعة

تحليل الموقف التنفيذي	التنفيذ العيني		المنصرف	التمويل	الاعتماد المطلوب			مدة التنفيذ طبقاً للبرنامج الزمني			وحدة القياس	الموقع	اسم المشروع	القطاع الفرعي	القطاع	
	الاعتماد %	العيني التنفيذ			جملة	بنك	ذاتي	إلى	من	شهر						الكمية
= ورد فاكس من الإسكان يفيد إرسال إنذار ثاني للمقاول بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٢ باستئناف تنفيذ الأعمال لتطوير المديرية و إلا سيوقع عليه غرامة التأخير و سحب الأعمال و تنفيذها على حسابه في موعد أقصاه ١٥ يوم. = ورد للمديرية من الشئون القانونية بالمحافظة الكتاب الدوري رقم ٢٩٨ بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٨ المرفق به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٨٥٢ لسنة ٢٠١٩ بقيام هيئة الخدمات الحكومية بالشراء المركزي . = تم موافاة الهيئة باحتياجات المديرية بكتاب مسلم باليد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٢ م.	-	-	-	-	٥٠٠	-	٥٠٠	٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠١٩/٧/١٥	١١	بالعدد	شبين الكوم	مبانى غير سكنية	مقار المديرية	استكمال تطوير ديوان المديرية	المبانى
	-	-	-	-	٥٠	-	٥٠				بالعدد	شبين الكوم	تجهيزات			شراء تجهيزات
					٥٥٠		٥٥٠									