

تقرير متابعة للمشروعات الاستثمارية للخطة الاستثمارية عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ م
عن الفترة من ٢٠١٥/٧/١ م حتى ٢٠١٦/٦/٣٠ م

المبلغ بالآلف جنيه

اسم المشروع	الاعتماد	المتاح	المنصرف	التنفيذ العيني	النسبة	الموقف التنفيذي
مقار المديرات:						
مباني غير سكنية	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	%١٠٠	- تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع المرافق الموجودة بالأرض المخصصة ببركة السبع . - قام المهندس الاستشاري بعمل المجسات و الرسومات الهندسية للمبنى المراد إنشاؤه . - قام الإسكان بطرح العملية بالأمر المباشر بعد الحصول على موافقة معالي السيد /المحافظ و تم إصدار أمر الشغل للمقاول . - تم إصدار شيك للإسكان بمبلغ ٥٠٠ ألف جنيه كدفعة مقدمة من العملية بناء على مطالبة الإسكان . - تم تحرير محضر استلام الموقع للمقاول بحضور مهندسي الإسكان .
آلات ومعدات	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	%١٠٠	- تم تركيب الكاميرات بديوان المديرية (عدد ٢ كاميرا خارجي + عدد ٨ كاميرا داخلي) بإجمالي مبلغ ٣٥ ألف جنيه .
عدد وأدوات	٥	٥	٥	٥	%١٠٠	
الإجمالي	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	%١٠٠	

المصدر : إدارة البوابة الإلكترونية
التاريخ : ٢٠١٦/٧/٣١