

تقرير متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي
٢٠١٩/٢٠١٨ عن المدة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٠/٢٠م

(القيمة بالآلف جنيهه)

الجهة:- مديرية القوى العاملة والهجرة بالمنوفية /التخطيط والمناعبة

القطاع	القطاع الفرعي	اسم المشروع	الموقع	وحدة القياس	الكمية	مدة التنفيذ طبقاً للبرنامج الزمني			الاعتماد المطلوب			التمويل	المنصرف	التنفيذ العيني		تحليل الموقف التنفيذي
						شهر	ن	الي	بنك	ذاتي	جملة			نسبة التنفيذ العيني	الاعتماد %	
المباني	تطوير مقر ديوان المديرية	غير متعلق	شبين الكوم	بالعدد	١٠	٢٠١٨/٧/٣	٢٠١٩/٦/٣٠	٣٠٠	-	٣٠٠	-	-	٢٠%	٦٠	* تم مخاطبة مديرية الإسكان بطرح العملية كاملة على أن يتم التنفيذ هذا العام في ضوء الاعتماد المقرر بالخطة الاستثمارية و يتم استكمال الاعمال وفقا للاعتمادات المخصصة للمشروع بالخطط الاستثمارية القادمة للمديرية * وذلك وفقا للمادة رقم ٣٦ من قانون المناقصات و المزادات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ و على عدم تجزئة الأعمال محل التعاقد و منعاً للطرح المتكرر و تجنب تغيير الأسعار و لعدم حدوث تضارب في الأعمال المنفذة بين مقاول و آخر *	
	تجهيزات	مقار مديريات	ومكاتبها	تجهيزات				٥٠	-	٥٠	-	-	٢٠%	٤٠		
	معدات	استكمال و إنشاء	معدات الآلات و	معدات				٢٠	-	٢٠	-	-				
	الأدوات	أدوات	أدوات	أدوات				١٠	-	١٠	-	-				
التجهيزات	شراء تجهيزات	تجهيزات	مركز المهني	تجهيزات	١٠٠	-	١٠٠	-	-	٢٠%	١٠٠	- قامت لجنة المشتريات بالمديرية بطرح باقي الاحتياجات (بالكشف المرفق) وتم الطرح وسيتم فتح المطاريف الفنية يوم ٢٥/١٠/٢٠١٨م *				
					٤٨٠	-	٤٨٠	-	-	٢٠%	١٠٠					