

بيان تفصيلي على مستوى المشروع لموقف تنفيذ الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية

للعام المالي ٢٠١٦ - ٢٠١٧

قيمة الأعمال بالآلاف جنيه

م	المركز	الموقع	البرنامج الرئيسي	إسم المشروع	الجهة المنفذة	إعتماد البنك	الاعتماد الذاتي	الإجمالي	قيمة التنفيذ	نسبة التنفيذ الفعلية	الموقف التنفيذي والحالي		
١	مركز أشمون	مدينة أشمون	الطرق والنقل	تطوير الجزيرة الوسطى مسافة ٣ ك	الإسكان	٦٥٠	٠	٦٥٠	٧٢٤	%١١١	تم الاستلام الابتدائي		
٢	مركز شبين الكوم	حى شرق	الطرق والنقل	تطوير كورنيش حى شرق شبين الكوم " رصف وبلاعات مطر "		١٥٠٠	٠	١٥٠٠	٢٩٠٨	%١٩٣	جارى الاستلام من كلية هندسة بنها ابتدائيا		
٣	مركز شبين الكوم	حى غرب	الطرق والنقل	تطوير شارع جمال عبدالناصر القبلى بدء من ميدان أنور السادات فى إتجاه موقف الباجور		٣٥٠٠	٢٠٠٠	٥٥٠٠	١٤٧	%٣٥	تم الانتهاء من الأرصفة والجزيرة الوسطى حتى مدرسة الثانوية الصناعية بنين وجرى عمل بلاعات المطر تمهيدا للرصيف		
٤	مركز شبين الكوم	حى غرب	الطرق والنقل	إستكمال تطوير شارع جمال عبدالناصر بدء من المستشفى التعليمى وحتى آخر الحى رصف وبلاعات مطر + شارع صبرى أبو علم + وحدات إنتظار الدراجات		٣٠٠٠	٠	٣٠٠٠	٢٨٦٨	%٩٦	تم تسليم شارع جمال عبدالناصر ووحدات الإنتظار ابتدائيا وجرى تسليم شارع جمال عبدالناصر بداية من المستشفى التعليمى الى اخر الحى " جارى تسليمها ابتدائيا من كلية هندسة بنها "		
٥	مركز شبين الكوم	حى غرب	الطرق والنقل	تطوير شوارع الأمين - المدارس - الشهداء - الشبان المسلمين		٢٠٠٠	٠	٢٠٠٠	٨٧٨	%٥٥	تم الانتهاء من الارصفة وجرى عمل بلاعات مطر تمهيدا للرصيف وتم الإنتهاء من ش الشبان المسلمين وتسليمه ابتدائيا		
٦	مركز شبين الكوم	حى غرب	تحسين البيئة	تطوير حديقة الخالدين		٦٣٦	٠	٦٣٦	٠	%٣٧	جارى اعمال حفر اساسات المكتبة وتم الانتهاء من اعمال سور حديقة الطفل واستكمال باكية سور الحديقة العمومى وبناء حوائط واساسات الكافتيريا والمخزن ودورة المياة وغرفة الحارس والتجهيز لتركيب الانترلوك		
٧	مركز شبين الكوم	مدينة شبين الكوم	برنامج الأمن والإطفاء والمرور	إحلال وتجديد مبنى مكتب رئيس قسم الإطفاء وعنبر السلاح والمكاتب الإدارية (مبنى الحماية المدنية)		٧٢٠	٠	٧٢٠	٠	%٠	جارى استخراج التراخيص وذلك بعد تعديل الرسومات حسب طلب الدفاع المدنى		
٨	مركز قويسنا	مدينة قويسنا	برنامج الأمن والإطفاء والمرور	إنشاء وحدة مرور بمدينة قويسنا		٨١٣	٠	٨١٣	٢٠٥٨	%٧٧	جارى اعمال الرخام للسلام والبياض للواجهه وجرى استكمال البياض الداخلى واستكمال اعمال المحارة		
									٩٥٨٣	١٤٨١٩	٢٠٠٠	١٢٨١٩	إجمالى