

مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية ٢٠١٧ / ٢٠١٨

قيمة الأعمال بالآف جنيه

م	المركز	الموقع	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعى	حالة المشروع	إسم المشروع	الجهة المنفذة	وحدة القياس	الكمية/ العدد	المكون العينى	إعتماد البنك الذاتى	الإجمالى	قيمة التنفيذ	نسبة التنفيذ الفعلية	الموقف التنفيذى والحالى	
١	مركز شبين الكوم	حى غرب	الطرق والنقل	رصف داخل المدن والقرى	إحلال وتجديد	إحلال وتجديد وتطوير شوارع بحى غرب شبين الكوم (شارع الامين - شارع المدارس - شارع الشهداء - شارع الشبان المسلمن - شارع جمال عبدالناصر القبلى)	الإسكان	رصف داخل المدن (كم)	٦	تشبييدات	٧٠٠٠	١٠٠٠٠	٨٠٤٩	%٩٥	تم الانتهاء من جميع الأعمال وجرى التسليم الإبتدائى وختمى المشروع	
٢	مركز شبين الكوم	حى شرق	الطرق والنقل	رصف داخل المدن والقرى	إستكمال	إستكمال رصف شارع زكى شبانه		رصف داخل المدن (كم)	٠,٨٥	تشبييدات	٢٧٠٠	٢٧٠٠	٢٦٥٤	%٩٥	تم الانتهاء من جميع الأعمال وجرى التسليم الإبتدائى وختمى المشروع	
٣	مركز شبين الكوم	حى غرب	الطرق والنقل	رصف داخل المدن والقرى	إحلال وتجديد	ختامى تطوير شارع المدارس والأمين		رصف داخل المدن (كم)	٠,٦	تشبييدات	١٢٠٠	١٢٠٠	٤٩٠	%٥٠	تم الانتهاء من شارع الامين والمدارس وباقى ميدان الشهداء	
٤	مركز شبين الكوم	حى شرق	الكهرباء	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	إحلال وتجديد	تغيير كابل جزيرة شارع طلعت حرب الشرقى		كابلات ارضية (كم)	١	آلات ومعدات	٢١٨	٨٧١	٠	%٢٠	تم إزالة الجزيرة وجرى صب البردورات	
٥	مركز شبين الكوم	حى غرب	الكهرباء	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	جديد	نقل أعمدة كهرباء لمعارات الإيواء بشبين الكوم		عامود كهرباء	١	الآت ومعدات	٧	٧	٧	%١٠٠	تم نقل العامود	
٦	مركز شبين الكوم	مدينة شبين الكوم	برنامج الأمن والإطفاء والمرور	برنامج الأمن والإطفاء والمرور	جديد	إستكمال مبنى إدارة الحماية المدنية		مبنى حماية مدنية	١	تشبييدات	٦٠٠	٦٠٠	٥٨١	%٨٥	تم عزل السطح وجرى اختباره وجرى اعمال السيراميك	
الإجمالى												١١٧٨١	١٥٣٧٨	٣٢١٨	١٢١٦٠	