

مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٢٠١٧ / ٢٠١٨

قيمة الأعمال بالآلاف جنيه

م	المركز	الموقع	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعى	حالة المشروع	إسم المشروع	الجهة المنفذة	وحدة القياس	الكمية/ العدد	المكون العينى	إعتماد البنك	الاعتماد الذاتى	الإجمالى	قيمة التنفيذ	نسبة التنفيذ الفعئية	الموقف التنفيذى والحالى		
١	مركز شبين الكوم	حى غرب	الطرق والنقل	رصف داخل المدن والقرى	إحلال وتجديد	إحلال وتجديد وتطوير شوارع بحى غرب شبين الكوم (شارع الامين - شارع المدارس - شارع الشهداء - شارع الشبان المسلمن - شارع جمال عبدالناصر القبلى)	الإسكان	رصف داخل المدن (كم)	٦	تشبييدات	٧٠٠٠	٣٠٠٠	١٠٠٠٠	٦٩٦٢	%١٠٠	تم الانتهاء من جميع الأعمال وتم التسليم الإبتدائى وختامى المشروع		
٢	مركز شبين الكوم	حى شرق	الطرق والنقل	رصف داخل المدن والقرى	إستكمال	إستكمال رصف شارع زكى شبانه		رصف داخل المدن (كم)	٠.٨٥	تشبييدات	٢٧٠٠	٠	٢٧٠٠	٣٤٠٤	%١٢٦	تم الانتهاء من جميع الأعمال وتم التسليم الإبتدائى وختامى المشروع		
٣	مركز شبين الكوم	حى غرب	الطرق والنقل	رصف داخل المدن والقرى	إحلال وتجديد	ختامى تطوير شارع المدارس والأمين		رصف داخل المدن (كم)	٠.٦	تشبييدات	١٢٠٠	٠	١٢٠٠	٩٨١	%١٠٠	تم الانتهاء من شارع الامين والمدارس وباقى ميدان الشهداء		
٤	مركز شبين الكوم	حى شرق	الكهرباء	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	إحلال وتجديد	تغيير كابل جزيرة شارع طلعت حرب الشرقى		كابلات ارضية (كم)	١	آلات ومعدات	٦٥٣	٢١٨	٨٧١	٠	%١٠٠	تم إزالة الجزيرة وجارى صب البردورات		
٥	مركز شبين الكوم	حى غرب	الكهرباء	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	جديد	نقل أعمدة كهرباء لمعارات الإيواء بشبين الكوم		عامود كهرباء	١	الآلات ومعدات	٧	٠	٧	٧	%١٠٠	تم نقل العامود		
٦	مركز شبين الكوم	مدينة شبين الكوم	برنامج الأمن والإطفاء والمرور	الأمن والإطفاء	جديد	إستكمال مبنى إدارة الحماية المدنية		مبنى حماية مدنية	١	تشبييدات	٦٠٠	٠	٦٠٠	٥٨١	%١٠٠	تم عمل محضر اثبات حالة والانتهاء من الاعمال بنسبة ١٠٠ %		
الإجمالى													١١٩٣٥	١٥٣٧٨	٣٢١٨	١٢١٦٠		